

## **„Celková obnova objektu Lampovna v Hornickém skanzenu Mayrau ve Vinařicích“**

### **D.2.1 Vnější plochy**

#### **PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY**

<b>ČINNOST</b>	<b>DOBA TRVÁNÍ</b>	<b>TERMÍN PROHLÍDKY</b>
Bourací a zemní práce v místě zpevněných ploch	12 dní průběžně	Kontrolní dny 1 x týdně
Přejímka pláně komunikací TDI – kontrola hutnění		
Pokládka ochranné vrstvy ze štěrkodrti – kontrola hutnění		
Osazení vpustí a obručníků včetně provedení podélné drenáže	10 dní	
Pokládka dlážděného krytu, kontrola rovinatosti	10 dní	1 x při předání výsledků zkoušek
Provedení napojení na přilehlý terén k obručníkům	1 den	1 x při předání výsledků zkoušek