

„Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Oprava stávajících zdí v areálu muzea“

D.2.1 Komunikace

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

ČINNOST	DOBA TRVÁNÍ	TERMÍN PROHLÍDKY
Bourací a zemní práce	30 dní průběžně	Kontrolní dny 1 x týdně
Přejímka pláně komunikace TDI – kontrola hutnění		
Provedení podélné drenáže a pokládka ochranné a konstrukční vrstvy ze štěrkodrti – kontrola hutnění		
Osazení kamenných obrubníků do betonového lože	15 dní	V rámci kontrolního dne stavby
Pokládka dlažby	20 dní	
Oprava stávající parkové cesty	10 dní	
Čistě terénní úpravy podél obrubníků ke stávajícímu terénu	4 dny	