

Denní záznam stavby:

List č.

19511

Datum:

Teplota: 15°C
 Teplota vzduchu: 10°C - 17°C
 Teplota vody: 2.77
 5.4. 1951
 Třída: 1. třída
 Práce: 1000
 Práce: 1000
 Práce: 1000
 Práce: 1000

7.4. 2001
Úterý

Práce: 1000
 Práce: 1000
 Práce: 1000

Práce: 1000

č. štábu	trvanie (h)	objem (m ³)	práca
1	4.93 h	6.00 m ³	2.00 m ³
3	4.93 h	6.00 m ³	2.00 m ³
5	4.93 h	6.00 m ³	2.00 m ³

Pr. 771.

Kontrola den stavby na samostatný zápis v měřiči.

Zápis zhotovitel

7.4. 2001

Na základě evidence geologie při výstavbě
 provedl měřiči výstavbu práce a
 provedl výstavbu výstavby práce
 práce na OP 1 a OP 2. Výstavba bude
 provedena tak, aby byla v souladu s
 plánem pro danou práci.

Pr. 771. Hlavní zhotovitel předložil
 vyřídění A) bude obrem pro
 přiblížení měřiči sám i práce.

Denní záznam stavby:

List č.

19514

Datum:

Počasí: 4°C 6°C (jaro)

14. 4. 20

Pracovní doba: 7:00 - 19:00

úterý

Pracovníci: THP, Tůma, Weyrich, Rose

Mechanizace: Pákový bagr, NA, EL. kontrola
hutnickí váleček

Průběh práce: - Jarní práce

- Hloubení výkopu na vjezd
střelniceho terénu dle RDS

Záměr 1)

Kontrolní den stavby - viz samostatný zápis v příloze.

Práce OP1 a OP2 dokončeny, příprava na zimní
práci zahájena.

Provedena kontrola topografie po dobu uzavření

stavby 11. 4. 2020, přítomen hloubáček stavby

zábraniče, bez závad. dochází vadařemost od st. velem!

~~Práce OP1 a OP2 dokončeny, příprava na zimní~~

~~práci zahájena, viz RDS~~

Počasí: 6°C 10°C (jaro)

15. 4. 2020

Pracovní doba: 7:00 - 19:00


středa

Pracovníci: Tůma, Weyrich, Rose

Mechanizace: Pákový bagr, NA, EL. kontrola,
hutnickí váleček, hutnický oleček

Průběh práce: - Jarní práce

- Hloubení výkopu na
zabudování epírnu





**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -

Naše zn.: APIS-0189/2020
Vyřizuje: Ing. Josef Jírotka
Tel: [redacted]
E-m: [redacted]

**KSÚS Středočeského kraje
Bc. Martin Staněk
Zborovská 11
150 21 Praha 5**

Datum: 2. 7. 2020

**Věc: Vyjádření k předloženým ZBV 1-4
Akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice**

Dne 23.6. 2020 jsme obdrželi elektronicky 4 ZBV na výše uvedenou akci.
Z hlediska autorského dozoru vydáváme k této předložené dokumentaci následující stanovisko:

ZBV 1 – SO 101: s předloženým ZBV na základě přiložených dokumentů i předchozích jednání souhlasíme

ZBV 2 – SO 102: s předloženým ZBV na základě přiložených dokumentů i předchozích jednání souhlasíme, požadujeme posouzení výstupu z provedené pasportizace objízdné trasy v Kraji Vysočina, zda odpovídá množství pasportizovaných objektů cenové nabídce.

ZBV 3 – SO 200: s předloženým ZBV na základě přiložených dokumentů i předchozích jednání souhlasíme

ZBV 4 – SO 201: s předloženým ZBV na základě přiložených dokumentů i předchozích jednání souhlasíme

S pozdravem



Ing. Josef Jírotka

Hlavní inženýr projektu



Vaše č.j. Naše spis. zn. II/112 Čechtice most 112-035 Naše č.j. Vyřizuje: Ing. Jindřich Přivratský Tel.:  E-mail:  Datum: 22.7.2020	AZ SANACE, a.s Pražská 53 400 01 Ústí nad Labem
--	--

Věc: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice – vyjádření TDI k návrhu ZBV 3.

Na Vaši žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsaným změnám během výstavby výše uvedené akce Vám sděluji následující:

**1) ZBV 3.
SO 200/3 Zrušení pažení stavební jámy**

Na základě aktuálně zachycených a proti PDPS odlišných geologických podmínek v místě stavby došlo k úpravě provedení stavební jámy pro základové pasy zrušením nepotřebného původně navrženého pažení štětovou stěnou z kovových pažnic a jeho náhradením pouze otevřenou svahovanou jámou. Z důvodu časové prodlevy mezi projektem PDPS a realizací stavby nebyla zachycena předpokládaná vysoká hladina spodní vody a pažení tedy nebylo kvůli ní nutné. Zároveň by bylo obtížně proveditelné s ohledem na zjištěný stav založení a podloží demolovaného mostu. Došlo k zjednodušení technologického postupu a úspoře časové i finanční. Změna byla nepředvídatelná a nutná pro realizaci stavby v aktuálním čase.

S výše uvedeným návrhem ZBV3 za TDI souhlasím.

S pozdravem



PUDIS

Podbabské 1014/20
190 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pudis.cz



**Ing. Jindřich Přivratský, TDI
PUDIS a.s.**

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 03 konaný dne 7.4.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) doplnit podle konkrétní situace
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) doplnit podle konkrétní situace
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky	zhotovitel	Část splněno, trvá
1.2	Koordinace skladby vrstev komunikace	Rozpor projektu externí komunikace (Colas) a vozovky mostu – projednat, sjednotit	Zhotovitel, projektant RDS	Trvá.
1.3.	Oplocení staveniště	Doplnit ohraničení staveniště z volného terénu, označit, uzavírat oplocenky na komunikaci po konci prac. směny	zhotovitel	Splněno, vypustit.

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu HMG prací předložen, zemní práce ok, vrtání pilot prodlouženo o cca 1 týden.
- b) popis provedených prací Zemní práce, demolice stávajícího mostu, kompletní vrtací práce a betonáž pilot pod opěru OP1, od 6.4. piloty OP2 předpoklad do 10.4.2020.

Následně pokračování spodní stavby, od 14.4.20 odtěžení pilot. roviny, pažení stav jámy.
- c) finanční plnění HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 03/2020 ve výši 1 040 233,51 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS

e) fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Nehodnoceno. Viz zápis z KDK

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP. KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveništi je až na drobné nedostatky (doplnění oplocení, označení staveniště zákazovými tabulkami ve směru z volného terénu) v pořádku, pracovníci dodržují plán BOZP, používají OOP. Podrobněji viz měsíční zpráva KOO BOZP. KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

- 0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi
- 0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
- 0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog. ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
- 0.4. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
- 0.5. TDS – změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou svahovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV	zhotovitel	14.4.2020
3.2	Odkup výzisku	Vystavit objednávku na odkup odfrézované živice. Projednat odběr kovového odpadu (zábradlí) s cestmistrem	Zhotovitel	8.4.2020

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 14.4. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Zapsal Ing. Jindřich Přivratský



JDIS
odpis

Podatelství 1014420
160 00 Praha 6
IČ: 48272681
www.pudis.cz

21

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD3

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku, počet stran: 2 – bude rozesláno elektronicky.

Adresář pro rozeslání – dle prezenční listiny:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 03/2020	II/112 ČECHTICE, MČSTI EV.Č 112-035 PŘES STROUHU PŘED OBČI ČECHTICE	F.07.02.02
	KLASIFIKACE - PROVOZNI INFORMACE	STRANA: 2/2

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 7.4. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Pfvratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s – KOOBOZP		
Ing. Josef Jirotko	APIS a.s. - sp.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 04 konaný dne 14.4.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) doplnit podle konkrétní situace
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) doplnit podle konkrétní situace
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky	zhotovitel	Část splněno, trvá
1.2	Koordinace skladby vrstev komunikace	Rozpor projektu externí komunikace (Colas) a vozovky mostu – projednat, sjednotit KD4: zástupce KSÚS připomene i na KD komunikace	Zhotovitel, projektant	Trvá RDS
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou svahovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV	zhotovitel	Trvá
3.2	Odkup výzisku	Vystavit objednávku na odkup odfrézované živice. Projednat odběr kovového odpadu (zábradlí) s cestmistrem. KD4: odkup živice proveden, kovový odpad bude předán cestmistroví-dokončit písemně	Zhotovitel	21.4.2020

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu: HMG prací předložen, zemní práce ok, vrtání pilot prodlouženo o cca 1 týden, dokončeno 9.4.2020

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DALNIC ČR	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 04/2020	II/112 ČECHTICE, MOST EV.Č.112-035 PŘES STROUHU PŘED OBCÍ ČECHTICE	F.07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA 1/3

- b) popis provedených prací :Zemní práce, demolice stávajícího mostu, kompletní vrtací práce a betonáž pilot pod opěry OP1 a OP2.
Aktuálně pokračování spodní stavby, odtěžení pilot. roviny, úprava stavební jámy, cca 17.4.20 podkladní betony, od 18.4.20 odřez a odbourání přebetonávky pilot
- c) finanční plnění :HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 03/2020 ve výši 1 040 233,51 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS :RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapázení larseny
- e) fotodokumentace :Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období :Nehodnoceno. Viz zápis z KDK

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.

V období přerušení prací mezi svátky provedena kontrola zabezpečení stavby. KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveništi je bez zásadních připomínek, stavba byla označena, uzavřena, střežena hlídací službou. Podrobněji viz měsíční zpráva KOO BOZP.

KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi

0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě

0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.

0.4. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce

0.5. TDS – změna společností z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
4.1	BOZP – ochranné pásmo el. vedení	Dodržovat bezpečné vzdálenosti při práci strojní mechanizace v blízkosti el. vedení	Zhotovitel	Trvale

7. Závěr

Datum konání příštího KD :Úterý 21.4. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Zapsal :Ing. Jindřich Přivratský



DIS Podatelna 1014/20
180 00 Praha 8
IČ: 43272831
www.pudis.cz

21

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD4

Rozdělovník

Vyhotoveno v 1 výtisku, počet stran: 3 – bude rozesláno elektronicky.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 04/2020	II/112 ČECHTICE, MOST EV.Č. 112-035 PŘES STROUHU PŘED OBCÍ ČECHTICE	F.07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3



Evidenční číslo: KD/OP_4/2020

Počet listů: 1
Vyhотовeno v: 1 výt.
Výtisk číslo:

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Místo konání: Čechtice
Datum konání: 14.4. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Přivratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s. – KOOBOZP		
Ing. Josef Jirotko	APIS s.r.o. – AD		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

4.1 BOZP – ochranné pásmo el. vedení Dodržovat bezpečné vzdálenosti při práci strojní mechanizace v blízkosti el. vedení Zhotovitel Trvale

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu HMG prací předložen, zemní práce ok, vrtání pilot prodlouženo o cca 1 týden, dokončeno 9.4.2020.
b) popis provedených prací Zemní práce, demolice stávajícího mostu, kompletní vrtací práce a betonáž pilot pod opěry OP1 a OP2, odkopávky hlav pilot, podkladní betony zákl.patek.
Aktuálně odbourání přebetonávky pilot
Dále armování základových patek do cca 24.4.2020
Betonáž základ. patek cca 27.4.2020
c) finanční plnění HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 03/2020 ve výši 1 040 233,51 Kč bez DPH.
d) předávání RDS RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapážení larseny
e) fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Nehodnoceno. Viz zápis z KDK

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zpráva KOO BOZP.
KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveništi je bez zásadních připomínek, drobné připomínky vyřešeny na místě. Podrobněji viz měsíční zpráva KOO BOZP.
KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

- 0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
0.4. na závěr KDO provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS – změna společnosti z VPU DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

6. Nové úkoly

Table with 5 columns: Úkol číslo, Název, Obsah úkolu a požadovaný cílový stav, Odpovídá, Termín. Contains tasks 5.1 and 5.2 regarding BOZP and RDS changes.

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 28.4. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Zapsal Ing. Jindřich Přivratský



PUDIS logo and contact information: Podbabská 1014/20, 190 00 Praha 6, IČ: 46272891, www.pudis.cz

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD5

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 22.4. 2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ
EVIDENČNÍ ČÍSLO
05/2020

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

II/112 ČECHTICE, MOST EV. Č. 112-035 PŘES STROUHU PŘED OBČI
ČECHTICE

F 07.02.02

KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE

STRANA: 3/3

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 21.4. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		[Redacted Signatures]
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Přivratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s. – KOOBOZP		
Ing. Josef Jírotka	APIS s.r.o. - AD.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

Evidenční číslo: 06/2020

Počet stran 2
 Počet výtisků 1
 Výtisk číslo
 Klasifikace PI

F.07.02.02

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 06 konaný dne 28.4. 2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD8: předány výkresy výztuže až do X. - přechodová deska	zhotovitel	Část splněno, trvá
1.2	Koordinace skladby vrstev komunikace	Rozpor projektu externí komunikace (Colas) a vozovky mostu – projednat, sjednotit KD4: zástupce KSÚS připomene i na KD komunikace KD5: dohoda projektantů, bude zaneseno v RDS KD6: povrchy nebudou realizovány zároveň, možnost ponechat skladbu dle PDPS za předpokladu vhodného napojení obou souvrství	Zhotovitel, projektant RDS	Trvá.
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou svaňovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	zhotovitel	Trvá
3.2	Odkup výzisku	Vystavit objednávku na odkup odfrézované živice. Projednat odběr kovového odpadu (zábradlí) s cestním strem.	Zhotovitel	28.4.2020

4.1	BOZP – ochranné pásmo el. vedení	KD4: odkup živice proveden, kovový odpad bude předán cestmistroví-dokončit písemně KD5: kovový výzisk (svodidla, zábradlí, značky) bude předán cestmistroví 21.4., předložit doklad KD6: předání odloženo do 1.5. Dodržovat bezpečné vzdálenosti při práci strojní mechanizace v blízkosti el. vedení KD8: mechanizace odstěhovávána	Zhotovitel :Trvale. Vypustit
5.1	BOZP – pevné zábrany u stav. jámy	Doplnit opakované pevné zábrany před hranu stav. jámy (1,5 m).	Zhotovitel :Splněno. Vypustit.
5.2.	Změny RDS – ZBV	Zhot. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění -pasportizace objízdných tras a zašle návrhy ZBV Re TDI KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	Zhotovitel :Trvá

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu :HMG prací předložen, vrtání pilot prodlouženo o cca 1 týden, dokončeno 9.4.2020, podkladní betony již ok dle HMG
- b) popis provedených prací :Kompletní vrtací práce a betonáž pilot pod opěry OP1 a OP2, podkladní betony zákl.pasů, odbourání přebetonávky hlav. pilot. Aktuálně armování základových pasů, bednění
Předpoklad betonáž základ. pasů 29.4.2020, 13,00 hod
Od 1.5. vázání armatury a bednění díků opěr
- c) finanční plnění :HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 03/2020 ve výši 1 040 233,51 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS :RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPs, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapázení larseny - ZBV
- e) fotodokumentace :Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období :Nehodnoceno. Viz zápis z KDK

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.

KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveništi je bez zásadních připomínek, drobné připomínky vyřešeny na místě, úkoly z předchozího KD splněny. KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou. Podrobněji viz měsíční zpráva KOO BOZP.

KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi

0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě

0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.

0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce

0.5. TDS – změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
6.1	Fakturace - pozastávka	Uplatňovat pozastávku 10% dle SOD ihned u každé vystavené faktury	Zhotovitel	Ihned

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
EVIDENČNÍ ČÍSLO 05/2020	IV/112 ČECHTICE, MOST EV C 112-035 PŘES STRUURU PŘED ŮPÍ ČECHTICE		F 07.02.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/3

6.2 Předání zakrývaných konstrukcí - doklady Doložit dokumentaci k pilotám a spodní stavbě včetně vyhodnocení před betonáží zákl. pasů. Zhotovitel Ihned

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 5.5. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Zapsal Ing. Jindřich Přivratský



UDIS
podpis

Podobetské 1014/20
160 00 Praha 8
IČ: 45272891
www.poditka.cz

21

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD6

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 28.4. 2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ
EVIDENČNÍ ČÍSLO
06/2020

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
II/112 ČECHTICE, MOST EV.Č. 112-035 PŘES STROUHU PŘED OBCÍ
ČECHTICE
KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

F.07.02.02

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 28.4. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Přivratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s. – KOOBOZP		
Ing. Josef Jirotko	APIS s.r.o. – AD.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

Evidenční číslo: 07/2020

 Počet stran 2
 Počet výtisků 1
 Výtisk číslo
 Klasifikace PI

F.07.02.02

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 07 konaný dne 5.5.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD8: předány výkresy výztuže až do X. - přechodová deska	zhotovitel	Část splněno, trvá
1.2	Koordinace skladby vrstev komunikace	Rozpor projektu externí komunikace (Colas) a vozovky mostu – projednat, sjednotit KD5: dohoda projektantů, bude zaneseno v RDS KD6: povrchy nebudou realizovány zároveň, možnost ponechat skladbu dle PDPS za předpokladu vhodného napojení obou souvrství	Zhotovitel, projektant RDS	Trvá.
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou svahovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	zhotovitel	Trvá
3.2	Odkup výzisku	Vystavit objednávku na odkup odfrézované živice. Projednat odběr kovového odpadu (zábradlí) s cestmistrem. KD4: odkup živice proveden, kovový odpad bude předán cestmistroví-dokončit písemně	Zhotovitel	Splněno. Vypustit.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

 EVIDENČNÍ ČÍSLO
07/2020

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

 II/112 ČECHTICE, MOST EV.Č.112-035 PŘES STROUHU PŘED OBČÍ
ČECHTICE

KLASIFIKACE PROVOZNÍ INFORMACE

F.07.02.02

STRANA 1/3

5.2.	Změny RDS – ZBV	KD5: kovový výzisk (svodidla, zábradlí, značky) bude předán cestmistroví 21.4., předložit doklad KD6: předání odloženo do 1.5. KD7: kov odevzdán, zhotovitel doložil předávací protokol na ČNES a.s. Zhot. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění -pasportizace objízdných tras a zašle návrhy ZBV Re TDI KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	Zhotovitel	Trvá
6.1	Fakturace - pozastávka	Uplatňovat pozastávku 10% dle SOD ihned u každé vystavené faktury	Zhotovitel	Trvale, vypustit ze sledování.
6.2	Předání zakrývaných konstrukcí - doklady	Doložit dokumentaci k pilotům a spodní stavbě včetně vyhodnocení před betonáží zákl. pasů.	Zhotovitel	Splněno vypustit

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu HMG prací předložen, vrtání pilot prodlouženo o cca 1 týden, dokončeno 9.4.2020, podkladní betony již ok dle HMG
- b) popis provedených prací odbourání přebetonávky hlav pilot, armování, bednění a betonáž základových pasů OP1 a OP2
Aktuálně vázání armatury a bednění dřiků opěr cca do 12.5.2020.
Předpoklad betonáž opěr do 15.5.2020.
- c) finanční plnění HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši 1 276 720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapázení larseny - ZBV
- e) fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Nehodnoceno.

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zpráva KOO BOZP.

KOO BOZP konstatuje, že stav BOZP na staveništi je bez zásadních připomínek, drobné připomínky vyřešeny na místě, úkoly z předchozího KD splněny.

KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou. Podrobněji viz měsíční zpráva.
KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

- 0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS – změna společností z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
------------	-------	--------------------------------------	----------	--------

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ
EVIDENČNÍ ČÍSLO
67/2020

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
IV/112 ČECHTICE, MOST EV.Č. 112-035 PŘES STROUČIŇU PŘED OBČÍ
ČECHTICE
KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE

F 07 02 02

STRANA: 2/3

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 12.5.2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Zapsal Ing. Jindřich Přivratský



Podbabská 1014/20
150 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pucfa.cz



Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD7

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 5.5. 2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC ŠO	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	II/112 ČECHTICE, MÍSTNÍ EV.Č. 112-035 PŘES STROJNU PŘED OBCÍ	F. 07.02.02
07/2020	ČECHTICE	
	KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE	STR. 3/3

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 5.5. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Přivratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s. – KOOBOZP		
Ing. Josef Jirotko	APIS s.r.o. - AD.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC	II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice	Prezence
EVIDENČNÍ ČÍSLO: KD/OP 6 /2020	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRÁNKA 1 Z 2

Evidenční číslo: 08/2020

 Počet stran 2
 Počet výtisků 1
 Výtisk číslo
 Klasifikace PI

F.07.02.02

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 08 konaný dne 12.5.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD8: předány výkresy výztuže až do X. - přechodová deska Doplnit rozdíly PDPS x RDS	zhotovitel	Část splněno, trvá
1.2	Koordinace skladby vrstev komunikace	Rozpor projektu externí komunikace (Colas) a vozovky mostu – projednat, sjednotit KD5: dohoda projektantů, bude zaneseno v RDS KD6: povrchy nebudou realizovány zároveň, možnost ponechat skladbu dle PDPS za předpokladu vhodného napojení obou souvrství	Zhotovitel, projektant RDS	Trvá.
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou svahovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	zhotovitel	Trvá
5.2.	Změny RDS – ZBV	Zhot. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění -pasportizace obížděných tras	Zhotovitel	Trvá

a zašle návrhy ZBV
 Re TDI KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných
 zásad procesování ZBV z 20.3.2020
 (Pragoprojekt)

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu HMG prací předložen, vrtání pilot prodlouženo o cca 1 týden, dokončeno 9.4.2020, aktuálně OP1 a OP2 dle HMG
- b) popis provedených prací vázání armatury a bednění dřívků opěr a křídel OP1 a OP2
 Aktuálně předpoklad betonáž opěr a křídel 15.5.2020 v 9,00 hod.
- c) finanční plnění HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši 1 276 720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapázení larseny - ZBV
- e) fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Nehodnoceno.

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.

KOO BOZP požaduje opravit a používat předpisové lešení včetně zábradlí při práci na opěrách, pevné zábrany na okrajích výkopů zkompletovat a osadit 1,5 m od hrany výkopu. Dtto na vjezdu do stavby. Ostatní drobné připomínky vyřešeny na místě, úkoly z předchozího KD splněny.

KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při budoucí manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN.

KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi

0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě

0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.

0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce

0.5. TDS – změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
8.1.	Koordinace zhotovitelů – svodidla, vozovka	Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovně upozomeni na kolizi projektů – nutno zkoordinovat rozsah a zpracovat záporné ZBV. Koordinovat a předat info o možnosti zrušení subdodávek na svodidla.	Zhotovitel	19.5.2020

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 19.5. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Zapsal Ing. Jindřich Pffvratský



Podbabáké 1014/20
 160 00 Praha 6
 IČ: 45272881
 www.pudis.cz

21

KEA JSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SJ NIC SČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 09/2020	II/112 ČECHTICE, MOST EV 0 112-035 PŘES STROMU PŘED O-ČI ČECHTICE	F.07.02.02
	KLASIFIKACE, PROVOZENÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

Přílohy

Číslo : Název

1 : Prezenční listina KD8

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 14.5. 2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 12.5. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Pěšvratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s. – KOBOZP		
Ing. Josef Jírotka	APIS s.r.o. – AD		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

Evidenční číslo: 09/2020

Počet stran 2

Počet výtisků 1

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.02.02

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechčice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechčice

Kontrolní den

číslo 09 konaný dne 19.5.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD8: předány výkresy výztuže až do X. - přechodová deska Doplnit rozdíly PDPS x RDS	zhotovitel	Část splněno T:26.5.2020
1.2	Koordinace skladby vrstev komunikace	Rozpor projektu externí komunikace (Colas) a vozovky mostu – projednat, sjednotit KD5: dohoda projektantů, bude zaneseno v RDS KD6: povrchy nebudou realizovány zároveň, možnost ponechat skladbu dle PDPS za předpokladu vhodného napojení obou souvrství KD9: bude provedeno dle PDPS	Zhotovitel, projektant RDS	Vypustit
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou svahovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	zhotovitel	Trvá
5.2.	Změny RDS – ZBV	Zhot. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění	Zhotovitel	Trvá

ŘEDITELSTVÍ SILNIC & DALNIC ČR

 EVIDENČNÍ ČÍSLO
09/2020

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY

 II/112 ČECHČICE, MOST EV.Č. 112-035 PŘES STROUHU PŘED
ČECHČICE

KLASIFIKACE, PROVOZNI INFORMACE

F.07.02.02

STRANA 1/3

		-pasportizace objízdných tras a zašle návrhy ZBV Re TDI KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	
8.1.	Koordinace zhotovitelů svodidla, vozovka	Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovně upozorněni na kolizi projektů – nutno zkoordinovat rozsah a zpracovat záporné ZBV. Koordinovat a předat info o možnosti zrušení subdodávek na svodidla. KD9: Zhot. mostu nemůže zrušit objednávku svodidel, trvá na provedení. Je nutno pokrátit výměry u sousední stavby komunikace. Zhotovitel mostu zaměří provedené povrchy přilehlé komunikace a dle nich upraví výměry a zkompletuje komunikaci na mostě, upraví RDS a ZBV.	Zhotovitel 26.5.2020

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	HMG prací předložen, dokončeno provedení OP1 a OP2 cca dle HMG, Další termín - do 1. týdne 06 vodorovná nosná konstrukce.
b) popis provedených prací	Dokončena betonáž dřvků opěr a křidel OP1 a OP2. Aktuálně probíhá odbednění opěr a křidel, následně izolace a zpětné zásypy za opěrami, příprava na podskružení.
c) finanční plnění	HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši 1 276 720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
d) předávání RDS	RDS předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapázení larseny - ZBV
e) fotodokumentace	Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Průběžně, viz. měsíční zpráva.
---	--------------------------------

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.

Úkoly KOO BOZP z minulého KD - opravit a používat předpisové lešení včetně zábradlí při práci na opěrách,
pevné zábrany na okrajích výkopů zkompletovat a osadit 1,5 m od hrany výkopu, dříve na vjezdu do stavby -
splněno. Drobné připomínky vyřešeny na místě.

KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při
manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN.

KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi

0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě

0.3. informace o zahájení stavby předána na OIIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ
Čechovice a MÚ Vlašim stavební úřad.

0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce

0.5. TDS – změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

7.1. Došlo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY		
	EVIDENČNÍ ČÍSLO 09/2020	11/112 ČECHVICE, MOSTEV Č. 112 036 PŘES STROUBU PŘED OBCÍ ČECHVICE		F 07.02.02
		KLASIFIKACE, PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA 2/3

7. Závěr

Datum konání příštího KD

Úterý 26.5. 2020 v 09:00 na stavbě Čechtice

Zapsal Ing. Jindřich Přívratský



Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD9

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 21.5. 2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznesl-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



Počet listů: 1
 Vyhотовeno v: 1 výt.
 Výtisk číslo:

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Místo konání: Čechtice
Datum konání: 19.5. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Pfvratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s – KOOBOZP		
Ing. Josef Jirotko	APIS s.r.o. - AD.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

8.1.	Koordinace zhotovitelů svodidla, vozovka	<p>KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě. Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a projektanta RDS.</p> <p>Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovně upozorněni na kolizi projektů – nutno zkoordinovat rozsah a zpracovat záporné ZBV. Koordinovat a předat info o možnosti zrušení subdodávek na svodidla.</p> <p>KD9: Zhot.mostu nemůže zrušit objednávku svodidel, trvá na provedení. Je nutno pokrátit výměry u sousední stavby komunikace. Zhotovitel mostu zaměřil provedené povrchy přilehlé komunikace a dle nich upraví výměry a zkompletuje komunikaci na mostě, upraví RDS a ZBV.</p> <p>KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do návrhu ZBV. Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli navazujícího úseku komunikace k přípravě napojení a úpravě výměr stavby.</p>	Zhotovitel T: 2.6.2020
------	--	---	------------------------

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	HMG prací předložen, dokončeno provedení OP1 a OP2 cca dle HMG, Další termín - do 1. týdne 06 vodorovná nosná konstrukce.
b) popis provedených prací	Dokončena betonáž dřívků opěr a křídel OP1 a OP2 a jejich odbednění, podpora bednění vodorovné nosné konstrukce. Aktuálně probíhají izolační nátěry zakrývaných konstrukcí, armování VNK. Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé zásypové zeminy.
c) finanční plnění	HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši 1 276 720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
d) předávání RDS	RDS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapažení larseny – ZBV. Ostatní výkresy elektronicky.
e) fotodokumentace	Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Průběžně, viz. měsíční zpráva.
--	--------------------------------

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.

Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN. KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi

0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě

0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechovice a MÚ Vlašim stavební úřad.

0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce

0.5. TDS – změna společností z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 10/2020	II/112 ČECHVICE, MOST EV.Č. 112-035 PŘES STŘEDNÍ PŘELOŽENÍ	F 07 02 02
	ČECHVICE	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
10.1	BOZP – zabezpečení svahu stav jámy	Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tělesa za opěrou (Vlašim), vysvahovat dle PD.	Zhotovitel	ihned
10.2	Zpětné zásypy	Ohlásit zahájení, použít pouze vhodný (suchý) materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti geotechnikem a kontrolními zkouškami.	Zhotovitel	ihned

7. Závěr

Datum konání příštího KD **Úterý 2.6. 2020 v 09:00 na KSÚS Říčany – projednání návrhů ZBV**

Zapsal Ing. Jindřich Pffvratský



UDIS

Podlebská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 45272881
www.pudis.cz



Zápis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD10

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 26.5.2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zastěn všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 26.5. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Přivratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s – KOBOZP		
Ing. Josef Jírotka	APIS s.r.o. - AD.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 11 konaný dne 2.6.2020 na KSÚS Říčany

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD8: předány výkresy výztuže až do X. - přechodová deska Doplnit rozdíly PDPS x RDS KD10: koncept elektronicky, po projednání doplnit tisky	zhotovitel	Část splněno Trvá
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení štětovnicemi otevřenou svahovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	zhotovitel	Trvá
5.2.	Změny RDS – ZBV	Zhot. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění -pasportizace objízdných tras a zašle návrhy ZBV KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě.	Zhotovitel	Trvá

		Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a projektanta RDS. KD11: ZBV předloženo, projednáno, odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma pol. k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště – počet, materiál)	
8.1.	Koordinace zhotovitelů svodidla, vozovka	Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovně upozorněni na kolizi projektů – nutno zkoordinovat rozsah a zpracovat záporné ZBV. KD9: Zhot.mostu nemůže zrušit objednávku svodidel, trvá na provedení. Je nutno pokrátit výměry u sousední stavby komunikace. Zhotovitel mostu zaměří provedené povrchy přilehlé komunikace a dle nich upraví výměry a zkompletuje komunikaci na mostě, upraví RDS a ZBV. KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do návrhu ZBV. Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli navazujícího úseku komunikace k přípravě napojení a úpravě výměr stavby. KD 11: zhot předat def. situaci RDS s pozicí svodidel ke koordinaci napojení sousední stavby	Zhotovitel T: 9.6.2020
10.1	BOZP – zabezpečení svahu stav jámy	Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tělesa za opěrou (Vlašim), vysvahovat dle PD.	Zhotovitel Trvá
10.2	Zpětné zásypy	Ohlásit zahájení, použít pouze vhodný (suchý) materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti geotechnikem a kontrolními zkouškami.	Zhotovitel Trvá

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu HMG prací předložen, dokončeno provedení OP1 a OP2 cca dle HMG, Další termín – betonáž mostovky 9.6.2020.
- b) popis provedených prací Dokončena betonáž dřívků opěr a křidel OP1 a OP2 a jejich odbednění, podpora bednění vodorovné nosné konstrukce. Aktuálně probíhají izolační nátěry zakrývaných konstrukcí, armování VNK. Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhlé zásypové zeminy.
- c) finanční plnění HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 04/2020 ve výši 1 276 720,80 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 2 316 954,31 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS RDS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapažení larseny – ZBV. Ostatní výkresy elektronicky.
- e) fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Průběžně, viz. měsíční zpráva.

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.
Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN.
KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC SČ	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 11/2020	II/112 ČECHTICE MUST EV.Č. 112-035 PŘES STROUHU PŘED ÚJEJÍ	F 07 02 02
	ČECHTICE	
	KLASIFIKACE: PROVOZNI INFORMACE	

- 0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
 0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
 0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
 0.5. TDS – změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
 7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
------------	-------	--------------------------------------	----------	--------

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 9.6. 2020 v 09:00

Zapsal Ing. Jindřich Přívratský



PUDIS
 Podbabská 1014/20
 160 00 Praha 6
 IČ: 45272891
 www.pudis.cz

21

Podpis

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD 11

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 5.6.2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznes-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

KRAJSKÁ SPRÁVA A UDRŽBA SILNIC ŠC
 EVIDENČNÍ ČÍSLO
 11/2020

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE STAVBY
 11/112 TIECHTICE, MOST EV.Č. 112 035 PŘES STROUHOU PŘED OBČÍ
 ČECHTICE
 KLASIFIKACE: PROVOZNÍ ÚPRAVA

F.07.02.02

STRANA 3/3

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 2.6. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Přivratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s – KOOBOZP		
Ing. Josef Jírotka	APIS s.r.o. - AD.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		
Ing. Martin Komárek			

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Kontrolní den

číslo 12 konaný dne 9.6.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD10: koncept elektronicky, po projednání doplnit tisky KD12: změny projednány, doplnit tisky čístopisu RDS	zhotovitel	Trvá
3.1	RDS – úprava stavební jámy	Náhrada pažení stětovnicemi otevřenou svahovanou jámou na návrh zhotovitele po zachycení změněných podmínek v základové spáře (bez spodní vody atd.) – zpracovat návrh RDS a ZBV KD4: výkresy předány, zpracovat ZBV KD5: Postupovat dle od KSÚS předaných zásad procesování ZBV z 20.3.2020 (Pragoprojekt)	zhotovitel	Splněno vypustit
5.2.	Změny RDS – ZBV	Zhot. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění -pasportizace objízdných tras a zašle návrhy ZBV KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě. Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a projektanta RDS.	Zhotovitel	Trvá

		KD11: ZBV předloženo, projednáno, odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma pol. k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště – počet, materiál)	
		KD12: KSUS odsouhlaseno zrušení 1 ks reviz.schodiště, materiál-kámen; cena pasportu bude zhotovitelem upravena	
8.1.	Koordinace zhotovitelů – svodidla, vozovka	Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovně upozorněni na kolizi projektů – nutno zkoordinovat rozsah a zpracovat záporné ZBV. KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do návrhu ZBV. Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli navazujícího úseku komunikace k přípravě napojení a úpravě výměr stavby. KD 11: zhot předat def. situaci RDS s pozicí svodidel ke koordinaci napojení sousední stavby KD 12: upřesněny náběhy (napojení) svodidel, předat aktualizovanou situaci	Zhotovitel T: 16.6.2020
10.1	BOZP – zabezpečení svahu stav jámy	Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tělesa za operou (Vlašim), vysvahovat dle PD.	Zhotovitel Trvá
10.2	Zpětné zásypy	Ohlásit zahájení, použít pouze vhodný (suchý) materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti geotechnikem a kontrolními zkouškami.	Zhotovitel Trvá

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu HMG prací předložen, dokončeno provedení OP1 a OP2 cca dle HMG, Další termín – betonáž mostovky 9.6.2020 - neprovedena, náhr. termín 12.6.2020 - zpoždění cca 1 týden
- b) popis provedených prací Dokončena betonáž dřívků oper a křidel OP1 a OP2 a jejich odbednění, podpora bednění vodorovné nosné konstrukce, předána armatura mostovky k betonáži
Aktuálně: betonáž VNK nezahájena a odvolána z důvodu nevyhovující dodávky betonu po kontrole laboratoře.
Zpětné zásypy za operami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navlhle zásypové zeminy.
- c) finanční plnění HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851 398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS RDS (tisk) předána pro spodní stavbu - piloty dle zásad PDPS, výkresy výkopu stavební jámy upraveny bez zapážení larseny – ZBV.
Ostatní výkresy elektronicky.
- e) fotodokumentace Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období Průběžně, viz. měsíční zpráva.

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.
Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za operou, dodržovat KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN. Drobné připomínky vyřešeny na místě.
KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

- 0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi
- 0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě

0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog. ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechdice a MÚ Vlašim stavební úřad.

0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce

0.5. TDS – změna společnosti z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.

7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
12.1.	KOOBOZP – zábrany	Udržovat pevné zábrany před okrajem stavební jámy, z obou směrů	zhotovitel	ihned, trvale

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 16.6. 2020 v 09:00 na stavbě

Zapsal Ing. Jindřich Přivratský



Podbabská 1014/20
160 00 Praha 6
IČ: 45272891
www.pudis.cz

21

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD 12

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 11.6.2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodln vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.



Evidenční číslo: 13/2020

Počet stran 2

Počet výtisků 1

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.02.02

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č.112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 13 konaný dne 16.6.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různé
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD12: změny projednány, doplnit tisky čistopisu RDS KD13: tisky předány, opravit podpisový rámec dle SOD	zhotovitel	Trvá
5.2.	Změny RDS – ZBV	Zhot. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění -pasportizace objízdných tras a zašle návrhy ZBV KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě. Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a projektanta RDS. KD11: ZBV předloženo, projednáno, odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma pol. k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště – počet, materiál) KD12: KSÚS odsouhlaseno zrušení 1 ks reviz.schodiště, materiál-kámen; cena pasportu bude zhotovitelem upravena KD13: předat čistopis	Zhotovitel	19.6.2020

8.1.	Koordinace zhotovitelů – svodidla, vozovka	Zhotovitelé komunikace a mostu byly opětovně upozorněni na kolizi projektů – nutno zkoordinovat rozsah a zpracovat záporné ZBV. KD10: Nové výměry komunikace uplatněny do návrhu ZBV. Předat parametry svodidel mostu zhotoviteli navazujícího úseku komunikace k přípravě napojení a úpravě výměr stavby. KD 11: zhot předat def. situaci RDS s pozicí svodidel ke koordinaci napojení sousední stavby KD 12: upřesněny náběhy (napojení) svodidel, předat aktualizovanou situaci	Zhotovitel	Splněno vypustit
10.1	BOZP – zabezpečení svahu stav jámy	Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tělesa za opěrou (Vlašim), vysahovat dle PD.	Zhotovitel	Trvá
10.2	Zpětné zásypy	Ohlásit zahájení, použít pouze vhodný (suchý) materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastností geotechnikem a kontrolními zkouškami.	Zhotovitel	Trvá
12.1.	KOBOZP – zábrany	Udržovat pevné zábrany před okrajem stavební jámy, z obou směrů	zhotovitel	Splněno vypustit

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

- a) plnění věcného harmonogramu: HMG prací předložen.
Provedení OP1 a OP2 cca dle HMG, betonáž mostovky 12.6.2020 - zpoždění cca 1 týden
- b) popis provedených prací
Provedena betonáž mostovky a části křídel pod římsami a jejich odbednění, Aktuálně zahájena příprava armatury a bednění říms, předpoklad převzetí armatury 23.6.2020.
Zpětné zásypy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navhlé zásypové zeminy.
- c) finanční plnění
HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851 398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 Kč bez DPH.
- d) předávání RDS
RDS (tisk) předána komplet se zpracovanými změnami - ZBV.
- e) fotodokumentace
Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

- a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
Průběžně, viz. měsíční zpráva.

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zprávy KOO BOZP.

Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat KOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN. Drobné připomínky vyřešeny na místě.
KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

- 0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi
0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
0.5. TDS – změna společností z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

6. Nové úkoly


Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
------------	-------	--------------------------------------	----------	--------

13.1. Doklady – předání díla Kompletovat dokladovou část k předání zhotovitel díla včetně přípravy geometrického plánu, bankovní záruky atd.

7. Závěr

Datum konání příštího KD Úterý 23.6. 2020 v 09

Zapsal Ing. Jindřich Přivratský



Štebáká 1014/20
00 Praha 6
45272891
k.pugis.cz

21

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina KD 13

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 17.6.2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závazná vyjádření neobsahují vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavezovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývající.

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Místo konání: Čechtice

Datum konání: 16.6. 2020

Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon	Podpis
Bc. Martin Staněk	KSÚS		
JUDr. Luděk Beneš	KSÚS		
Pavel Šeda	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Jindřich Přivratský	PUDIS a.s. – TDS		
Ing. Dan Krejčí	PUDIS a.s. – KOBOZP		
Ing. Josef Jírotka	APIS s.r.o. - AD.		
Ing. Ladislav Bohuslav	AZ SANACE a.s.		
Rudolf Procházka	AZ SANACE a.s.		



Evidenční číslo: 14/2020

Počet stran 2

Počet výtisků 1

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.02.02

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

Kontrolní den

číslo 14 konaný dne 23.6.2020

Účastníci

Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.04.00.01 Prezenční listina

Program kontrolního dne

1. Kontrola úkolů z minulého KD – dle zápisu z předcházejícího dispečinku
2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby:
 - a) plnění věcného harmonogramu
 - b) popis provedených prací
 - c) finanční plnění
 - d) předávání RDS
 - e) fotodokumentace
 - f) (doplnit podle konkrétní situace)
3. Kontrola kvality:
 - a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období
 - b) (doplnit podle konkrétní situace)
4. Stav BOZP a PO
5. Různě
6. Nové úkoly
7. Závěr

1. Kontrola úkolů z minulého KD

Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Zodpovídá	Termín
1.1	RDS - kompletace	Doplnit, zkompletovat, předat tisky KD12:změny projednány, doplnit tisky čistopisu RDS KD13: tisky předány, opravit podpisový rámec dle SOD	zhotovitel	Splněno vypustit
5.2.	Změny RDS – ZBV	Zhoř. oznámil návrhy na změny RDS: -svahovaná jáma -DIO, úprava a doplnění -pasportizace objízdných tras a zašle návrhy ZBV KD10: Předloženo ocenění ZBV v el. podobě. Zkompletovat včetně zdůvodnění všech položek a předložit k projednání na KD 11 za účasti AD a projektanta RDS. KD11: ZBV předloženo, projednáno, odsouhlaseno AD, TDI, KSÚS vyjma pol. k upřesnění (pasport SO102- cena; rev.schodiště – počet, materiál) KD12: KSUS odsouhlaseno zrušení 1 ks reviz.schodiště, materiál-kámen; cena pasportu bude zhotovitelem upravena KD13: předat čistopis	Zhotovitel	Splněno vypustit

REKONSTRUKCE STAVBY
EVIDENČNÍ ČÍSLO
14/2020

Zápis z kontrolního dne stavby

II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice

23.6.2020

KSÚS - KONTROLNÍ ÚŘAD STÁTNÍHO ÚŘADU

10.1	BOZP – zabezpečení svahu stav jámy	Upravit sesutý a uvolněný svah zemního tělesa za Zhotovitel opěrou (Vlašim), vysvahovat dle PD.	Trvá
10.2	Zpětné záস্যy	Ohlásit zahájení, použít pouze vhodný (suchý) materiál, hutnit po vrstvách, ověřit vlastnosti geotechnikem a kontrolními zkouškami.	Zhotovitel Trvá
13.1.	Doklady – předání díla	Kompletovat dokladovou část k předání díla včetně přípravy geometrického plánu, bankovní záruky atd.	zhotovitel Trvá

2. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

a) plnění věcného harmonogramu	HMG prací předložen. Provedení OP1 a OP2 cca dle HMG, betonáž mostovky 12.6.2020 - zpoždění cca 1 týden Předpoklad betonáže říms 27.6.2020 cca 2 týdny zpoždění.
b) popis provedených prací	Provedena betonáž mostovky a částí křídel pod římsami a jejich odbednění, Aktuálně zahájena příprava armatury a bednění říms, předpoklad převzetí armatury 26.6.2020. Zpětné záস্যy za opěrami nezahájeny z důvodu deštivého počasí a navíhlé záস্যové zeminy.
c) finanční plnění	HMG finanční předán. Předložen návrh fakturace za 05/2020 ve výši 851 398,60 Kč bez DPH, celkem od začátku stavby 3 168 352,91 Kč bez DPH.
d) předávání RDS	RDS (tisk) předána komplet se zapracovanými změnami - ZBV.
e) fotodokumentace	Prováděna průběžně zhotovitelem i TDI, odevzdává se s MZ

3. Kontrola kvality

a) zpráva o hodnocení kvality za uplynulé období	Průběžně, viz. měsíční zpráva.
--	--------------------------------

4. Stav BOZP a PO

Viz měsíční zpráva KOO BOZP.

Zabezpečit uvolněný svah stavební jámy za opěrou, dodržovat KOOBOZP připomíná nutnost používání OOP (rukavice) při práci s armaturou a zvýšenou opatrnost při manipulaci jeřábu s bedněním v blízkosti venkovního vedení VN. Drobné připomínky vyřešeny na místě.
KD BOZP 1x měsíčně spojený s posledním KD v měsíci.

5. Různé

- 0.1. zhotovitel zajistil vytyčení podzemních sítí na staveništi
- 0.2. zaveden stavební deník, k dispozici na místě
- 0.3. informace o zahájení stavby předána na OIP, archeolog.ústav AV ČR, logistiku MO AČR, dotčené ObÚ Čechtice a MÚ Vlašim stavební úřad.
- 0.4. na závěr KD0 provedeno předání staveniště zhotoviteli (viz samostatný protokol) a zahájeny stav. práce
- 0.5. TDS – změna společností z VPÚ DECO Praha a.s. po fúzi na PUDIS a.s.
- 7.1. Doloženo potvrzení o archeologickém výzkumu – Muzeum Podblanicka.

6. Nové úkoly

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
14.1.	Zaměření a úprava mostovky	Geodeticky ověřit výšku mostovky před zahájením dalších prací, zbrousit nerovnosti, ošetřit povrch.	zhotovitel	30.6.2020
14.2.	Sanace povrchu betonu	Sanovat lokální poruchy povrchu betonu včetně odstranění penetračního nátěru, především za rubem OP 1 (Vlašim), po opravě předat TDI	zhotovitel	30.6.2020

7. Závěr


Datum konání příštího KD Úterý 30.6. 2020 v 09:00 na stavbě

KOOP (PRAHA) a.s.
Stavení 14.1
14.2020

Česká republika
11112
Česká republika
11112

3
2

Zapsal Ing. Jindřich Přívratský



Občanské 1014/220
100 Praha 6
15272801
www.puofir.cz

21

Přílohy

Císlo	Název
1	Prezenční listina KD 14

Rozdělovník

Vyhotoveno v jediném exempláři, který bude založen do spisu stavby, scan dokumentu je rozeslán elektronicky (po dodání podkladů zhotovitele).

Elektronicky odesláno dne 25.6.2020 na adresy, uvedené v prezenční listině.

PODPISOVÁ DOLOŽKA ÚČASTNÍKŮ JEDNÁNÍ

Účastníci jednání berou na vědomí, že:

- z jednání je vyhotoven koncept písemného zápisu, který bude zaslán všem účastníkům jednání, a to na jejich e-mailovou adresu uvedenou v prezenční listině.
- Účastník jednání je oprávněn do tří pracovních dnů do 14:00 hodin vznést vůči obsahu zápisu námítky s řádným zdůvodněním. Obsah zápisu lze napadnout v případě, že vyhotovený zápis obsahuje buď nepravdivé údaje, nebo některá závažná vyjádření neobsahuje vůbec či je v určitých částech nesrozumitelný a účastník požaduje doplnění / přepracování.
- Nevznese-li účastník jednání vůči obsahu konceptu zápisu žádné námítky v předepsané lhůtě, považuje se pak tento zápis za potvrzený účastníkem jednání a stává se čistopisem a není opětovně odeslán elektronicky.
- Účastník svým podpisem potvrzuje, že je oprávněn zastupovat a jednat v zájmu firmy, kterou na tomto jednání zastupuje a na základě toho činit návrhy, zaujímat stanoviska k jednotlivým bodům jednání, vznášet námítky a zavazovat svou firmu k úkolům z tohoto jednání pro ni vyplývajícím.

Prezenční listina

Název akce: II/112 Čechtice, most ev.č. 112-035 přes strouhu před obcí Čechtice
Místo konání: Čechtice
Datum konání: 23.6. 2020

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Bc. Martin Staněk | KSÚS |
| JUDr. Luděk Beneš | KSÚS |
| Pavel Šeda | PUDIS a.s. – TDS |
| Ing. Jindřich Přivratský | PUDIS a.s. – TDS |
| Ing. Dan Krejčí | PUDIS a.s – KOOBOZP |
| Ing. Josef Jírotka | APIS s.r.o. - AD. |
| Ing. Ladislav Bohuslav | AZ SANACE a.s. |
| Rudolf Procházka | AZ SANACE a.s. |

