

Orientační harmonogram výstavby																
objekt	popis činnosti	týdny výstavby	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Příprava území	1														
SO 300	Úprava vodovodu v Ondřejovské ulici	3														
SO 100 1. fáze	Bourací a zemní práce	1														
	Sanace aktivní zóny	1														
	Pokládka konstrukčních vrstev vozovky	2														
	Dokončovací práce (krajnice, žlaby, ohumusování...)	1														
SO 100 2. fáze	Bourací a zemní práce	1														
	Sanace aktivní zóny	1														
	Pokládka konstrukčních vrstev vozovky	2														
	Dokončovací práce (krajnice, žlaby, ohumusování...)	1														
SO 190	Dopravní značení - instalace SDZ, realizace VDZ	2														
SO 180	DIO	14														