

POSTUP PRACÍ Gymnázium Vlašim

Bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí, oplocení staveniště a zařízení staveniště, dále bude proveden sokl a zateplení pod úrovní terénu+zateplení soklů nad terénem bez PÚ mimo části objektu kde je azbest, v tomto místě bude proveden pouze nový základový pás.

Od doby ukončení výstavby lešení mohou započít práce na střechách objektů a natažení elektro ke střešním vpustím. Před zahájením hlavních prací na střechách bude proveden záchytný systém. Do objektů nesmí zatéci a nesmí být přílišně narušena výuka.

Od 1. 7. do 31.8. se předpokládá přerušení výuky - prázdniny.

V tomto období musí být bezpodmínečně provedeny veškeré práce v místech s výskytem azbestu:

- **stěhování a zakrývání vybavení v dotčených prostorách**
- **demontáž azbestu (měření azbestu)-v souladu s POV**
- **vyzdívka nové stěny objektu A (okna budou již vyrobena dle výpisu a otvory budou s rezervou vyžděny tak, aby bylo možno okna namontovat)**
- **montáž oken, dveří a meziokenních vložek v celém objektu A, a s tím související práce začištění, vymalování, úklid a uvedení vnitřních prostor do provozuschopného stavu (po výměně oken, dveří a MIV mohou plynule navázat zateplovací práce na vnějším plášti**
- **dále bude demontována stávající otopná soustava od předávacích stanic a provedena montáž nové otopné soustavy dle PD, osazeno rekuperační větrání šaten, tříd, kuchyně a tělocvičny (v kuchyni a tělocvičně demontována stávající VZT a elektroinstalace)-v souladu s níže uvedenými údaji odstavců 1), 2) a 3).**
- **vybudování přístřešku nad vstupem do objektu B**
- **Vyčištění a kontrolní měření azbestu**

- Technologický postup odstranění azbestových materiálů musí vycházet z legislativy České republiky a částečně německých norem TRGS 519, a v oblasti monitoringu ČSN ISO EN 16000-7 pro odběr vzorků pro určení koncentrace respirabilních vláken, resp. VDI 3492 pro jejich vyhodnocení.

V souladu s platnou legislativou je dodavatel povinen nahlásit provádění prací s azbestem na příslušné hygienické stanici min. 30 dnů před zahájením prací.

Podrobný popis práce s azbestem viz POV.

Ostatní práce již mohou být prováděny za plného provozu školy s tím, že škola z provozních důvodů uvolní vždy jednu stranu jednoho patra jednoho pavilonu. V uvolněných prostorech bude v termínu 14 kalendářních dnů provedeno vystěhování, zakrytí vybavení, výměna oken vč. začištění. Pokud budou práce probíhat mimo topnou sezonu, bude provedena rovněž výměna otopné soustavy a instalace VZT. Dále bude provedeno vyčištění a zpětné předání prostor investorovi.

Pokud budou práce probíhat v topné sezóně, bude provedeno vystěhování, zakrytí vybavení, výměna oken vč. začištění. Dále bude provedeno vyčištění a zpětné předání prostor investorovi. Prostory musí opět být do 14 kalendářních dnů předány škole. V těchto prostorech bude dále mimo topnou sezonu provedena rovněž výměna otopné soustavy a instalace VZT. Dále bude provedeno vyčištění a zpětné předání prostor investorovi.

Z hlediska zajištění chodu školy musí práce uvnitř objektu bezpodmínečně probíhat dle výše popsaného postupu. Práce na vnějším plášti objektu budou probíhat po provedení výše uvedených prací na základě dohody dodavatele a školy za vhodných klimatických podmínek dle technologických předpisů používaných systémů.

Práce na vnějším plášti objektu střechy + fasáda musí probíhat tak, aby byly dokončeny nejpozději 30. 9. 2019. V případě nepřízně počasí musí dodavatel do nabídky započítat případné vícenáklady z hlediska nepřízně počasí -uzavřeným zaplachteným lešením a plyn. agregáty a pod. – vždy dle technologických postupů příslušného používaného certifikovaného systému. Po demontáži lešení budou dokončeny okapové

chodníčky a veškeré poškozené plochy budou uvedeny do původního stavu.

