

ID	Název úkolu	Doba	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Předání staveniště - zahájení stavby	1 den																							
2	Představební příprava - vytyčení stavby, vytyčení sítí, kácení, zahájení zpracování RDS	14 dny																							
3	SO 191 - Dopravně-inženýrská opatření SO 101 (realizováno průběžně v jednotlivých etapách výstavby)	549 dny																							
4	SO 192 - Dopravně-inženýrská opatření SO 102 (realizováno průběžně v jednotlivých etapách výstavby)	549 dny																							
5	Příprava území a demolice	549 dny																							
6	SO 001 - Demolice mostu ev. č. 611-012	31 dny																							
7	SO 002 - Demolice mostu ev. č. 611-013	31 dny																							
8	SO 003 - Demolice mostu ev. č. 611-011	15 dny																							
9	SO 011 - Příprava území pro SO 101 (realizováno průběžně v jednotlivých etapách výstavby)	549 dny																							
10	SO 021 - Příprava území pro SO 102 (realizováno průběžně v jednotlivých etapách výstavby)	549 dny																							
11	Stavební objekty	550 dny																							
12	SO 101 - Rekonstrukce silnice II/611, km 30,859 - 34,850	519 dny																							
13	Etapa A	61 dny																							
14	Etapa B	30 dny																							
15	Etapa C	31 dny																							
16	Etapa D	31 dny																							
17	Etapa E	61 dny																							
18	Etapa F	153 dny																							
19	Etapa G	153 dny																							
20	SO 102 - Rekonstrukce silnice II/611, km 34,850 - 37,074	305 dny																							
21	Etapa H	30 dny																							
22	Etapa I	45 dny																							
23	Etapa J	30 dny																							
24	Etapa K	16 dny																							
25	Etapa L1,L2/M1,M2	30 dny																							
26	SO 134 - Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Kostelní Lhota	168 dny																							
27	SO 135 - Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Písková Lhota u Poděbrad	244 dny																							
28	SO 136 - Úprava chodníků a zastávek v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad	16 dny																							
29	SO 201 - Rekonstrukce mostu ev. č. 611-012	122 dny																							
30	SO 202 - Rekonstrukce mostu ev. č. 611-013	122 dny																							
31	SO 321 - Přeložka zatrubněné vodoteče v km 36,460	10 dny																							
32	SO 331 - Přeložka kanalizačního řadu	110 dny																							
33	SO 341 - Přeložka vodovodního řadu	100 dny																							
34	SO 342 - Úprava vodovodu v km 32,180	5 dny																							
35	SO 401 - Veřejné osvětlení v obci Kostelní Lhota (realizováno průběžně s příslušnými etapami - A, C, E)	412 dny																							
36	SO 402 - Veřejné osvětlení v obci Písková Lhota (realizováno průběžně s příslušnými etapami - G, I)	519 dny																							
37	SO 403 - Přeložka sdělovacího vedení	30 dny																							
38	SO 801 - Vegetační úpravy pro SO 101 (realizováno průběžně v jednotlivých etapách výstavby)	550 dny																							
39	SO 802 - Vegetační úpravy pro SO 102 (realizováno průběžně v jednotlivých etapách výstavby)	520 dny																							
40	SO 803.a - Náhradní výsadby	30 dny																							
41	SO 803.b Rekultivace dočasného záboru PUPFL	30 dny																							
42	Předání stavby	1 den																							
43	Odstranění vad a nedodělků	14 dny																							
44	Zpracování DSPS	30 dny																							
45	Kolaudační řízení + kolaudační rozhodnutí	1 den																							

--