

Příloha 1 - Harmonogram - ulice Brodecká

Etapa výstavby							měsíc 1					měsíc 2					měsíc 3					měsíc 4					měsíc 5					měsíc 6					měsíc 7					
	-42	-35	-28	-21	-14	-7	7	14	21	28	31	38	45	52	59	61	68	75	82	87	92	99	106	113	120	122	129	136	143	150	152	159	166	173	180	183	190	197	203	210	213	
Zahájení/ukončení stavby																																										
Příprava zhotovitele, DIO, RDS																																										
Dopravní omezení																		UZ	UZ	UZ															UZ	UZ	UZ	UZ				
I. Etapa																																										
Obnova vodovodu																																										
Komunikace, zastávky											f+z	z						o	r	r																						
chodníky + VO																																										
II. Etapa																																										
Komunikace																					f													o	r	r	r					
Chodníky + VO																																										
dokončovací práce																																										

UZ
f+z/z/r
f/o/r

- dopravní omezení - částečná uzavírka
- dopravní omezení - celková uzavírka
- realizace obnovy vodovodu
- realizace vozovky II/275, frézování + autobusové zastávky/autobusové zastávky/odvodnění/recyklace
- pokládka obrub, realizace chodníků, veřejné osvětlení
- realizace vozovky II/275 - frézování/odvodnění/recyklace
- pokládka obrub, realizace chodníků, veřejné osvětlení