

Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby
„III/26817 Jivina“

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ budovy nebo stavby nebo její dokončené části	
Přejímací organizace (Objednatel) název a sídlo (razítko) Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	č. zápisu: 2 z 2
Datum zahájení přejímacího řízení 29. 1. 2025	Název budovy nebo stavby (nebo její dokončené části) „III/26817 Jivina“
Místo realizace akce: Středočeský kraj, okres Mladá Boleslav, silnice III/26817 Jivina, v rozsahu staničení km 2,490 – 3,200.	
Popis: Předmětem zakázky bylo provedení oprav spočívající v seřiznutí krajnic s odvozem přebytečného materiálu, čištění příkopů od nánosů s odvozem mat. na skládku, následně byla provedena realizace frézování zápchů na začátku a konci úseku, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S, spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 50mm. Součástí stavebních prací bylo zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, zřízení nových krajnic z R-materiálu a zřízení VDZ (vodící proužky 125mm v provedení barva). Oproti zadávací dokumentaci nebyla zřízena podélná (středová) pracovní spára, viz. ZBV č. 1.	
Odpovědný stavbyvedoucí Tomáš Krucina tel: +420 601 128 978 COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005	Generální projektant /
Stavební dozor Objednatele Marek Kubát Provozní cestmistr CMS Mnichovo Hradiště TPÚ – oblast Mnichovo Hradiště Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	Zhotovitel: COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby
„III/26817 Jivina“

Stavební povolení: /	vydal: /
Smlouva o dílo č. SMLD-1119/00066001/2024 dne 11. 10. 2024 Včetně ZBV č. 1	
Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo: do 10ti dnů od předání staveniště zhotoviteli (předání staveniště dne 01. 11. 2024)	Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli – tj. do 15. 11. 2024
Skutečný termín zahájení: 01. 11. 2024	Skutečný termín dokončení prací: 14. 11. 2024
Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody Viz. změnové listy - ZBV č. 1 – z důvodu umožnění úplné uzavírky opravované komunikace, bylo možno ze strany zhotovitele zrealizovat v celém úseku pokládku asfaltového souvrství na celou šířku vozovky, díky čemuž nevzniká podélná (středová) pracovní spára.	
Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí NE	
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad NE	
Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad NE	
Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění NE	

Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby
„III/26817 Jivina“

Termín úplného vyklizení staveniště: 14/11/2024

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

NE

Cena podle smlouvy o dílo:

2 667 205,18 Kč bez DPH

3 227 318,27 Kč vč. DPH

Záruční doba (konečné datum): 36 měsíců (tj. do 14. 11. 2027)

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu


NE

Vyjádření účastníků řízení:

Všichni účastníci souhlasí s výše uvedeným zápisem

Datum skončení přejímacího řízení: 29. 1. 2025

Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby
„III/26817 Jivina“

	Jméno a příjmení	podpisy
Zástupci zhotovitele	Tomáš Krucina	 COLAS CZ, a.s. oblast Sever, region Středočeský Sportovní 159, 293 06 Bradlec DIČ: CZ26177005 (13) Tel.: 420 326 735 396
Zástupci přejímací organizace	Marek Kubát	 Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 11 IČO: 00066001 150 21 Praha 5 DIČ: CZ00066001
Ostatní účastníci řízení		