

Příloha ZOV

Stavba OK bude prováděna během částečné uzavírky silnice II/608. Provoz po II/608 bude v předmětném úseku řešen uzavřením jednoho jízdního pruhu. Doprava bude řízena proškolenými pracovníky anebo pomocí SSZ.

Výstavba OK proběhne v následujících etapách:

- Etapa 0: dojde k osazení dočasného dopravního značení. Následovat budou přípravné práce – vytyčení IS, kácení stromů. Zařízení staveniště.
 - o Předpokládaná délka provádění: 1 týden
- Etapa 1: uzavře se jízdní pruh ve směru do Nové Vsi spolu se silnicí III/00812 a dojde k realizaci východní části okružní křižovatky. Zároveň dojde k odstranění a položení první části propustku. Provoz bude řízen proškolenými pracovníky, případně pomocí SSZ (v noci).
 - o Předpokládaná délka provádění: 6 týdnů
- Etapa 2: uzavření jízdního pruhu směrem na Veltrusy a uzavření silnice III/24021. Bude realizována zbylá část OK včetně druhé části propustku. Provoz bude řízen proškolenými pracovníky, případně pomocí SSZ (v noci).
 - o Předpokládaná délka provádění: 6 týdnů
- Etapa 3: dokončovací práce. Odstranění dočasného dopravního značení a osazení definitivního dopravního značení.
 - o Předpokládaná délka provádění: 1 týden

Objízdne trasy:

- Etapa 1: Do Starých Ouholic po silnici II/608 směrem do Nových Ouholic, kde se odbočí vlevo (po směru staničení) na stávající silnici do Starých Ouholic. Staničení II/608 s uvažovanou křižovatkou cca km 20,1 Uvažuje se vyloučení provozu nad 3,5t.
- Etapa 2: Při uzavření silnice III/24021 bude provoz zajištěn přes silnice I/16H, případně přes silnici II/101 směr Kralupy nad Vltavou.