

Příloha č. 5

Návrh etapizace stavby „VOŠ, SPŠ a OA Čáslav – modernizace a renovace odborných učeben a kabinetů“

	Průběh procesu	Poznámky
1. etapa	Příprava staveniště	Předpokládané zahájení stavby 5/2026.
2. etapa	Demontáž stávajícího vybavení kabinetů č. 52, č. 57 a učebny č. 120. Práce elektro, úprava povrchů, rozvod plynu, vody, výměna oken.	Při pracích nebude omezena výuka v jednotlivých učebnách. Nesmí se omezit chod školní jídelny z hlediska zásobování, provozu a docházky žáků do prostoru jídelny.
3. etapa	Demontáž stávajícího vybavení prostorů místností učeben č. 61, přípravný č. 62 a kabinetu č. 63. Přívod plynu, elektroinstalace, rozvody vody a kanalizace, úprava povrchů stěn a výměna podlah.	Nebude omezena výuka přilehlých učeben a pohybu žáků a učitelů do těchto prostorů.
4. etapa	Demontáž stávajícího vybavení prostorů – dílny, učebny č. 150, č. 152, vzduchotechniky, učebny IT č. 47, kabinetu č. 23 a studentský koutek (stávající zámečna). Elektroinstalace, úprava povrchů stěn a výměna podlah, oken. Výmalba.	Zahájení stavby začátkem července 2026.
5. etapa	Učebny č. 68, č. 65, č. 64, č. 54, č. 12 a č. 3. Výměna stávajícího vybavení, elektroinstalace, úprava povrchů stěn a výmalba.	Práce budou navazovat na výběrové řízení ohledně IT a vybavení učeben.
6. etapa	Kompletní dokončení stavby a platné kolaudační rozhodnutí včetně nabytí právní moci.	Předpokládaný konec 11/2026.

Návrh etapizace stavby vychází z předpokládaného podpisu smlouvy v 04/2025 a zahájení stavby v 05/2026.

Stavební práce/úpravy většího rozsahu v jednotlivých etapách, které mohou ohrozit/omezit každodenní provoz školy, realizovat v době víkendů či dílčích prázdnin.