


ČÁST E

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv

| | | | |
|--|---|--|---|
| Zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha II – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz | | | |
| Navrhl/vypracoval: Ing. Jan GAJZLER podpis: <i>Jan</i> | Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav TEUCHNER podpis: | Ředitelka ateliéru Praha II: Ing. Dagmar ŠIMLEROVÁ |  |
| Technická kontrola: Ing. Miroslav SEIDL podpis: | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jan GAJZLER podpis: <i>Jan</i> | | |

| | | | |
|-------------|--|----------------|--------------|
| Kraj: | STŘEDOČESKÝ | Číslo zakázky: | 16-214-1-000 |
| Obec: | POŘÍČANY, HRADIŠTKO U SADSKÉ | Číslo akce: | 16-214 |
| Objednatel: | STŘEDOČESKÝ KRAJ | Datum: | 10/2016 |
| Název akce: | II/330 Poříčany, most přes D11 ev.č. 330-001 | Formát: | |
| Objekt: | | Měřítko: | |
| Příloha: | HARMONOGRAM | Stupeň: | Souprava: |
| | | DSP/PDPS | |
| | | Číslo přílohy: | 3 |

HARMONOGRAM

[illegible]

| Postup výstavby – etapy: | | Doba trvání | | | | | | | | | omezení na D11 |
|--------------------------|---|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------------|
| Podrobný harmonogram | | mimo D11 | | | na D11 | | | uzavření 1/2 D11 | | | |
| | | dny | týdny | celkem | dny | týdny | celkem | dny | týdny | celkem | |
| I. | | | | 8.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | neomezen |
| | provoz na D11 není omezen | | 8 | | | | | | | | |
| | odstranění vozovky a desky mostovky v 1. a 4. poli, odstranění koncového příčnicku NK | | | | | | | | | | |
| | přizvednutí NK u opěry | | | | | | | | | | |
| | provedení výkopu za opěrou, odstranění úložného prahu, závěrné zídky | | | | | | | | | | |
| | vybudování úložného prahu, osazení ložisek, osazení NK na ložiska | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| II. | | | | 1.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | stáv. 2+2 |
| | zkrácení odbočovacího pruhu u pil. č. 2 | | 1 | | | | | | | | |
| | vybudování stojky u pilíře č. 2 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| III. | | | | 0.0 | | | 1.3 | | | 0.0 | omezení 2+2 |
| | na D11 jsou provedny dočasné úpravy VDZ | | | | 2 | | | | | | |
| | omezení na D11 u pil. 3 | | | | | | | | | | |
| | provedení pažení (rozepřené) u pil. 3 | | | | 3 | | | | | | |
| | vybudování stojky u pilíře č. 3 | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| IV. | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.7 | uzavření 1/2 D11 / 2+1 |
| | vyloučení provozu na 1/2 D11 | | | | | | | | | | |
| | vybudování ochranného bednění v 2. poli | | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| V. | | | | 0.0 | | | 1.0 | | | 0.0 | omezení 2+2 |
| | zkrácení odbočovacího pruhu na D11 u pil. č. 4 | | | | | | | | | | |
| | provedení pažení u pil. 4 | | | | 3 | | | | | | |
| | vybudování stojky u pilíře č. 4 | | | | 4 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| VI. | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.7 | uzavření 1/2 D11 / 2+1 |
| | vyloučení provozu na 1/2 D11 | | | | | | | | | | |
| | vybudování ochranného bednění v 3. poli | | | | | | | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| VII. | | | | 0.0 | | | 1.0 | | | 0.0 | omezení 2+2 |
| | odstranění stávající vyrovnávací vrstvy v 2. a 3. poli | | | | | 1 | | | | | |
| | očištění a sanace dobetonávky mezi nosníky NK, sanace vnějšího líce NK | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| VIII. | | | | 0.0 | | | 6.6 | | | 0.0 | |
| | vybudování vyrovnávací vrstvy | | | | | 2 | | | | | |
| | provedení izolace NK, sanace dutin NK | | | | 4 | | | | | | |
| | provedení říms na mostě | | | | | 3 | | | | | |
| | osazení zábradlí nad D11 | | | | | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Postup výstavby – etapy: | | Doba trvání | | | | | | | | | omezení na D11 |
|-----------------------------|--|-------------|-------|--------|--------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------------|
| Podrobný harmonogram | | mimo D11 | | | na D11 | | | uzavření 1/2 D11 | | | |
| | | dny | týdny | celkem | dny | týdny | celkem | dny | týdny | celkem | |
| IX. | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.7 | uzavření 1/2 D11 / 2+1 |
| | vyloučení provozu na 1/2 D11 | | | | | | | | | | |
| | odstranění ochranného bednění v 2. poli | | | | | | | 4 | | | |
| | osazení podélného svodu odvodnění v 2. poli | | | | | | | 1 | | | |
| X. | | | | 0.0 | | | 0.0 | | | 0.7 | uzavření 1/2 D11 / 2+1 |
| | vyloučení provozu na 1/2 D11 | | | | | | | | | | |
| | odstranění ochranného bednění v 3. poli | | | | | | | 4 | | | |
| | osazení podélného svodu odvodnění v 3. poli | | | | | | | 1 | | | |
| XI. | | | | 0.0 | | | 0.9 | | | 0.0 | omezení 2+2 |
| | odstranění stojky bednění u pilíře č. 2 | | | | 4 | | | | | | |
| | sanace stojek pilíře č. 2 | | | | 1 | | | | | | |
| | osazení svislého svodu u pilíře č. 2 | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| XII. | | | | 0.0 | | | 1.1 | | | 0.0 | |
| | omezení provozu na D11 | | | | | | | | | | |
| | odstranění stojky bednění u pilíře č. 3 | | | | 4 | | | | | | |
| | sanace stojek pilíře č. 3 | | | | 2 | | | | | | |
| | úprava svodidla v SDP | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| XIII. | | | | 0.0 | | | 1.3 | | | 0.0 | |
| | zkrácení odbočovacího pruhu u pil. č. 4 | | | | | | | | | | |
| | odstranění stojky bednění u pilíře č. 4 | | | | 4 | | | | | | |
| | sanace stojek pilíře č. 4 | | | | 2 | | | | | | |
| | osazení svislého svodu u pil. č. 4 | | | | 1 | | | | | | |
| | odstranění provizorního VDZ na D11 | | | | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| XIV. | | | | 16.0 | | | 0.0 | | | 0.0 | neomezen |
| | vybudování příčníků a zbytků vyr. desky NK | | 3 | | | | | | | | |
| | vybudování závěrných zídek a křídel | | 3 | | | | | | | | |
| | provedení přechodových oblastí | | 3 | | | | | | | | |
| | vybudování odv. žlabu u pil.2 a 4 | | | | | | | | | | |
| | provedení opevnění svahu u OP1 a OP5 | | 4 | | | | | | | | |
| | provedení zbytků izolace a říms | | 3 | | | | | | | | |
| | provedení MZ, vozovky, svodidel, VDZ, zábradlí | | | | | | | | | | |
| | dokončení úprav u mostu a odv. skluzu u OP1 | | | | | | | | | | |
| Délka trvání [týdny] | | | | 25.0 | | | 13.1 | | | 2.9 | |
| Délka trvání celkem [týdny] | | 41.0 | | | | | | | | | |
| Délka trvání celkem [měs.] | | 10.3 | | | | | | | | | |