



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o dílo

ze dne 4. 3. 2019

číslo Objednatele: S-0639/DOP/2019

číslo Dodavatele: S19-053-0147 (dále jen „Smlouva“)

na akci:

**„II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace
v ul. Pražská“**

Smluvní strany

Objednatel č. 1:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:



a

Objednatel č. 2:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

se sídlem: Masarykovo nám. 1,2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

IČ: 00240079

DIČ: CZ00240079

zastoupený: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou

(dále jen „Objednatel 2“)

(dále Objednatel 1 a Objednatel 2 společně jako „Objednatel“)

dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM

sídlo Společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín

korespondenční adresa dle této smlouvy SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní STŘED,
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín
sestavující z následujících společností:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
umístěn: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
zastoupena: Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucí odštěpného závodu
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032
(„správce“)

a

GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zastoupena: Vlastou Končelovou (na základě plné moci, viz příloha č. 1)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

a

SaM silnice a mosty a.s.

se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
zastoupena: Ing. Dušanem Drahošem, předseda představenstva a ředitel podniku
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

společnosti sdružené na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14. 6. 2018 (viz příloha č. 3 tohoto dodatku)
za společným účelem do společnosti „**Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM**“

(společně jako „**Dodavatel**“)

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

Článek I.

Předmět dohody o narovnání



1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 4. 3. 2019 Smlouvu, na základě které se Dodavatel zavázal provést pro Objednatele dílo – část stavby „II/610 Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“, a to v rozsahu uvedeném v této smlouvě.
2. Smluvní strany uzavřely dne 16. 10. 2019 Dodatek č. 1 ke shora uvedené smlouvě, kterým došlo k určení účtu Dodavatele, na který mají být zasílány platby od Objednatele dle uvedené smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany dále uzavřely dne 27. 7. 2020 Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“), kterým došlo ke změně doby zhotovení díla a ceny za dílo.

Článek II.

Předmět dohody

1. Dílo mělo být dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 zhotoveno v termínu do 31.8.2020.
2. Vzhledem k níže uvedeným skutečnostem nebyla doba zhotovení díla, uvedená v Článku II. Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, odstavec 2.1 dodržena, když Dodavatel požádal Objednatele dne **31. 8. 2020** o prodloužení doby dokončení díla dle Smlouvy.
3. Jako odůvodnění nedodržení řádného termínu uvedl Dodavatel tyto skutečnosti:
 - kolize vedení stávajícího plynovodu s trasou nově realizované protihlukové stěny SO 104 a dokončení provedení jeho přeložky až v termínu 1.5.2020, tj. o 40 dnů později, než bylo dle předloženého realizačního HMG nezbytné pro dokončení díla v souladu se Smlouvou, tj. do 31. 8. 2020. Přeložka byla realizována externím subjektem (provozovatelem plynovodu) mimo rozsah Smlouvy.
 - opožděné provádění přeložek vedení optických kabelů v místech kolize s objekty pozemních komunikací (SO 101 Okružní křižovatka, SO 102 Ul. Pražská – komunikace, SO 107 Chodníky, SO 108 Vjezdy, SO 111 Parkovací stání, SO 112 Napojení místních komunikací, SO 113 Autobusové zastávky) - viz zápisy v SD ze dnů 26.3.2020, 7.4.2020, 15.4.2020, 16.4.2020, 17.4.2020, 21.4.2020, 23.4.2020, 27.4.2020 a 28.4.2020. Přeložky dokončeny byly dne 28. 4. 2020, tj. o 18 dnů později než bylo dle předloženého realizačního HMG nezbytné pro dokončení díla v souladu se Smlouvou.
 - nepředvídatelná kolize trasy kanalizační stoky se stávajícím vodovodem v ul. Pražská a následné provedení přeložky části vodovodu v délce trvání 7 dnů.
 - odložení termínu napojení nově budovaných vodovodů na stávající síť z důvodu hrozící nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 (zákaz realizace prací stávajícím vodovodním řádu vydán 16. 3. 2020) až na 22. 6. 2020 (i s ohledem na dodržení oznamovací lhůty pro provedení odstávky vody v délce 6 týdnů), což je o 53 dnů později oproti termínu dle Smlouvy, resp. realizačního HMG stavby.
 - odstranění stávajících a realizace nových propustků ve vjezdech v ul. Pražská, staničení km 0,025, km 0,040 a km 0,055 o celkové době trvání 11 dnů (29.6.2020 – 9.7.2020).
4. Vzhledem k tomu, že ke dni projednání žádosti Dodavatele v orgánech Objednatele byl již překročen termín plnění, smluvní strany uzavírají v souladu s § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dohodu o narovnání, kterou činí nesporná některá svá práva a povinnosti.



5. Touto dohodou se prodlužuje doba provedení (tj. dokončení) díla, uvedená v čl. II „Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla“, odst. 2.1. Smlouvy, a to do **31. 10. 2020**.
6. Vzhledem k tomu, že prodlení bylo způsobeno objektivními příčinami, zavazuje se Objednatel, že z důvodu nedodržení původního termínu plnění nebude na Dodavateli uplatňovat žádné smluvní sankce za prodlení.
7. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 písm. a), b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel 1 do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena a podepsána elektronicky.
3. Uzavření této Dohody o narovnání bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č.054-79/2020/RK ze dne 2. 11. 2020
4. Nedílnou součástí této dohody tvoří následující přílohy:
Příloha - Příloha č. 1 - plná moc
Příloha č. 2 – realizační HMG ze dne 24.2.2020 (s předpokladem dokončení, vyjma chodníků, do 31.8.2020)
Příloha č. 3 – zápisy v KD a SD
Příloha č. 4 – Smlouva o společnosti
Příloha č. 5 - Žádost o prodloužení

V Praze dne:
Objednatel 1:
Středočeský kraj

Libor
Lesák
Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2020.12.02
17:01:51 +01'00'

Libor Lesák,
radní pro oblast investic, majetku
a veřejných zakázek

V Praze dne :
Dodavatel:
**Společnost SWIETELSKY –
GEOSAN GROUP – SAM**

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rastislav Súlavský
Digitálně podepsal Rastislav
Súlavský
Datum: 2020.11.30 10:38:22 +01'00'

Ing. Rastislav Súlavský,
vedoucí odštěpného závodu



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Objednatel 2:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Ing. Vlastimil
Picek

Digitálně podepsal
Ing. Vlastimil Picek
Datum: 2020.12.02
12:47:51 +01'00'

Ing. Vlastimil Picek, starosta

GEOSAN GROUP a.s.

Vlasta
Končelová

Digitálně podepsal
Vlasta Končelová
Datum: 2020.11.30
07:48:16 +01'00'

Vlasta Končelová,
na základě plné moci

SaM silnice a mosty a.s.

Ing. Dušan
Drahoš

Ing. Dušan Drahoš
2020.11.27 11:42:56
+01'00'

Ing. Dušan Drahoš,
předseda představenstva
a ředitel podniku

POVĚŘENÍ

k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva

(dále jen „zaměstnavatel“)

tímto

pověřuje

svou zaměstnankyni Vlastu Končelovou,

_____ která je držitelkou kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis
zaměstnavatele

(dále jen „pověřený zaměstnanec“)

aby v souladu s výkonem své pracovní pozice tímto elektronickým podpisem podepisoval veškeré elektronické dokumenty zaměstnavatele, jejichž podepsání forma úkonu vyžaduje, a to zejména, nikoliv však výlučně

- žádosti o účast a nabídky v řízeních o veřejných zakázkách,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelu,
- veškerou další komunikaci se zadavatelem včetně registrace společnosti na profilu zadavatele,
- námítky týkající se úkonů či opomenutí zadavatele,
- návrhy na zahájení řízení před správním či soudním orgánem,
- smlouvy, dohody, smíry či narovnání
- odvolání, stanoviska, prohlášení, uplatnění nároku
- a další

Pověřený zaměstnanec je v souladu s výkonem své pracovní pozice rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci

Pověřený zaměstnanec je oprávněn výše popsáním způsobem činit veškeré hmotněprávní a procesněprávní úkony, k nimž by byl oprávněn za zaměstnavatele jeho statutární orgán.

Praha dne 29. května 2017



Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod poradovým číslem **115951115-18390-190214092305**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA OŽDIANOVÁ**

Vystavil: **Městská část Praha 7**

Pracoviště: **Informační centrum - Dělnická**

Dělnická 44 dne **14.02.2019**



115951115-18390-190214092305

[illegible]

- bude vyřešen střet IS (plyn) s PHS, aby bylo možné začít s vtíráním pilot nejpozději 4. 5. 2020, ideálně však již 27. 4. 2020, dle HMG ze dne 3. 2. 2020 - každý den navíc této nevyřešené otázky znamená den navíc k termínu zprovoznění pozemních komunikací po 31. 8. 2020
- postup prací v ulicích Průmyslová a Květnová závisí na provedení přeložky plynu zajišťované objednatelem; HMG počítá s provedením přeložky během provádění aktivní zóny, t.j. cca od 16. 3. 2020 do 22. 3. 2020
- nedojde k dalším komplikacím (vícepracím) v průběhu výstavby např. existence neznámých sítí na staveništi, nutnosti realizace dalších přípojek VOD a KAN nad rámec PD
- přeložky společnosti CETIN nebudou mít dopad do HMG postupu prací Společnosti

Dokončení rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Průmyslová později než před začátkem prací po zimní technologické pauze (3. 2. 2020) zapříčinilo nemožnost prostorové koordinace dalších prací v této ulici. I přes tuto skutečnost Společnost nadále počítá se zprovozněním pozemních komunikací dne 31. 8. 2020, posun dokončení rekonstrukce dešťové kanalizace ovšem bude mít vliv na dokončovací práce (např. dláždění chodníků), které budou probíhat i po 31. 8. 2020.

Po dohodě s objednatelům byly ke dni 26.3.2020 stanoveny
stavební práce. Zhotovitel oznamuje objednateli, že práce mohou
být prováděny pouze v omezeném režimu a rozsahu z důvodu
důvodu nepovolených odstávek vodovodu potřebných pro propojení
nově položeného vodovodu a stávajícího vodovodu. Zároveň
zhotovitel upravitelovi objednateli, že je třeba vyčlenit zapříšit
realizaci přeložek CETIN a plynů. Všechny výše zmíněné skutečnosti
stavbu nepřetržitě ovlivňují a budou mít vliv na dobu provádění
díla.

Pracovníci: THP - Lande

26.3.2020

Rozsah - 1x strojník, 4x dělník

Jasno

STROJ: bagr 163

6°C

polojasno

SO 401: Výkop kabelové výhy - ul. Průmyslová (veter B).

Pracovníci: THP - Lande

27.3.2020

Rozsah - 1x strojník, 4x dělník

pítek

STROJ: bagr 163

6°C

jasno

SO 401: Výkop kabelové výhy, pokládka kabelů 10 - ul. Průmyslová (veter B)
Výkop kabelové výhy - ul. Průmyslová (veter A).

Větr A:

28.3.2020

2, Pracovní doba: 7⁰⁰-16⁰⁰

pondělí

3, Pracovníci: THP - W. Ševčík, Strojník - Radimichy

+1°C - +8°C

Řidiči: Jaroš, Šikol

Jasno

Bezouška, Ryšavý, Markáček, 5x prac. Rozsah

4, Provádění práce:

SO 401: provedení výkopu kabelové výhy, pokládka kabelů,
pokládka 4x HDPE, písková lože včetně záhybu a
reflexní fólie. Ve stanicích km 0,030 - 0,087

5, Materiál: písek, fólie, HDPE 40, elektro materiál, zemnicí drát

6, Doprava a mech: 1x Ryzádlo Cat. 2x Na: 1x mini vyžádle

7, Kontrola: B028, IS, PO, BMS, Dio - bez zábrat

VĚTEV B, C, D:

PRACOVNÍCI: THP - Lunda

Raisa

~~Maršal~~ - 1x strojírník, 4x dělník

STROJ: 1x KB

7.4.2020

úterý

19°C

jaro

700-

SO 401: Přelidka kábelu VO včetně přeloží - ul. Pjimgotova.

Větev A:

2, Pracovní doba: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

3, Pracovní: THP - Wyderko, Šalda; Strojník - Roudný
Řidiči - Jaroš, Šikol

Bozavitz, Čadil, Markuš, Ryžanov; 2x Raisa

4, Provedení práce:

SO 401 - zatahování VO kábelu do připravených tras VO

5, Materiál: elektro - instal. mat.

6, Doprava a uch. minigradlo; 1x NA

7, Kontrola: DOST, IS, PO, EMS, DIO - bez závad

8, Ostatní:

GD informuje TOS (Objednatel), že v úseku 0,000 - 0,080 (Větev A)

probíhají práce na přeložení Cetur IS. Do doby ukončení

přeložení a přepojení IS Cetur mino konstrukcí

vrsty SO 102 a 113 a provedení záhybu kabelové výhy

v rámci SO 107, 108, 112 není možno v tomto úseku

dále pokračovat se stavbou 11/610 B. m. L. Předpokládá

termín dokončení prací Cetur je dle sdělení p. Tomáše

(Cetur) 24.4.2020. Tato skutečnost má vliv na HMO

prací realizace větvě A a doby nasazení mechanismů,

výrobků kopavit a zajištění ZS pro větev A ze

strany GD (SAM CL). Firma SAM CL v tuto chvíli pokračuje

na SO, které měly být původně realizovány jako výhled

SO během realizace stávajících SO tj. SO 102, 112, 113

tímto mělo být zajištěno 100% výrobního využití

výrobků kopavit na stavbě.

15.4.2020

- 5) Malomel Šk 0/2, buřan, obrub
 6) Doprava z mech. 1x P, pošta 1x NA - Lachov, vidován - dle
 7) Kautch. B22S, 15, P2, EMS-150 - bez závl
 RP22, KP254 - bez závl
 KDP 0, KDP 1, KDP 3 - bez závl

VĚTEV B, C, D:

PRACOVNÍCI: THP - Lande

Stavokomplet - 1x místo, 1x strojník, 1x řidič, 4x dělník

HROB: bagr Heenke, Talia 815

So 107: Odstranění koryt z dřevů - chodník Seifertova - Pražská.
 odstranění konstrukčních vrtů z chodníku, odvoz na skládku

VĚTEV B, C, D:

PRACOVNÍCI: THP - Lande

Stavokomplet - 1x místo, 1x strojník, 1x řidič, 4x dělník

HROB: bagr Komatsu, Talia Phoenix

15.4.2020

středa

15°C

počasí
700 - 1700

So 106: Odstranění konstrukčních vrtů sloupů komunikace, odvoz
 na skládku. Měkké uložení B v komunikaci křivkou
 zprovozní sloupové práce a vyžaduje velké množství ručních
 odkopávek.

So 107: Odstranění koryt z dřevů - chodník Seifertova - Pražská, odvoz
 na skládku.

Větev A:

2, Práce dle 7⁰⁰ - 16⁰⁰

3, Pracovní THP - Wytlač. Strojník - Roudnice

Řidič: Mikolaj

Božoušek, Čadil

4, Provedení práce:

So 107, 108 - zemní práce - terénní úpravy; výsypy
 - výhled z.p. 909 z navazující chodníky v
 parku ve staniích km 0,080 - 0,150

VĚTVY B, C, D:

POSOUVÁNÍ: THP - lanka

Starokompakt - 2x mistr, 2x strojník, 2x řidič, 6x dělník

STROJE: bagr, rýpač, JCB, TPR15, Tatra Phoenix

16.4.2020

Stavba

19°C

jasno

100-1700

SO 106: Odstranění konstrukčních vrtů stávající komunikace, odvoz na skládku. Místní uložení 18 v ul. Kvetná z pomalého výkopové práce, vyžadující velké množství různých odkopávek.

SO 107: Odstranění kytů a dlažeb - chodník v ul. Pražská, odvoz na skládku.

Do dnešního dne stále nebyly zahájeny práce na pilotáži SZ plynomerů na rozhraní ulic Kvetná a Trnávská sipořování objektu č. 2 (Město Brandy nad labem). Dále nebyly do dnešního dne vyřezány materiální příklady letů a charakteristik pro CEPIK provádění firmou TEMO (zajišťuje obj. č. 2 - Město Brandy nad labem) v ulicích Kvetná a Trnávská. Obě tyto skutečnosti zdržují výstavbu a tímto zhoršují práci v omezeném režimu na objektech, které jsou v posledním roční harmonogramu uvedeny v kritické cestě. Poslední verze harmonogramu počítala s provedením pilotáže SZ plynomerů do 10.4.2020, aby bylo možné zahájit vrtání pilot THS (SO 104) 27.4.2020. Vrtání pilot tedy bylo plánováno 2 týdny po dokončení pilotáže plynomerů (před vrtáním je nutné provést vrtání ze S).

VĚTVY B, C, D:

POSOUVÁNÍ: THP - lanka

Starokompakt - 1x mistr, 1x strojník, 1x řidič, 4x dělník

STROJE: bagr, komaktor, TPR15, Tatra Phoenix

2.4.2020

průh

21°C

jasno

100-1700

SO 106: Odstranění konstrukčních vrtů stávající komunikace, odvoz na skládku. Místní uložení 18 v ul. Kvetná z pomalého výkopové práce, vyžadující velké množství různých odkopávek.

Datum:

POPSY:

VETER 2,98

21.4.2020

PRACOVNÍČI: THP-lande

Hawcomplet - 1x with

Češica - krídlový, le strojník, le dělník

PROTEIN: bgrt VCB, Avia; bgrt Broyt, Heurle, TPT, Tader Phoscorio, HAN

§ 106: Adhärenz' staingliche konst. vorkommt, vorkommt in ständ.

Helke' mločen' 18 v ml. května' zpoznače shavelan' práce,
meni močar' plan' nasazen' stroj' dle KMG.

So 107: Adshaniin' lybn r bet. dlabz, odroz na shanlhn (ul. Prázeh.)

So 401: ~~Pistia~~ *Vilho* *ryly*, pohjoisella kanteen W - al. Päänselänt.

Priekop pils ul. Priekšlaka' a kuznol - lēn gāv' a gā

Veter A:

2. Pracowni debz: 7"-18"

2, Pracovní dle: 7"-18"

2.1.2021 Mikuláš Šiška

Bezawada, Ryga, Khar'kiv, Čadil

Popovich, Spasky, Douhan

Denní záznamy stavby:

SW-GS - SoM
11/610 B. w. L.

List č.

47383

Datum:

9, GD 550 TDS o kontrolu provedení plnění před zahájením
TDS: SO 109 BEZ ZTRACENÝCH ZÁVAD
ZÁVAT: SO 107 VÝST. Z Q-CONTROL.

4, SO 109 provedení vrstvy Sda 0/32 včetně zhuštění ve
stanici km 0,035 - 0,070 (L)

5, Materiál: beton Sda 0/32, Obrubky

6, Doprava a montáž: 1xNA, 1xRuppelle, Locks, vibrační deska
Válec HAMM

7, Kontroly: DOP, IS, PO, EMS, DIO - bez závad

SO 107: KDP0, KDP1, KDP3 - bez závad

SO 109: KP2 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 9.3 - bez závad

KPP0, KPP6, KPP2 - bez závad

VÝSTV ZPP:

Personál: THP - kauda

Stavkomplet - 2x misto, 3x strojník, 4x řidič, 2x dělník

Ralisa - 1x strojník, 1x řidič, 2x dělník

Vybav: kagory Broyl, 100, 2x, Decalor, Arina, TSPS 2x, Hm, Tatra Phoenix

SO 100: Odložení stavby, účelné konstruk. vstev, odvoz na skladiště.

Místní uložení a/či zpomalující stavby, práce - kauda
místních odložit. Všechny materiály kompletně odloženy
na zemní plochu, stále není vyčištěna plocha pro
plynovodu v ul. Kvitová, Právníkova.

SO 107: Odložení bet. obláčky a konstruk. vstev, vyčištění
obutí - ul. Štefánova, Právníkova. Odvoz na skladiště.

SO 108: Vykop výhy, polodělné kotelny - ul. Právníkova.

Demontáž stavby, účelné kaudy v ul. Právníkova.

Přechod ul. Právníkova ve stavbě 0,095 km, polodělné
chémie a kotelny.

Kontroly DOP, DOPP, kontrola, pro chodu, převzetí - bez závad

Věku A9

2, Pracovní doba: 7^h - 18^h

3, Pracovní: THP - kauda

4) Provedené práce:

SO 107 - příprava pod obrub a provádění obrub
a odvodňovacího žlabu vjezd z.p. 909
- provádění dlažby km 0,055 - 0,065

5) Materiál: beton, obruby, dlažba, odvodňovací žlab, žláb/p

6) Doprava a montáž: 1x Rypadlo, 2x Nakladač, vibrační deska

7) Kontroly: BOZP, IS, PO, EMS, DIO - bez závad

SO 107 - KDP 0, KDP 1, KDP 3 - bez závad

8) GD konstatace, že k dnešnímu dni nejsou stále prováděny
přelozky cizím a ukončeny jejich práce na úseku
včetně A. Tato skutečnost brání v pokračování
a dokončení záskl SO 107, SO 115 v km 0,025 - 0,040 (L)
SO 107, SO 108 a SO 112 v km 0,050 - 0,080 (P). Tato
skutečnost má dopad do HMS realizace včetně A a
předložení v době vystavky a jejich nákladů.

VĚTOV B, C, D:

PRACOVNÍCI: THP - Lande

Stavotvůrce - 1x mistr, 2x strojíř, 2x řidič, 3x dělník

Stroje: bagry Bobcat, Macaluse 10; TPIS 2x

SO 108: Odstranění stávajících konstrukčních vrstev, odvoz na skládku

SO 107: Odstranění stávajících konstr. vrstev - ul. Průmyslová, km 0,000 - 0,020.

rozšířit let. základnu před z.p. 1005/50 - VEP.

SO 108: Odstranění stávajících konstr. vrstev, odvoz na skládku -

ul. Průmyslová, km 0,020 - 0,025.

SO 111: Odkopky v místě parkování stromů, ul. Květnová (km 0,000 - 0,005)

km 0,020 - 0,035), odvoz na skládku.

Místní územní přípravit plin v odsklápnutí v ul. Průmyslová (km 0,000 - 0,100),

kde stále není provedena přeložka CETIN - čtyřtří spřáhlování položených

lůžek a následně zásep pískem.

27.4.2020

27.4.2020

pondělí

VĚTV: B, G, D!

PRACOVNÍCI: TPR-Landla

Handesimplet - 1x mistr, 1x strojník, 1x řidič

STROJE: Hecalee 10; TPR15

itensy

19.4.2020

230

jamy

7⁰⁰ - 17⁰⁰

So 107: Odložení stávajících kovů. vlnu, odvoz na skladiště - ul. Průmyslová.
Ve stávajícím km 0,045-0,085 (ul. Průmyslová není po práci
na přeložce kabelů CETIN zabudovaný opětový zášyp - výkop
včetně zášypu byl proveden firmou TBSO napájení po objektivě
0-2. Tento úsek již jednou přelutován byl. V případě opětovného
přelutování se bude jednat o výměnu.

Chodník v ul. Průmyslová se nachází základem přelutován
vlnu - plocha a z něj čí se několik místech kov -
- trubky, dráty, výhled do betonu. Aby tyto kovy výstuply
magnety a neprošly do konstrukčních míst, kde má být
je nutné je přemístit a zlikvidovat. Tyto práce
jsou výměna.

Průmyslová dle byly napojovací kabely CETIN v chodníku
v ul. Průmyslová, km 0,080-0,100, kvůli kterým
mohlo dojet možné zhubit parapet, aby bylo dle
možné provést sanaci aluminiový vlnu v chodníku pro dle
vyjádření geologa Mgr. Schreiber z dne 11.3.2020 zaprání
v tomto stávajícím chodníku.

So 107: Přelutování parapetu v chodníku v ul. Průmyslová.

GD zřídí TBS o kontrolu parapetu a provedení navržených PR.

TBS: KONTROLA PRÁCE V CHODNÍKU A UL.

PRŮMYSL - BE Z ZPRAVČH ZPRÁV.

SW - PRŮVOD VÝSLEDKŮ ZKOUŠ. 9-2020

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sídlo: Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8 - Karlín
Zastoupený: Ing. Rastislavem Súlovským, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

- dále jen **společník č. 1** nebo **správce**

a

Obchodní firma: **GEOSAN GROUP a.s.**
Sídlo: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Zastoupený: zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, na základě plné moci
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6446732/0800

IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

- dále jen **společník č. 2**

a

Obchodní firma: **SaM silnice a mosty a.s.**
Sídlo: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lipa
Zastoupený: Ing. Dušanem Drahošem, předseda představenstva a ředitel podniku
Bankovní spojení: Komečnická banka a.s.
Číslo účtu 254242-421/0100
IČO: 25018094
DIČ: CZ25018094
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

- dále jen **společník č. 3**

1. Předmět

1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, (dále jen zadavatel) vyhlásil otevřené výběrové řízení veřejné zakázky na realizaci stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběrového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.



- 1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: **Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM**
sídlo společnosti: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín
- 1.4. Účelem společnosti je získání veřejné zakázky na zhotovení výše citované stavby a dále, pokud zadavatel uzavře se společností na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této společnosti.
- 1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosažení účelu, pro který byla založena, tj. po splnění všech ustanovení Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným uchazečem.
- 1.6. Správcem společnosti je **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**. Tím přebírá odpovědnost za Smlouvu.
- 1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a společností, jsou všichni společníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní společně a nerozdílně.
- 1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zmocněn ostatními společníky:
 - podat společnou nabídku společnosti na zhotovení daného Díla,
 - před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se společné nabídky, s výjimkou podání námitek podle § 241 ZZVZ a návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele podle § 250 a násl. ZZVZ
- 1.9. Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají jednomyslně.
 - Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko

- 2.1 Vůči zadavateli jsou společníci zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splnění Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdílně.
- 2.2 Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plnění nutný ke splnění Smlouvy se zadavatelem.
Koordinace prostřednictvím správce společnosti **SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED** zůstává tímto nedotčena.
- 2.3 Společníci jsou povinni s náležitou odbornou péčí jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat se o dosažení účelu společnosti.
- 2.4 Každý ze společníků je povinen organizovat provádění svého rozsahu plnění tak, aby byl ve lhůtách sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plnění, ale aby bylo i dalším společníkům umožněno řádné provedení jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.
- 2.5 Podíly společníků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny takto:
Společníci se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelem na provedení Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve společnosti
 - a/ společník SWIETELSKY stavební s.r.o. provede 34 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - b/ společník GEOSAN GROUP a.s. provede 33 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
 - c/ společník SaM silnice a mosty a.s. provede 33 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem.



3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám

- 3.1 Společníci odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splnění závazků vyplývajících ze Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho dodavatelského podílu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).
- 3.2 Pokud budou vůči jednomu společníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník, který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti

- 4.1 Činnost společnosti, vedení stavby, práva a povinnosti společníků, odpovědnost společníků, hospodaření společnosti, odměna za vedení společnosti a majetkové vypořádání bude specifikováno ve Stanovách společnosti, které budou uzavřeny do 14 dnů od uzavření Smlouvy se zadavatelem.

5. Pojištění, garance, ručení

- 5.1 Bankovní záruku k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zajistí správce na své náklady.
- 5.2. Pojištění požadovaná zadavatelem obstará každý ze společníků za svoji část díla, v případě požadavku zadavatele na jednotné pojištění zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupení ze společnosti

- 6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Pro tento případ sjednávají společníci tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy

- 7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
- 7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:
- pokud zadavatel neuzavře se Společností SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM Smlouvu,
 - pokud zadavatel zruší výběrové řízení nebo nepřijme žádnou nabídku,
 - pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
 - po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené se zadavatelem.

8. Řešení sporů

Společníci budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou. Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu v Praze.

9. Doložka CCP a Protikorupční doložka

- 9.1 Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohl být jakékoliv ze smluvních stran přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob



a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

- 9.2 Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.
- 9.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.
- 9.4 V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1 Společníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
- 10.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.
- 10.3 Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech. Každý společník obdrží 1 výtisk, jeden je určen pro nabídkové řízení.

V Praze, dne 14.06.2018

SWIETELSKY stavební s.r.o.



GEOSAN GROUP a.s.

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522

Man



PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Ludkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne

Ing. Kamila Vykydała,

výrobního ředitele společnosti

Ing. Michaela Dibona, n

Závodu dopravních staveb

Ing. Jiřího Chroustovského,

ředitele Závodu ekologických a energetických staveb

Ing. Petra Flašku,

pozemních staveb,

Ing. Miroslava Kašpara,

obchodního náměstka

Ing. Jaromíra Kazdu,

obchodního náměstka

ředitele

tele Závodu

aby za společnost **GEOSAN GROUP a. s.** na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat **Ivan Havel** a dále alespoň jeden z dalších šesti zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 2. ledna 2018

Luděk Kostka
představenstva

Přímým zmocněncem

Ivan Havel

výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydała

výrobní ředitel

Ing. Michael Dibona

ředitel Závodu dopravních staveb

Ing. Jiří Chroustovský

ředitel Závodu ekologických

staveb

Ing. Petra Flaška

ředitel Závodu pozemních staveb

Ing. Miroslav Kašpara

obchodní náměstek

ek

- 267 -

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu **009923/413/2018/C**

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát

se sídlem

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v osmi (8) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka

narozený

bytem

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 2. 1. 2018

Mgr. Daniel Thelen, advokát

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha 7
pořadové číslo vidimace: 1210/2/2018

Tato/ tato úplný/ a- částový/ úplný kopie,
obsahující

souhlasí došlovně s předloženou listinou, z níž byl/ a pořízen/ a a tato listina je:

prvopisem

ověřenou vidimovanou listinou

listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentu

opisem nebo kopií pořízenou ze spisu

stejným písemným vyhotovení rozhodnutí nebo výroků rozhodnutí

obsahujícími: stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje
zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního vztahu

V Praze dne **24. 04. 2018**

Frášová Daniela

Středočeský kraj
Ing. Milan Peška
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje

SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Pražská 192/79
00 Praha 8
420 296 177 800
office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

LL/08/09/2020-1

Lukáš Lála

Dne:

9. 2020

Žádost o prodloužení doby zhotovení díla pro stavbu „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ prostřednictvím Dohody o narovnání

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKÝ – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 16.10.2019 (dále jen „Dodatek č. 1“) a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 27.7.2020 (dále jen „Dodatek č. 2“), Vás žádáme o prodloužení doby zhotovení díla - předmětné stavby do data 31.10.2020, a to prostřednictvím Dohody o narovnání. Smlouva ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 dále označována jako „Smlouva“

Níže uvádíme důvody pro prodloužení doby zhotovení:

- Kolize vedení stávajícího plynovodu s trasou nově realizované protihlukové stěny SO 104 a dokončení provedení jeho přeložky až v termínu 1.5.2020, tj. o 40 dnů později (milník 22.3.2020 uveden v harmonogramu z 24.2.2020), než bylo dle předloženého realizačního HMG nezbytné pro dokončení díla v souladu se Smlouvou, tj. do 31. 8. 2020. Přeložka byla realizována externím subjektem (provozovatelem plynovodu) mimo rozsah Smlouvy.
- Opožděné provádění přeložek vedení optických kabelů v místech kolize s objekty pozemních komunikací (SO 101 Okružní křižovatka, SO 102 Ul. Pražská – komunikace, SO 107 Chodníky, SO 108 Vjezdy, SO 111 Parkovací stání, SO 112 Napojení místních komunikací, SO 113 Autobusové zastávky) - viz zápisy v SD ze dnů 26.3.2020, 7.4.2020, 15.4.2020, 16.4.2020, 17.4.2020, 21.4.2020, 23.4.2020, 27.4.2020 a 28.4.2020. Přeložky dokončeny byly dne 28. 4. 2020, tj. o 18 dnů později než bylo dle předloženého realizačního HMG nezbytné pro dokončení díla v souladu se Smlouvou.
- Nepředvídatelná kolize trasy kanalizační stoky se stávajícím vodovodem v ul. Pražská, větev C a následné provedení přeložky části vodovodu větve A4 a B5 v délce trvání 7 dnů.
- Odložení termínu napojení nově budovaných vodovodů na stávající síť z důvodu hrozící nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 (zákaz realizace prací stávajícím vodovodním řádu vydán 16. 3. 2020) až na 22. 6. 2020 (i s ohledem na dodržení oznamovací lhůty pro provedení odstávky vody v délce 6 týdnů), což je o 53 dnů později oproti termínu dle Smlouvy, resp. realizačního HMG stavby.
- Odstranění stávajících a realizace nových propustků ve vjezdech v ul. Pražská, větev C, staničení km 0,025, km 0,040 a km 0,055 o celkové době trvání 11 dnů (29.6.2020 – 9.7.2020).



S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM



Ing. Richard Franc
ředitel oblasti Praha
o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.



odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, oblast Praha
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Na vědomí: Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem Stará Boleslav