

ČÁSLAV - MOST A LÁVKA

05/11/18 created by QuickPlan

NO	TASK	START	FINISH	DURATION	ICON	NOTES
		15/03/19	09/11/19	240171		
1	stávající lávka	15/03/19	28/03/19	1410		
1.1	převod pěších na most	15/03/19	15/03/19	11		
1.2	přeložení sítí	15/03/19	21/03/19	75		SO401, SO404
1.3	demolice lávky	22/03/19	28/03/19	75		
2	technologická lávka	29/03/19	18/05/19	5136		
2.1	pažení stavební jámy ze stětovnic	29/03/19	04/04/19	75		
2.2	vybourání stávající spodní stavby	04/04/19	10/04/19	75		
2.3	nová spodní stavba	11/04/19	17/04/19	75		
2.4	osazení ocelové lávky	18/04/19	01/05/19	1410		
2.5	osazení technologické lávky	02/05/19	04/05/19	32		
2.6	přeložení sítí do defintivní polohy	05/05/19	18/05/19	1410		SO 401 až 405, 502 a 503
3	provizorní lávka pro chodce	07/05/19	18/05/19	129		
3.1	spodní stavba proviz lávky	07/05/19	11/05/19	54		
3.2	montáž typové lávka	12/05/19	18/05/19	75		
3.3	otevření lávky	18/05/19	18/05/19	00		
4	zdi podél ulice, přel. kanalizace	01/04/19	21/06/19	8260		
4.1	demolice stávajících konstrukcí	01/04/19	14/04/19	1410		včetně ocelového chodníku
4.2	zatrubnění potoka	15/04/19	19/04/19	55		
4.3	výkop pro základy	20/04/19	03/05/19	1410		
4.4	stavby SO 501	04/05/19	10/05/19	75		
4.5	betonové pasy	11/05/19	17/05/19	75		
4.6	stěny	18/05/19	31/05/19	1410		
4.7	přeložení kanalizace	01/06/19	14/06/19	1410		
4.8	zásyp	15/06/19	21/06/19	75		
5	demolice stávajícího mostu	21/05/19	06/07/19	4734		
5.1	odstranění vozovek, chodníků a říms	21/05/19	27/05/19	75		
5.2	demolice desky mostovky	28/05/19	03/06/19	75		
5.3	bourání opěr	04/06/19	17/06/19	1410		
5.4	výkop stavební jámy nad úrovní hladiny vody	18/06/19	01/07/19	1410		
5.5	nasazení štětové jímky	02/07/19	06/07/19	54		
6	hrubá stavba mostu	07/07/19	07/10/19	9366		
6.1	plošina pro vrtání pilot	07/07/19	08/07/19	21		
6.2	provedení pilot	09/07/19	18/07/19	108		
6.3	vykop jámy pro základy	19/07/19	25/07/19	75		
6.4	provedení základových pasů	26/07/19	08/08/19	1410		
6.5	dříky opěr	09/08/19	22/08/19	1410		
6.6	deska mostovky	23/08/19	05/09/19	1410		
6.7	křídla opěr	06/09/19	19/09/19	1410		
6.8	zásypy za opěrami	20/09/19	23/09/19	42		
6.9	přechodové desky	24/09/19	07/10/19	1410		
7	dokončovací práce	21/09/19	08/11/19	4935		
7.1	izolace	08/10/19	14/10/19	75		
7.2	římsy	15/10/19	28/10/19	1410		
7.3	vozovka na mostě	28/10/19	08/11/19	1210		
7.4	chodníky	28/10/19	03/11/19	75		
7.5	schody u opěry	21/09/19	04/10/19	1410		
7.6	zábradlí	30/10/19	01/11/19	33		
7.7	stožáry VO	30/10/19	31/10/19	22		
7.8	odstranění proviz lávky	04/11/19	08/11/19	55		
8	ukončení stavby	09/11/19	09/11/19	00		

