

„Panenské Břežany – Horní zámek, dokončení prací v areálu parku Horního zámku Panenské Břežany“

D.1.SO10 Komunikace

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

ČINNOST	DOBA TRVÁNÍ	TERMÍN PROHLÍDKY
Zemní práce v trase chodníku, zpevněných ploch před hlavním vchodem do areálu zámku a v trase cest a zpevněných ploch v zámeckém parku, provedení vsakovací drenáže	40 dnů průběžně	Kontrolní dny 1 x týdně
Přejímka pláně komunikace a drenáže TDI – kontrola hutnění		
Pokládka ochranné vrstvy konstrukcí chodníku, cest a zpevněných ploch ze štěrkodrti – kontrola hutnění		
Osazení krajiníků a obrubníků chodníku, cest a zpevněných ploch do betonového lože	20 dní	1 x při předání výsledků zkoušek
Pokládka podkladní vrstvy konstrukce cest ŠD – kontrola hutnění a rovinatosti	10 dní	
Pokládka dlažby krytu konstrukce chodníku a zpevněných ploch - kontrola rovinatosti	25 dní	
Pokládka vrstev konstrukce cest s mlatovým krytem	10 dní	1 x při předání výsledků zkoušek
Provedení opravy asfaltového krytu vozovky	3 dny	V rámci kontrolního dne stavby
Čisté terénní úpravy podél obrubníků ke stávajícímu terénu, úprava chodníku v místě přechodu pro chodce, osazení dopravního značení	3 dny	V rámci kontrolního dne stavby