

ZÁPIS Z PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ:

13.6.2023

PŘÍTOMNÍ: INVESTOR - P. B. KARBULKOVA JITKA
TIS - P. VINS
Zhotovitel - P. SIXTA (STŘEŠNÍ SIXTA)

BYL SEPSÁN PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘÍJEMĚ
STAVENIŠTĚ DNE 11.4.2023. - PŘILOŽEN V SD
DNEŠNÍM DNEH BYLO ZAHÁJENÍ OPRAVY OPLECHOVÁNÍ
STŘEŠNÍ NA DÍL SYMFONIE PODEBRANÝ.

PO PROVEDENÍM OPRAVY PRVNÍ ČÁSTI
OPLECHOVÁNÍ, BYLO ZJIŠTĚNO NÁSLEDUJÍCÍ:
- SPAD ATIKOVÝCH PLOCH PO OBLADĚ OBJEKTU
JE POUZE NA NĚKOLIKA MÍSTECH A
PO DALŠÍM MĚŘENÍ, BUDE POTŘEBA
PROJEKT VYSPADOVÁNÍ POD VŠEMI NADR-
ŽENÝMI ATK. PLECHY, VIZ. FOTOGRAFIA
PO (PROJEKTOVÝ DOK.) ZE DNE 08/2022.

- ZHOTOVITEL PRÁTO TO DOHODĚ S
INVESTOŘEM ZASLEP. NABÍDKU S NÁVRHEM
ŘEŠENÍ, ABY BYL DOCELOM SPAD NA
NOVÉ PROVEDENÍM STŘEŠNÍM ATKOVÝM
OPLECHOVÁNÍ.

- NA ZÁKLADĚ OBČASOVANÉ ÚROVĚ NABÍDKY
BUDE VYPRACOVÁN DODATEK KE SMLOUVĚ.

- NA ZÁKLADĚ NOVÉ PROJEKTOVÉHO ŘEŠENÍ
SPADOVÁNÍ ATK. OPLECHOVÁNÍ BUDE
PO DOHODĚ S INVESTOŘEM PRODLOUŽEN
TERMIN REALIZACE STAVBY A SEPSÁN
V DODATKU SMLOUVY.

- ZHOTOVITEL BYL POUČEN O RIZIKÁCH
A DODRŽOVÁNÍ BOP NA STAVBĚ.

- PO ZJIŠTĚNÍ STAVU NA STAVBĚ BUDOU
PRÁCE PŘERUŠOVY NA NEZBYTNÉ MÍSTO
DOK.

- DALŠÍ KD (KONTROLNÍ DEN) DLE TEL.
DOKADY.