

	CR Project s.r.o.	Datum: 10.05.2021
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne projektu	Č. zakázky: 2019-054

Název akce: II/275 LUŠTĚNICE PRŮTAH, REKONSTRUKCE - PD

OBSAH JEDNÁNÍ
<p>Obsah zápisu z jednání konaného 10.5.2021 v sídle Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Mnichovo Hradiště, v souvislosti s plánovaným stavebním záměrem na rekonstrukci průtahu silnice II/275 v obci Luštěnice. Akce je nazvaná „II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Přítomní: <ul style="list-style-type: none"> - viz. Prezenční listina <p>Obsah jednání:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektant seznámil investora s aktuálním stavem inženýrské činnosti pro zajištění vydání územního rozhodnutí. Po zajištění stanovisek DOSS a správců IS byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad po přezkoumání zjistil, že umístění záměru vyhovuje obecným požadavkům na využívání území, proto bylo územní řízení na základě dohody se stavebním úřadem zastaveno. Následně stavební úřad vydal závazné stanovisko dle §15 odst. 2 stavebního zákona pro umístění nových vsakovacích objektů. Jelikož nebylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby, projektant připraví návrh dodatku ke SoD. Projektční práce budou dále pokračovat dokumentací pro vydání stavebního povolení. Projektant svolá jednání s představiteli obce Luštěnice pro další koordinaci stavebních záměrů na průtah silnici II/275 (investor KSÚS) a přilehlých komunikací pro pěší (investor obec Luštěnice)