

II/125 Louňovice – Kamberk

SEZNAM OBJEKTŮ S PŘEDPOKLÁDANÝMI TERMÍNY REALIZACE

SEZNAM OBJEKTŮ S PŘEDPOKLÁDANÝMI TERMÍNY REALIZACE				příprava				etapa 1			etapa 2			etapa3			etapa 4								etapa 5			etapa 6		
měsíce				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
Číslo	Popis	etapa	dny																											
SO 020	Příprava území	1	90																											
SO 101.1	Silnice II/125 - extravilán	1	90																											
	Silnice II/125 - extravilán	2	90																											
	Silnice II/125 - extravilán	3	90																											
	Silnice II/125 - extravilán	4	240																											
SO 101.2	Silnice II/125 - extravilán – část opravy	1	90																											
SO 101.3	Silnice II/125 - extravilán – část údržby	4	240																											
SO 101.4	Silnice II/125 - extravilán	4	240																											
SO 102	Kamberk- intravilán	1	90																											
	Kamberk- intravilán	2	90																											
SO 103	Předbořice- intravilán	2	90																											
	Předbořice- intravilán	3	90																											
SO 104	Louňovice pod Bláníkem- intravilán	5	90																											
	Louňovice pod Bláníkem- intravilán	6	90																											
SO 105	Doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku	5	90																											
	Doplnění chodníku v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku	6	90																											
SO 161	Dopravně inženýrské opatření	1 až 6	-																											
SO 201	Most ev.č.125-008 v km 4,440	4	240																											
SO 202	Most ev.č.125-009 v km 4,900	4	240																											
SO 252	Opěrná zeď v km 4.880 vpravo	4	240																											
SO 253	Opěrná zeď v km 4.880 vlevo	4	240																											
SO 432	Osvětlení zpomalovacího ostrůvku	5	90																											
SO 433	Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku	5	90																											
	Osvětlení v části prostoru náměstí a k Pivovarskému rybníku	6	90																											
SO 806	Vegetační úpravy	1 až 6	-																											

Pozn. Předpokládaná doba výstavby je maximálně 2 roky

Poznámka: Celková doba provádění je odvislá od zvoleného postupu provádění jednotlivých stavebních objektů a délek řešených úseků, resp. vhodně zvolené změny etapizace s ohledem na přilehlé úseky v případě, že budou souběžně ve výstavbě. Etapy výstavby jsou navrženy pouze orientačně - při dodržení celkové doby výstavby mohou být stavební etapy optimalizovány a upraveny zhotovitelem dle jeho potřeb, stavebních kapacit a zvyklostí práce.