



- LEGENDA:
- DOČASNÉ SVODIDLO
 - BEZPEČNOSTNÍ ODSUP
 - PRACOVNÍ MÍSTO
 - PROVIZORNÍ VEDENÍ JÍZDNÍCH PRUHŮ

- TYP 1
ETAPA 2
- DOBA TRVÁNÍ: PŘEDPOKLAD 7 DNŮ
- PROVÁDĚNÉ STAVEBNÍ PRÁCE:
- PŘÍPRAVA NA DEMOLICI MOSTU
 - MONTÁŽ PROVIZORNÍ PODPORY V SDP
 - MONTÁŽ PLNÉ STĚNY V SDP NA STRANĚ LÉVÉHO JP
 - MONTÁŽ BETONOVÝCH SVODIDEL PODÉL SDP
- ETAPA 10
- DOBA TRVÁNÍ: PŘEDPOKLAD 10 DNY
- PROVÁDĚNÉ STAVEBNÍ PRÁCE:
- DOBOURÁNÍ PILÍŘE III
 - MONTÁŽ PROVIZORNÍ VĚŽE V SDP
 - OSAŽENÍ BETONOVÝCH SVODIDEL
- ETAPA 4
- DOBA TRVÁNÍ: PŘEDPOKLAD 3 DNY
- PROVÁDĚNÉ STAVEBNÍ PRÁCE:
- DOKONČENÍ ÚKLIDU PRÁVÉHO JÍZDNÍHO PÁSU
 - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PROVIZORNÍ PLNÉ STĚNY NA PJP
- ETAPA 16
- DOBA TRVÁNÍ: PŘEDPOKLAD 7 DNY
- PROVÁDĚNÉ STAVEBNÍ PRÁCE:
- DEMONTÁŽ PROVIZORNÍ VĚŽE V SDP
 - MONTÁŽ DEFINITIVNÍHO SVODIDLA V SDP
- ETAPA 6
- DOBA TRVÁNÍ: PŘEDPOKLAD 3 DNY
- PROVÁDĚNÉ STAVEBNÍ PRÁCE:
- DEMONTÁŽ BETONOVÝCH SVODIDEL
 - DEMONTÁŽ PROVIZORNÍ PLNÉ STĚNY NA PJP
 - DEMOLICE PILÍŘE III V SDP
 - MONTÁŽ OCELOVÝCH SVODIDEL V SDP

Objednatel stavby:

Ksús
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
Středočeský územní úřad

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

ČÍSLO ZAKÁZKY: 17 236 00

HIP: 602214618, soucek@pontex.cz

Schválil: Ing. Václav HVÍZDAL

Zodp. projektant: Ing. Pavel HRDINA

Tech. kontrola: Martin TESLEVIČ

Vypracoval: Ing. Pavel HRDINA

727840872, mte@pontex.cz

736662206, phr@pontex.cz

PONTEX S.R.O.

Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 24461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: KSUS Středočeského kraje	Obec: Předměstí nad Jizerou, Benátky nad Jizerou	Kraj: Středočeský
Akce:	II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km – 24,853 km – PD	Datum: 05/2018 Stupeň: PDPS
Objekt:	SO 901 – DIO NA DÁLNICI D10	Souprava: Č. přílohy
Příloha:	SCHÉMA DIO NA D10 – TYP 1/8	2.1