



TLAKOVÁ ZKOUŠKA ROZVODŮ ÚT
protokol o tlakové zkoušce

Číslo protokolu: 22/8/2019

**Popis instalace: Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a
nový rozvod tepla**

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

Zkoušená část potrubí	Vyhovuje/nevyhovuje	nedostatky
Potrubní rozvod kotelny	vyhovuje	nejsou

Stávající strojovna vytápění bude i nadále sloužit pro technologickou vybavenost kotelny, je osazen nový rozdělovač a sběrač, hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků a zásobník TV. Veškeré rozvody po objektu jsou napojovány z této místnosti a to zůstane zachováno.

Tato místnost bude nadále sloužit jako kotelna III. kategorie dle platných norem a předpisů.

Jako nový zdroj tepla je navržena kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů o modulovaném výkonu.

TLAKOVÁ ZKOUŠKA

Trvání zkoušky: min. 24hod

Zkušební tlak (MPa): 0,4

Tlak po 1 hodině = začátek zkoušky (MPa): 0,38

Úbytek tlaku během tlakové zkoušky (MPa): 0,02

Výsledek tlakové zkoušky: **potrubí vyhovuje**

V Jaroměři

Dne 22.8.2019



.....
dodavatel

VK INVESTING s.r.o.