

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 005 Přeložka I nu

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

005 / 1

Číslo ZBV:

8

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Lysá nad Labem
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402

Zhotovitel:

Sdružení Z+S Litol
Mezi Vodami 639/27
143 20 Praha 4
IČO: 25117947
DIČ: ██████████

Správce / Společník 1: Zepris s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4, IČO: 25117947,
DIČ: CZ699004936

Společník 2 : SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný
závod Dopravní stavby STŘED, Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599,
DIČ: CZ48035599

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-268 171,77	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-268 171,77	0,00	0,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 005 Přeložka plynu

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

005 / 1

Číslo ZBV:

8.3

Strany smlouvy o dílo objednatele KSÚS (č.:S-2059/00066001/2020) a objednatele Město Lysá nad Labem (č.:2020-0330/ST) se zhotovitelem Sdružení Z+S Litol na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.7.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: Sdružení Z+S Litol, Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4 (správce: Zepřis s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4)

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	3	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: Zrušení nutnosti překládky plynovodního potrubí

Zadávací dokumentace předpokládala provedení přeložky plynovodního potrubí z důvodu kolizního souběhu plynovodu s potrubím jednotné kanalizace. Za tímto účelem byla se společností GasNet uzavřena smlouva o budoucí přeložce plynovodu.

Po odhalení konstrukčních vrstev komunikací navrhl zhotovitel ve spolupráci s projektantem RDS posun potrubí jednotné kanalizace mimo ochranné pásmo plynovodu. Z tohoto důvodu nebylo nutné přeložku plynovodu provádět, neboť požadavky technických norem dovolují realizaci stavby, aniž by muselo dojít k přeložce plynovodu.

Výše uvedené zjištění bylo definitivně projednáno a potvrzeno na kontrolním dni stavby (viz doklad č. 08 - Zápis z KD č. 16 ze dne 29.4.2021, bod 2.11).

Objednatel požádal o zrušení smlouvy o přeložce, nerealizaci přeložky následně potvrdil i provozovatel plynovodu (viz doklad č. 09 - Vyjádření provozovatele plynovodu).

Dílčí změna 1 je vyjádřena položkami č.1 - 35 a snižuje smluvní cenu stavby o 268.171,77,- CZK bez DPH.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1 písm. c), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-268 171,77	0,00	-268 171,77	268 171,77

o pis vyja ruje sou as se menou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)	datum	- -
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (Aquiion s.r.o.)	datum	10-09-2021
Stavební dozor:	jméno	Ing. František Hlinovský (Sudop a.s.)	datum	8. 2021
Zástupce Objednatele: Město Lysá nad Labem	jméno	Ing. Karel Otava, starosta	datum	
Zástupce Objednatele: KSÚS SK	jméno	Ing. Milan Peška	datum	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, ze dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané v Smlouvě. Připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Karel Otava, starosta	datum	
Zhotovitel	jméno	Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)	datum	08-09-2021

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby:

II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

005 / 1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 005 Přelozka plynu

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy

1 - zadat

268 171,77

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	268 171,77	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-268 171,77	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-268 171,77	0,00	-268 171,77	-100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): souhlasím Ing. Martin Běloušek (Zepris s.r.o.)

08 -09- 2021

Projektant (autorský dozor): souhlasím Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA

10 -09- 2021

Stavební dozor: souhlasím Ing. František Hlinovský (Sudop)

8.3. 2021

Zástupce objednatele: souhlasím Ing. Karel Otava, starosta obce

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD													
Číslo a název SO/PS: SO 004 Vodovod													
Číslo a název rozpočtu: SO 004 Vodovod													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 004													
Skupina změn 4													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	115201402	Montáž sběrného potrubí DN 200	M	86,90	0,00	-86,90	120,10	10 436,69	-10 436,69	0,00	0,00	-10 436,69	-100,00%
2	1190001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	1,60	0,00	-1,60	250,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	-400,00	-100,00%
3	120001101	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	M	0,40	0,00	-0,40	599,20	239,68	-239,68	0,00	0,00	-239,68	-100,00%
4	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	M	76,30	0,00	-76,30	191,10	14 580,93	-14 580,93	0,00	0,00	-14 580,93	-100,00%
5	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	M	273,40	0,00	-273,40	71,60	19 575,44	-19 575,44	0,00	0,00	-19 575,44	-100,00%
6	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	M	273,40	0,00	-273,40	48,40	13 232,56	-13 232,56	0,00	0,00	-13 232,56	-100,00%
7	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	KUS	37,70	0,00	-37,70	61,10	2 303,47	-2 303,47	0,00	0,00	-2 303,47	-100,00%
8	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	KUS	40,60	0,00	-40,60	232,00	9 419,20	-9 419,20	0,00	0,00	-9 419,20	-100,00%
9	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	KUS	40,60	0,00	-40,60	57,30	2 326,38	-2 326,38	0,00	0,00	-2 326,38	-100,00%
10	171201101	Uložení sypání do násypů nezhuťnutých	KUS	37,70	0,00	-37,70	9,50	358,15	-358,15	0,00	0,00	-358,15	-100,00%
11	171201201	Uložení sypání na skládky	KUS	40,60	0,00	-40,60	9,50	385,70	-385,70	0,00	0,00	-385,70	-100,00%
12	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	KUS	77,14	0,00	-77,14	190,80	14 718,31	-14 718,31	0,00	0,00	-14 718,31	-100,00%
13	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuťnutím	KUS	73,40	0,00	-73,40	205,00	15 047,00	-15 047,00	0,00	0,00	-15 047,00	-100,00%
14	28613482	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 návin se signalizační vrstvou 50x4,6mm	KUS	82,72	0,00	-82,72	80,80	6 684,02	-6 684,02	0,00	0,00	-6 684,02	-100,00%
15	28613491	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 tyče 12m se signalizační vrstvou 32x3,0mm	KUS	1,62	0,00	-1,62	46,90	76,17	-76,17	0,00	0,00	-76,17	-100,00%
16	28613501	potrubí plynovodní PE100 SDR 11 tyče 12m se signalizační vrstvou 225x20,5mm	KUS	79,02	0,00	-79,02	833,40	65 853,60	-65 853,60	0,00	0,00	-65 853,60	-100,00%
17	28614062	trárovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360°, 225-32	KUS	5,00	0,00	-5,00	2 812,80	14 064,00	-14 064,00	0,00	0,00	-14 064,00	-100,00%
18	28615971	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 50	KUS	1,00	0,00	-1,00	155,00	155,00	-155,00	0,00	0,00	-155,00	-100,00%
19	28615981	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 225	KUS	10,00	0,00	-10,00	1 500,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Číslo a název SO/PS: SO 004 Vodovod

Číslo a název rozpočtu: SO 004 Vodovod

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 004

Skupina změn 4

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	593373020	štěrkopisek frakce 0-16	KUS	64,09	0,00	-64,09	187,00	11 984,83	-11 984,83	0,00	0,00	-11 984,83	-100,00%
21	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarevkou D 32 x 3,0 mm	KUS	1,60	0,00	-1,60	61,90	99,04	-99,04	0,00	0,00	-99,04	-100,00%
22	871181141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 50 x 4,6 mm	KUS	81,50	0,00	-81,50	61,90	5 044,85	-5 044,85	0,00	0,00	-5 044,85	-100,00%
23	871351212	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarevkou D 225 x 20,5 mm	KUS	77,85	0,00	-77,85	278,70	21 696,80	-21 696,80	0,00	0,00	-21 696,80	-100,00%
24	871351212	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarevkou D 225 x 20,5 mm	KUS	1,12	0,00	-1,12	278,70	312,70	-312,70	0,00	0,00	-312,70	-100,00%
25	877161101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	KUS	5,00	0,00	-5,00	130,10	650,50	-650,50	0,00	0,00	-650,50	-100,00%
26	877181101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 50	KUS	1,00	0,00	-1,00	130,10	130,10	-130,10	0,00	0,00	-130,10	-100,00%
27	877351102	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 225	KUS	10,00	0,00	-10,00	260,10	2 601,00	-2 601,00	0,00	0,00	-2 601,00	-100,00%
28	877351129	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventilů a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 225/32	KUS	5,00	0,00	-5,00	260,10	1 300,50	-1 300,50	0,00	0,00	-1 300,50	-100,00%
29	892352121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím vakem ucpávkovým	KUS	1,00	0,00	-1,00	2 059,10	2 059,10	-2 059,10	0,00	0,00	-2 059,10	-100,00%
30	899721112	Signalizační vodič DN nad 150 mm na potrubí PVC	KUS	80,95	0,00	-80,95	27,90	2 258,51	-2 258,51	0,00	0,00	-2 258,51	-100,00%
31	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 30 cm	KUS	80,95	0,00	-80,95	23,20	1 878,04	-1 878,04	0,00	0,00	-1 878,04	-100,00%
34	R1	Elektrospojka PE100 SDR11 32	M	5,00	0,00	-5,00	78,80	394,00	-394,00	0,00	0,00	-394,00	-100,00%
35	R2	Navrtávací T-kus balířovací 225-2 1/2"	M	2,00	0,00	-2,00	5 547,40	11 094,80	-11 094,80	0,00	0,00	-11 094,80	-100,00%
32	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	M	2,48	0,00	-2,48	334,60	828,47	-828,47	0,00	0,00	-828,47	-100,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE PD

Číslo a název SO/PS: SO 004 Vodovod

Číslo a název rozpočtu: SO 004 Vodovod

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 004
Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	M	2,48	0,00	-2,48	396,70	982,23	-982,23	0,00	0,00	-982,23	-100,00%
Celkem				KUS					- 268 171,77	0,00	0,00	- 268 171,77	

Odpovědný zástupce Objednatatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.



PREHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 LITOL, REKONSTRUKCE

1	Přijíždě smluvní částka bez rezervy a DPH	117 803 386,77	1 000 016,83
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	119 793 002,60	1,81%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	144 940 536,79	
3=1+21+100	Procento změny Přijíždě smluvní částky	101,61%	

9=329+1+1+100	Středová limitu 50 % Skupina 3	0,23%
10=329+1+1+100	Středová limitu 60 % Skupina 4	7,73%
10A=329+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 380 312,22
11=1+10,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	58 948 884,89

12=1+10,16	Limit	17 684 008,47
13=329+1+1	Středová limitu (15%)	0,00%
14=AB327+109j	Hodnota skupiny 5	8,00

4=128+1+100	Středová vyřazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=28+1+100	Středová Změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=149+1+100	Středová Změny 18 % pro projektované změny pro Změny Změny 18 % (18. změna (18. změna 18))	-2,11%

SO	ZEV č.	Název SO/PK / předpokl. Změny	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
			Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných
16	17	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE	18														
001.1	1	Změna materiálu, potrubí / Úprava trasy potrubí a kachlečích sedav	21+19+20	1 838 018,83	777 211,37	8 039 864,83	1 439 745,82	358 789,84	468 035,26	592 803,81	580 742,77	295 449,08	12 214,58	879 977,89	2 628 843,83	9,90	0,00
001.1.A	2	Změna materiálu, potrubí / Úprava trasy potrubí a kachlečích sedav															
001.2	3	Změna materiálu, potrubí / Úprava trasy potrubí a kachlečích sedav															
001.5.2	4	Úprava trasy ke vzdušnému potrubí a zarměním přes přehrázku / Změna potrubí a provedení kachlečích															
002.1	5	Děrovaná deska stěny															
003	6	Změna obrysového materiálu / Změna materiálu armatur výtlaku jednoráz															
004	7	Změna obrysového materiálu / Změna materiálu armatur výtlaku jednoráz															
005	8	Změna potrubí / Změna potrubí															

Poznámka: Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k aktu předkládaní Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	II/272 LITOL, REKONSTRUKCE
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 005 Přeložka plynu
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	005/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	1	
08 Zápis z KD č. 16 (bod 2.11)	5	
09 Vyjádření provozovatele plynovodu	2	
10 Vyjádření TDI	3	
11 Vyjádření AD	3	
Počet listů celkem	14	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem									
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)									
celkem									
m.j.	Množství ve zmlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j., v Kč		Cena celkem ve Zmlouvě v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
M	89,00	0,00	-89,00	120,10	-101,822,81	101,822,81	0,00	0,00	-101,822,81
M3	0,00	0,00	0,00	10,439,60	-10,439,60	0,00	0,00	0,00	-10,439,60
M3	0,00	0,00	-0,00	598,20	-598,20	0,00	0,00	0,00	-598,20
M3	76,30	0,00	-76,30	181,10	-14,580,93	14,580,93	0,00	0,00	-14,580,93
M2	273,40	0,00	-273,40	71,00	-19,576,44	19,576,44	0,00	0,00	-19,576,44
M2	273,40	0,00	-273,40	48,40	-13,232,50	13,232,50	0,00	0,00	-13,232,50
M3	40,00	0,00	-40,00	232,00	-9,280,00	9,280,00	0,00	0,00	-9,280,00
M3	40,00	0,00	-40,00	232,00	-9,280,00	9,280,00	0,00	0,00	-9,280,00
M3	40,00	0,00	-40,00	57,50	-2,326,38	2,326,38	0,00	0,00	-2,326,38
M3	37,70	0,00	-37,70	8,60	-388,15	388,15	0,00	0,00	-388,15
M3	40,00	0,00	-40,00	9,60	-385,70	385,70	0,00	0,00	-385,70
M3	73,40	0,00	-73,40	205,00	-15,047,00	15,047,00	0,00	0,00	-15,047,00
M	82,72	0,00	-82,72	60,80	-6,884,02	6,884,02	0,00	0,00	-6,884,02
M	79,02	0,00	-79,02	833,40	-66,053,60	66,053,60	0,00	0,00	-66,053,60
M	5,00	0,00	-5,00	2,812,80	-14,064,00	14,064,00	0,00	0,00	-14,064,00
M	1,00	0,00	-1,00	155,00	-155,00	155,00	0,00	0,00	-155,00
M	10,00	0,00	-10,00	1,500,00	-15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	-15,000,00
T	0,00	0,00	0,00	181,00	-11,860,63	11,860,63	0,00	0,00	-11,860,63
M	1,60	0,00	-1,60	61,00	-99,04	99,04	0,00	0,00	-99,04
M	81,50	0,00	-81,50	61,00	-5,044,85	5,044,85	0,00	0,00	-5,044,85
M	77,85	0,00	-77,85	278,70	-21,806,80	21,806,80	0,00	0,00	-21,806,80
M	1,12	0,00	-1,12	312,70	-312,70	312,70	0,00	0,00	-312,70
M	5,00	0,00	-5,00	152,10	-760,50	760,50	0,00	0,00	-760,50
M	1,00	0,00	-1,00	130,10	-130,10	130,10	0,00	0,00	-130,10
M	10,00	0,00	-10,00	2,601,00	-26,010,00	26,010,00	0,00	0,00	-26,010,00
M	5,00	0,00	-5,00	250,10	-1,300,50	1,300,50	0,00	0,00	-1,300,50
M	1,00	0,00	-1,00	2,685,10	-2,685,10	2,685,10	0,00	0,00	-2,685,10
M	80,95	0,00	-80,95	27,60	-2,268,51	2,268,51	0,00	0,00	-2,268,51
M	80,95	0,00	-80,95	23,20	-1,978,04	1,978,04	0,00	0,00	-1,978,04
M	5,00	0,00	-5,00	76,50	-384,00	384,00	0,00	0,00	-384,00
M	2,00	0,00	-2,00	9,847,40	-11,054,80	11,054,80	0,00	0,00	-11,054,80
T	2,48	0,00	-2,48	334,60	-428,41	428,41	0,00	0,00	-428,41
T	2,48	0,00	-2,48	380,70	-982,23	982,23	0,00	0,00	-982,23
				348 173,77	248 173,77	348 173,77	0,00	0,00	-100,00%

Změna v Kč		Celkem	
1	11300,400	11300,400	11300,400
2	12000,100	12000,100	12000,100
3	12000,100	12000,100	12000,100
4	13210,200	13210,200	13210,200
5	15110,102	15110,102	15110,102
6	15110,112	15110,112	15110,112
7	15110,112	15110,112	15110,112
8	16270,102	16270,102	16270,102
9	16270,102	16270,102	16270,102
10	17200,101	17200,101	17200,101
11	17200,101	17200,101	17200,101
12	17200,101	17200,101	17200,101
13	17410,101	17410,101	17410,101
14	28814,602	28814,602	28814,602
15	28814,602	28814,602	28814,602
16	28814,602	28814,602	28814,602
17	28814,602	28814,602	28814,602
18	28814,602	28814,602	28814,602
19	28814,602	28814,602	28814,602
20	28814,602	28814,602	28814,602
21	28814,602	28814,602	28814,602
22	28814,602	28814,602	28814,602
23	28814,602	28814,602	28814,602
24	28814,602	28814,602	28814,602
25	28814,602	28814,602	28814,602
26	28814,602	28814,602	28814,602
27	28814,602	28814,602	28814,602
28	28814,602	28814,602	28814,602
29	28814,602	28814,602	28814,602
30	28814,602	28814,602	28814,602
31	28814,602	28814,602	28814,602
32	28814,602	28814,602	28814,602
33	28814,602	28814,602	28814,602

CELKEM



Zápis z 16. KD stavby „II/272 Litol – rekonstrukce“ konaného dne 29.04.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu:

Předání staveniště se uskutečnilo dne 25.8.2020.

Zhotovitel byl v rámci konání 5. KD stavby vyzván k aktualizaci HMG ve smyslu upřesnění prováděných prací pro následující období. Splněno, vypouští se.

24.11.20: Byli účastníci 6. KD seznámeni s tím, že zástupcem Objednatele za Město Lysá nad Labem bude nadále Ing. Karolína Stařecká, uvolněná radní.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací:

V současné době zhotovitel provádí na stavbě následující stavební práce:

15.04.2021: Jsou dokončeny práce na stokách jednotné a dešťové kanalizace a vodovodních řadech, kde je zhotovitel připraven na propoje na stávající řady v koncových bodech. Přepojení je domluveno se zástupci správce vodovodu společností STAVOKOMPLET na den 28.4.2021 od 6,00 do 18,00 hod. **Přepojení vodovodního řadu na stávající řady v ulicích Dolejší, Ve Višňovce, přístupová cesta k ČSOV (vodovod na Byšičky) a Na Vysoké mezi proběhlo úspěšně dle plánu zhotovitele a o této skutečnosti a zprovoznění nového vodovodního řadu byl učiněn zápis do SD zhotovitele ze strany Zástupce společnosti STAVOKOMPLET.**

Z hlediska inženýrských sítí zhotovitel dočasně ukončil práce v rozsahu I. etapy.

Zhotovitel dále provádí práce na objektu Komunikací a chodníků v úseku staničení km 0,185 (Dobrovského sady za křižovatkou s ulicí Jiráskova) – km 0,530 (křižovatka s ulicí Na Vysoké mezi).

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby:

0.1 25.8.20: Zhotovitel bude informovat dotčené obyvatele dalšími úseky stavby v předstihu min. 7 dní vhozením letáku do poštovních schránek, s kontaktem na odpovědnou osobu stavby, a informacemi o omezení stavbou s odhadem doby od kdy do (předpoklad) kdy. Trvá.

13.10.20: Trvá, platí po dobu budování kanalizačních a vodovodních řadů, na kterých jsou umístěny přípojky do přilehlých nemovitostí.

27.10.20: Trvá. Dá se specifikovat jako průběžný úkol po dobu trvání stavby, zejména budování přípojek technické infrastruktury.

10.11.20: Trvá.

24.11.20: Trvá

08.12.20: Trvá

05.01.21: Trvá

21.01.21: Trvá

04.02.21: Trvá

18.02.21: Trvá

01.04.21: Trvá

15.04.21: Trvá

29.04.21: Trvá

0.2 25.8.20: Město Lysá n/L bude zastupovat za OMI pan Ing. Zemánek. Od 13.10.2020 zastupuje Ing. Zemánka p. Šulc. Splněno. Ke dni 24.11.2020 bylo změněno na 6. KD.

8.9.20: Za správu majetku pan Ing. Kopecký. Splněno.

13.10.2020: na kontrolním dni stavby, byl představen nový pracovník MÚ Lysá nad Labem, p. Stanislav Šulc, referent OMI, kontakt email: stanislav.sulc@mestolysa.cz tel.: 731 152 089, který bude pro tuto akci zastupovat Ing. Zemánka. (Viz Přiložená aktualizovaná tabulka kontaktů).

- 27.10.20: Trvá
10.11.20: Trvá
24.11.20: Byli účastníci 6. KD seznámeni s tím, že zástupcem Objednatele za Město Lysá nad Labem bude nadále Ing. Karolína Stařecká, uvolněná radní.
08.12.20: Trvá.
05.01.21: Trvá
21.01.21: Trvá
04.02.21: Trvá
18.02.21: Trvá.
01.04.21: Na dnešním KD bylo Objednatelem stanoveno, že novým zástupcem za Město Lysá nad Labem je Ing. Karel Havlíček, tel.: 606 642 801, email: karel.havlicek@mestolysa.cz.
15.04.21: Trvá
29.04.21: Trvá
- 2.2 29.9.20: Všichni subdodavatelé zhotovitele musí být seznámeni a proškoleni v rámci rizik BOZP, bude postupně řešeno v rámci konání KD KOO BOZP.
13.10.20: Řešeno průběžně.
27.10.20: Trvalý úkol po dobu realizace stavby.
10.11.20: Trvá.
24.11.20: Trvá
08.12.20: Trvá
05.01.21: Trvá
21.01.21: Trvá
04.02.21: Trvá
18.02.21: Trvá
01.04.21: Trvá
15.04.21: Trvá
29.04.21: Trvá
- 2.8 29.9.20: Zástupci Města Lysá nad Labem vznesli požadavek na oddělení materiálu žulových kostek ze středového dělicího pruhu, a jeho separaci na deponii, pro jeho pozdější využití.
13.10.20: Při případné potřebě proběhne oddělení materiálu žulových kostek na deponii.
27.10.20: Trvá.
10.11.20: Trvá.
24.11.20: Trvá
08.12.20: Trvá
05.01.21: Trvá
21.01.21: Trvá
04.02.21: Trvá
18.02.21: Trvá
01.04.21: Trvá
15.04.21: Trvá
29.04.21: Trvá
- 2.9 29.9.20: Zhotovitel zajistí upřesnění typu svítidel (sjednocení) s požadavky správce VO v rámci SO 401.
13.10.20: Trvá.
27.10.20: Trvá. Zástupce zhotovitele vyvolá jednání se zástupcem správce VO.
10.11.20: TDS a zhotovitel svolají koordinační schůzku za účasti projektanta PRAGOPROJEKTU a projektanta zhotovitele k upřesnění stožárů a svítidel.
24.11.20: TDS konzultoval VO s projektantem Ing. Petrem Kohoutem a podal účastníkům KD zprávu o „chytrém osvětlení“. Na základě podané informace bylo předběžně domluveno, že projektované VO zůstane beze změn.
08.12.20: Trvá
05.01.21: Trvá
21.01.21: Trvá
04.02.21: Trvá
18.02.21: Trvá

- 01.04.21: Trvá
 15.04.21: Trvá
 29.04.21: TDS (Ing. Hlinovský) zajistí do 4.5.21 vyjasnění upřesnění typu výložníků na stožárech VO jak ze strany AD (Ing. Kohout) (navržených v upřesňujícím stupni realizační dokumentace) tak v porovnání s předloženým protinávhrhem objednateli s odůvodněním.
- 2.10 29.9.20: Zhotovitel zajistí požadavky správců kabelových sítí, včetně rozvodu internetu) ve smyslu případných nároků na počty chráničků (rezerv) spojených potřebami zajistit rezervy pro nové trasy ve výhledu.
 13.10.20: Trvá.
 27.10.20: Trvá
 10.11.20: Trvá
 24.11.20: Trvá
 08.12.20: Trvá
 05.01.21: Trvá
 21.01.21: Trvá
 04.02.21: Jelikož projednání potřeb (nároků) správců kabelových sítí je časově náročné a k dnešnímu dni nebylo dosaženo reálných výsledků, bylo předběžně domluveno, že v místě navržených křížení stávajících kabelových tras s komunikací (v souladu se zadávacím stupněm PD) bude položen jedna nebo dvě rezervní chráničky v potřebné délce křížení. Zhotovitel předloží předběžnou kalkulaci na zajištění uvedených rezervních chráničků a jejich montáž.
 18.02.21: Trvá
 01.04.21: Trvá
 15.04.21: Trvá
 29.04.21: Trvá
- 2.11 29.9.20: Zhotovitel v současné době řeší nutnost přeložky plynovodního řadu. Průběžnou informaci podá na 3. KD stavby dne 13.10.2020.
 13.10.20: Trvá
 27.10.20: Upřesnění a rozhodnutí bude učiněno v době otevření komunikace v místě trasy stávajícího plynovodu, aby se zjistila jeho přesná poloha a zvážila nutnost provedení přeložky, či jiného řešení za souhlasu zástupce správce plynovodu a projektanta.
 24.11.20: Trvá
 08.12.20: Trvá
 05.01.21: Trvá
 21.01.21: Trvá
 04.02.21: Dle dnešní informace Hlavního stavbyvedoucího Ing. Bělouška, nebude zřejmě nutno provádět přeložku plynovodu. K tomu zhotovitel zajistí písemné stanovisko správce plynovodu. V případě, že nebude nutno provádět přeložku plynovodu, budou ušetřené finanční prostředky (jejichž výši vyčíslí zhotovitel) použity jako rezerva pro uhrazení případných vícenákladů vyvolaných během realizace díla.
 18.02.21: Trvá
 01.04.21: Zhotovitel předal informaci, že z hlediska splnění technických norem není nutné řešit přeložku stávajícího plynovodu. Ušetřené finanční prostředky budou použity na uhrazení oprávněných vícenákladů ze strany zhotovitele.
 15.04.21: Splněno.
 29.04.21: Jelikož v souladu s technologickými podmínkami uložení plynovodu není nutno, dle zástupce správce provádět plánovanou přeložku. TDS tímto žádá zhotovitele, aby po právní stránce případně provedl anulování podepsané Smlouvy ohledně přeložky plynovodního řadu.
- 3.6 27.10.20: Veřejné osvětlení – zhotovitel se zástupcem správce VO p. Bílkem, řeší Zadávací PD pro SO401, ve smyslu, zda skutečnosti v ní uvedené odpovídají Městským Standardům.
 10.11.20: po konzultaci s p. Bílkem budou řešeny připomínky k VO s projektanty.
 24.11.20: Trvá.
 08.12.20: Trvá
 05.01.21: Trvá
 21.01.21: Trvá
 04.02.21: Trvá

- 18.02.21: Trvá
01.04.21: Trvá
15.04.21: Trvá
- 6.1 24.11.20: Zhotovitel předloží čistopisy RDS k připomínkám.
08.12.20: Trvá
05.01.21: Trvá
04.02.21: Trvá
18.02.21: Trvá
01.04.21: Trvá
15.04.21: Splněno
29.04.21: Zhotovitel předložil čistopisy PD ve stupni RDS na SO VO k vyjádření TDS.
- 6.2 24.11.20: K dnešnímu 6. KD byly definitivně odsouhlaseny, se Správcem sítí, materiály SO Jednotné kanalizace a SO Vodovodu. Zhotovitel zajistí zapracování do PD.
08.12.20: Trvá
05.01.21: Trvá. Zhotovitel předloží zapracování do PD do příštího KD č. 9 dne 21.01.2021.
21.01.21: Trvá
04.02.21: Trvá
18.02.21: Trvá
01.04.21: Trvá
15.04.21: Splněno. Vypouští se.
- 9.1 TDS zajistí ve spolupráci se zástupci MÚ Lysá nad Labem projednání změny přípojného místa ČSOV.
04.02.21: Trvá
18.02.21: Trvá
01.04.21: Trvá
15.04.21: Trvá
29.04.21: Trvá
- 10.1 Zhotovitel do příštího 11. KD stavby připraví konečnou verzi Změnového listu č. 1 odsouhlasenou zúčastněnými stranami, a připravenou k projednání do rady města Lysá nad Labem.
18.02.21: Trvá
01.04.21: Trvá
15.04.21: Splněno. Vypouští se.
- D. **Požadavky a informace ze strany občanů bydlících v ulici Mírová (zastupuje Ing. Žižka):**
- 2.12 29.9.20: Ing. Žižka dnes podal informaci, že trasy přípojek a místa napojení jsou vyřešena z 80-ti %. Ke dni 30.09.2020 by měla být označena veškerá místa připojení na hranici parcel v rámci realizace I. etapy. Jedná se zejména o vodovodní přípojky. Problémy a připomínky občanů k I. etapě byly již předjednány s Ing. Zemánkem.
13.10.20: Trvá
27.10.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek.
10.11.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek.
24.11.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek.
08.12.20: Trvá do doby zahájení realizace domovních přípojek.
04.02.21: Dnešního 10. KD se osobně zúčastnil i Ing. Žižka, který podal zprávu o průběžném postupu při řešení domovních přípojek s místními občany, žijícími v RD, které budou napojeny v rámci I. etapy.

Příští 17. KD se bude konat dne 13.05.2021 od 14.30 hod v Litoli na křižovatce ulic Mírová x Na Vysoké mezi (před vstupem na ZS zhotovitele).

Zapsal: Ing. František Hlinovský a kontroloval Ing. Pavel Šindelář,
SUDOP PRAHA a.s.

Přílohy: 1) Prezenční listina 16. KD

Středočeský kraj

Zborovská 11, 150 21 Praha 5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PREZENČNÍ LISTINA

NÁZEV AKCE, PŘEDMĚT JEDNÁNÍ	16. KD stavby
DATUM	29.4.2021
MÍSTO	Lysá nad Labem - Litol
PŘÍJMENÍ A JMÉNO	ORGANIZACE
212 KA	ZA LID
Šindlerová	SUDOP PRAHA a.s.
Bělohánek	ZEPPIS s.r.o.
ČERNÁK	ZEPPIS s.r.o.
VYSLOUŽIL	ZEPPIS s.r.o.
P. NADVOURKOVÁ	USLS s.c.u
Kocel,	
HAVLÍČEK	MěÚ Lysá
J. František	SUDOP PRAHA
Hříchovi	a.s.
KAPRÁKOVÁ	-11-
KOTÁČKOVÁ	
KORANDA	
Tomáš	
Karel	OTAVA meykoblyt



Naše značka: 8800088877

Vyřizuje: Nezdarová

Datum: 12.7.2021

Vážený pan
Eduard Tesař
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
14320 Praha 4

Věc:

**Přeložková smlouva č. 4000213776 Lysá n.L., Litol, Mírová, plyn. a přípojka
stavba č. 8800088877**

Vážený pane,

Investor, Město Lysá nad Labem nám oznámil a požádal nás o zrušení stavby přeložky výše uvedené stavby z technického hlediska, jelikož kolizní souběh jednotné kanalizace a plynovodu je vyřešen tím, že v rámci projektu byla posunula kanalizace mimo ochranné pásmo plynovodu, z tohoto důvodu byla stavba anulována a tudíž k přeložce nedojde z důvodu pozbytí jejího smyslu.

Přeložková smlouva č. 4000213776 pozbyla již platnosti dnem 31.12.2020.

Děkuji.

S pozdravem

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Věc: Souhlasné stanovisko TDS (člena týmu konzultanta – Asistenta specialisty pro trubní vedení – Kanalizace, voda, plyn) se skladbou měněných i nových položek v ZBV č.1–8 (SO 001 – SO 005) na akci, II/272 Litol, rekonstrukce“.

Vážení,

po prostudování předložených ZBV č. 1-8 jakožto odpovědný člen týmu konzultanta – Asistent specialista pro trubní vedení – Kanalizace, voda, plyn, zástupce objednatele odsouhlasuji skladbu měněných i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Konkrétně se jedná o následující změny:

- 1) **ZBV č.1 (SO101.1 Stoka A)** – zadávací výkaz výměr pro materiál jednotné kanalizace uvažoval použití PP korugované potrubí o kruhové tuhosti SN 12. V průběhu realizace při odsouhlasování použitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve Stanovisku ke stavebnímu povolení. Provozovatel kanalizace a vodovodu požadoval použití žebrovaného PP potrubí (plné žebro PP) o kruhové tuhosti SN 16. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o použití plno žebrovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16, dle výše zmíněného Stanoviska ke stavebnímu povolení, - v celé trase jednotné kanalizace.

Na základě zpracování RDS dále došlo k upřesnění technického řešení, během kterého došlo k optimalizaci a úpravě délek trasy kanalizace s ohledem na skutečné poměry. Zadávací dokumentace předpokládala na stoce A potrubí v dimenzích DN 400, DN 500 a DN 600 o celkové délce 840,85 m a použití 31 šachetních sestav, dle RDS délka trasy činí 844,4 m a použití 27 šachetních sestav.

- 2) **ZBV č.2 (SO001.1A) Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1** - zadávací výkaz výměr pro materiál jednotné kanalizace uvažoval použití PP korugované potrubí o kruhové tuhosti SN 16. V průběhu realizace při odsouhlasování použitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve Stanovisku ke stavebnímu povolení. Provozovatel kanalizace a vodovodu požadoval použití žebrovaného PP potrubí (plné žebro PP) o kruhové tuhosti SN 16. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o použití plno žebrovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16, dle výše zmíněného Stanoviska ke stavebnímu povolení, - v celé trase jednotné kanalizace.

Na základě zpracování RDS dále došlo k upřesnění technického řešení, během kterého došlo k optimalizaci a úpravě délek trasy kanalizace s ohledem na skutečné poměry. Zadávací dokumentace předpokládala na daném objektu potrubí v dimenzích DN 300, DN 400, a DN 600 o celkové délce 237,8 m a použití 1 šachetní sestavy. Dle RDS délka trasy činí 217,72 m bez použití šachetní sestavy. Dále došlo k přepracování skladby jednotlivých šachetních sestav dle výrobního plánu dodavatele oproti zadávacímu výkazu výměr.

- 3) **ZBV č.3 (SO001.2) Stoka A-1** - zadávací výkaz výměr pro materiál jednotné kanalizace uvažoval použití PP korugované potrubí o kruhové tuhosti SN 16. V průběhu realizace při odsouhlasování použitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve Stanovisku ke stavebnímu povolení. Provozovatel kanalizace a vodovodu požadoval použití žebrovaného PP potrubí (plné žebro PP) o kruhové tuhosti SN 16. Na základě navazujících

jednání bylo rozhodnuto o použití plno žebrovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16, dle výše zmíněného Stanoviska ke stavebnímu povolení, - v celé trase jednotné kanalizace. Na základě zpracování RDS dále došlo k upřesnění technického řešení, během kterého došlo k úpravě délky trasy kanalizace. Zadávací dokumentace předpokládala na daném objektu potrubí v dimenzích DN 300, DN 400, a DN 600 o celkové délce 346,66 m. Dle RDS délka trasy činí 354,49 m. Dále došlo k přepracování skladby jednotlivých šachetních sestav dle výrobního plánu dodavatele oproti zadávacímu výkazu výměr.

ZBV č.4 (SO001.5.2) Veřejná část kanalizace – zadávací výkaz výměr uvažoval v systému hlavní stoky gravitační kanalizace s použitím odbočky PP Master 45° (DN 400/DN150). Jedná se o odbočku na hladké potrubí. Na základě požadavku společnosti Stavokomplet došlo ke změně materiálu potrubí jednotné kanalizace na žebrované PP potrubí (plné žebro) o kruhové tuhosti SN 16. Během realizace bylo zjištěno, že odbočka PP Master 45° (DN 400/DN150) není kompatibilní s navrženým systémem kanalizace. Zhotovitel tedy navrhl zaměnit tuto položku za odbočku PP žebrované pro KG 45° DN 400/160. Na základě zpracování RDS došlo k (navýšení) rozsahu zemních prací pro přípojky na jednotlivé pozemky a úpravě skutečné délky trasy přípojek – celková délka potrubí DN 160 je 830,63 m

ZBV č.5 (SO001.2) ČSOV konstrukce TZB – zadávací výkaz výměr neobsahoval demoliční práce související s odstraněním stávajícího objektu ČSOV. Během realizace stavby bylo zjištěno, že část stávající čerpací stanice se nachází v místě nově budované ČSOV. Na základě s tím souvisejících jednání bylo rozhodnuto o demolici stávající čerpací stanice.

ZBV č.6 (SO003) Výtlač jednotné kanalizace – v průběhu realizace stavby při odsouhlasování užitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve stanovisku ke stavebnímu povolení. Ve zmíněném stanovisku provozovatel požaduje veškeré armatury v technickém standardu těžké protikorozi ochrany od výrobce Hawle a dále úpravu kladečského schématu tlakové kanalizace tak, aby byly vyloučeny mechanické spoje i systému 2000, na odbočkách z tvárné litiny přírubové proplachovací soupravy Hawle s předřazeným přírubovým šoupátkem a s jedním přírubovým uzávěrem na výtlačném řadu umístěným tak, aby bylo možno provádět proplach ve směru od konce potrubí výtlačného řadu, tedy umístit šoupátko vždy ve směru toku před odbočnou tvarovkou. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o vyhovění provozovateli inženýrských sítí ve výše uvedeném rozsahu.

ZBV č.7 (SO004) Vodovod – v průběhu realizace stavby při odsouhlasování užitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve stanovisku ke stavebnímu povolení. Ve zmíněném stanovisku provozovatel požaduje armatury a tvarovky v technickém standardu těžké protikorozi ochrany od výrobce Hawle, spoje potrubí provést na elektrotvarovky (nikoliv spoje "na tupo"), šoupata přírubová a odbočné tvarovky z tvárné litiny vč. odboček k hydrantům, přechod na PE řešit lemovým nákrůžkem s prodlouženým krkem, točivou přírubou a elektrotvarovkou a konečně před hydrant předřadit přírubové šoupátko, patní koleno z tvárné litiny v provedení prodlouženém nebo osadit přírubovou tvarovku dl. 200 mm. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o vyhovění provozovateli inženýrských sítí ve výše uvedeném rozsahu.

ZBV č.8 (SO00) Přeložka plynovodu – zadávací výkaz výměr předpokládala nutnost přeložky plynovodního potrubí.

Po odhalení konstrukčních vrstev komunikací bylo zjištěno, že předpokládaná překládka plynovodního potrubí není vzhledem k jeho skutečné poloze nutná. Na základě projednání bylo rozhodnuto, že bude přeložka plynu vypuštěna z rozsahu díla.


V Praze dne: 14.06.2021

Ing. František Hlinovský

Asistent specialista pro trubní vedení

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 1a, 130 81 Praha 3



Věc: Souhlasné stanovisko k oznámeným změnám technického řešení v ZBV č.1 - 8 (SO 001 – SO 005) na akci „II/272 Litol, rekonstrukce“

Praha, 10. června 2021

Dobrý den,

po prostudování předložených ZBV č. 1-8 jakožto odpovědný Autorský dozor objednatele odsouhlasuji změnu technického řešení dotčených objektů.

Konkrétně se jedná o následující změny:

1. ZBV č.1 (SO101.1 Stoka A) – zadávací dokumentace pro materiál jednotné kanalizace uvažovala použití PP korugovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 12. V průběhu realizace při odsouhlasování použitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve Stanovisku ke stavebnímu povolení. Provozovatel kanalizace a vodovodu požadoval použití žebrovaného PP potrubí (plné žebro PP) o kruhové tuhosti SN 16. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o použití plno žebrovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16, dle výše zmíněného Stanoviska ke stavebnímu povolení, - v celé trase jednotné kanalizace.

Na základě zpracování RDS dále došlo k upřesnění technického řešení, během kterého došlo k optimalizaci a úpravě délek trasy kanalizace s ohledem na skutečné poměry. Zadávací dokumentace předpokládala na stoce A potrubí v dimenzích DN 400, DN 500 a DN 600 o celkové délce 840,85 m a použití 31 šachetních sestav, dle RDS délka trasy činí 844,4 m a použití 27 šachetních sestav.

2. ZBV č.2 (SO001.1A) Výběhy kanalizace do bočních ulic stoky A a A-1 - zadávací dokumentace pro materiál jednotné kanalizace uvažovala použití PP korugovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16. V průběhu realizace při odsouhlasování použitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve Stanovisku ke stavebnímu povolení. Provozovatel kanalizace a vodovodu požadoval použití žebrovaného PP potrubí (plné žebro PP) o kruhové tuhosti SN 16. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o použití plno žebrovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16, dle výše zmíněného Stanoviska ke stavebnímu povolení, - v celé trase jednotné kanalizace.

Na základě zpracování RDS dále došlo k upřesnění technického řešení, během kterého došlo k optimalizaci a úpravě délek trasy kanalizace s ohledem na skutečné poměry. Zadávací dokumentace předpokládala na daném objektu potrubí v dimenzích DN 300, DN 400, a DN 600 o celkové délce 237,8 m a použití 1 šachetní sestavy. Dle RDS délka trasy činí 217,72 m bez použití šachetní sestavy.

3. ZBV č.3 (S0001.2) Stoka A-1 - zadávací dokumentace pro materiál jednotné kanalizace uvažovala použití PP korugovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16. V průběhu realizace při odsouhlasování použitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve Stanovisku ke stavebnímu povolení. Provozovatel kanalizace a vodovodu požadoval použití žebrovaného PP potrubí (plné žebro PP) o kruhové tuhosti SN 16. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o použití plno žebrovaného potrubí o kruhové tuhosti SN 16, dle výše zmíněného Stanoviska ke stavebnímu povolení, - v celé trase jednotné kanalizace.

Na základě zpracování RDS dále došlo k upřesnění technického řešení, během kterého došlo k úpravě délky trasy kanalizace. Zadávací dokumentace předpokládala na daném objektu potrubí v dimenzích DN 300, DN 400, a DN 600 o celkové délce 346,66 m. Dle RDS délka trasy činí 354,49 m.

4. ZBV č.4 (S0001.5.2) Veřejná část kanalizace – zadávací dokumentace uvažovala v systému hlavní stoky gravitační kanalizace s použitím odbočky PP Master 45° (DN 400/DN150). Jedná se o odbočku na hladké potrubí. Na základě požadavku společnosti Stavokomplet došlo ke změně materiálu potrubí jednotné kanalizace na žebrované PP potrubí (plné žebro) o kruhové tuhosti SN 16. Během realizace bylo zjištěno, že odbočka PP Master 45° (DN 400/DN150) není kompatibilní s navrženým systémem kanalizace. Zhotovitel tedy navrhl zaměnit tuto položku za odbočku PP žebrované pro KG 45° DN 400/160.

5. ZBV č.5 (S0001.2) ČSOV konstrukce TZB – zadávací dokumentace neobsahovala demoliční práce související s odstraněním stávajícího objektu ČSOV. Během realizace stavby bylo zjištěno, že část stávající čerpací stanice se nachází v místě nově budované ČSOV. Na základě s tím souvisejících jednání bylo rozhodnuto o demolici stávající čerpací stanice.

6. ZBV č.6 (S0003) Výtlač jednotné kanalizace – v průběhu realizace stavby při odsouhlasování užitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve stanovisku ke stavebnímu povolení. Ve zmíněném stanovisku provozovatel požaduje veškeré armatury v technickém standardu těžké protikorozi ochrany od výrobce Hawle a dále úpravu kladečského schématu tlakové kanalizace tak, aby byly vyloučeny mechanické spoje i systému 2000, na odbočkách z tvárné litiny přírubové proplachovací soupravy Hawle s předřazeným přírubovým šoupátkem a s jedním přírubovým uzávěrem na výtlačném řadu umístěným tak, aby bylo možno provádět proplach ve směru od konce potrubí výtlačného řadu, tedy umístit šoupátko vždy ve směru toku před odbočnou tvarovkou. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o vyhovění provozovateli inženýrských sítí ve výše uvedeném rozsahu.

7. ZBV č.7 (S0004) Vodovod – v průběhu realizace stavby při odsouhlasování užitých materiálů pro hlavní řady inženýrských sítí upozornila společnost Stavokomplet s.r.o., správce sítí Kanalizace a vodovodu, na své požadavky uvedené ve stanovisku ke stavebnímu povolení. Ve zmíněném stanovisku provozovatel požaduje armatury a tvarovky v technickém standardu těžké protikorozi ochrany od výrobce Hawle, spoje potrubí provést na elektrotvarovky (nikoliv spoje "na tupo"), šoupata přírubová a odbočné tvarovky z tvárné litiny vč. odboček k hydrantům, přechod na PE řešit lemovým nákrůžkem s prodlouženým krkem, točivou přírubou a elektrotvarovkou a konečně před hydrant předřadit přírubové šoupátko, patní koleno z tvárné litiny v provedení prodlouženém nebo osadit přírubovou tvarovku dl. 200 mm. Na základě navazujících jednání bylo rozhodnuto o vyhovění provozovateli inženýrských sítí ve výše uvedeném rozsahu.

8. ZBV č.8 (S000) Přeložka plynovodu – zadávací dokumentace předpokládala nutnost přeložky plynovodního potrubí.

Po odhalení konstrukčních vrstev komunikací bylo zjištěno, že předpokládaná překládka plynovodního potrubí není vzhledem k jeho skutečné poloze nutná. Na základě projednání bylo rozhodnuto, že bude přeložka plynu vypuštěna z rozsahu díla.

S pozdravy

