

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS. 190 / 1	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 190 - DIO - Dopravné inženýrská opatření		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Společnost DD Praha

Vedoucí společník **Doprastav, a.s.**
Drieňova 27, 826 56 Bratislava SK
IČ: 31333320
podnikající v ČR jako **Doprastav, a.s., organizační složka Praha**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 49281429

Společník **Doprastav CZ s.r.o.**
K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8
IČ: 405561027

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00
2.2	0,00	0,00	0,00
2.3	0,00	749 998,00	749 998,00
2.4	0,00	0,00	0,00
2.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	749 998,00	749 998,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 190 / 1	Číslo ZBV: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření		
Strany smlouvy o dílo č. 2419/00066001/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva): ze dne 12.09.2018 Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Společnost DD Praha K Zahradnictví č.ev.13, 182 00 Praha 8		
Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list 1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list 2 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů	6	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů	7	RDK
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů		
Další doklady dle přehledu 35 počet listů		

Iniciátor změny: Doprastav a.s., Organizační složka Praha

Popis a zdůvodnění Změny:

Prodloužení DIO o dobu ZTP a o dobu potřebnou k provedení změn dle ZBV 1**Dílčí změna 1:**

Změna se týká prodloužení doby pro provedení díla o 6 měsíců bez jednoho dne, z důvodů nevhodných klimatických podmínek, zamezujících provádění díla v rámci zimního období, dle čl. 4 bodu 4.1 smlouvy o dílo, dále jen "SoD".

Smluvní lhůta provádění byla do 6 měsíců od předání Staveniště zhotoviteli. K předání staveniště došlo dne 15.11.2018 (doklad 08 - Protokol z předání staveniště), na základě Výzvy objednatel k zahájení ze dne 15.11.2018 (doklad 09). Termín dokončení dle SoD byl tedy určen na den 15.05.2019 (6 měsíců), v návaznosti na termín předání staveniště zhotoviteli.

Práce byly ovšem přerušeny v období ZTP od 16.11.2018 do 19.3.2019, na základě Zápisu ze SD 1 lč. 89181 (dne 16.11.2018 - doklad 10)) a aktualizací HMG o ZTP (doklad 11).

Znovuzahájení prací po ZTP je povoleno zástupcem objednatel zápisem ve SD lč. 89182 ze dne 19.3.2019 (doklad 10).

Konečný termín pro dokončení stavby, vyplývající z dílčí změny 1, se tedy posouvá o dobu ZTP, z 15.5.2019 na 17.9.2019. Dílčí změna 1 vznikla důsledkem přerušování prací po dobu zimní technologické přestávky (ZTP), týká se pouze časového posunu realizace stavby, nemá finanční vliv na prováděné práce.

Dílčí změna 2:

K dalšímu prodloužení doby výstavby došlo v důsledku vzniklých nepředvídaných podmínek, které specifikuje ZBV 1 a které zapříčinily zvýšenou časovou náročnost prací.

Při odhalování základu pilíře P2 bylo zjištěno, že neodpovídá polohopisně a rozměrově PDPS - základ zasahuje pod nově zrekonstruovanou dálnici. Dále bylo zjištěno, že navržená pozice hlubinného uložení opěr (mikropiloty) koliduje s pozicí vrtaných pilot založení původního mostu (oznámení zhotovitele ze dne 25.4.2019 - doklad 12), kdy nebylo možné pokračovat v pracích dle schválené PDPS. Nové technické řešení bylo zástupcem objednatel schválené již dne 6.5.2019 (doklad 13). Následně byla zaslána žádost o prodloužení doby výstavby na KSÚS (doklad 14). Tato změna přinesla nutnost prodloužení výstavby o 44 dnů.

Konečný termín pro dokončení stavby se tedy posouvá ze dne 17.9.2019 na den 31.10.2019. Tuto skutečnost dokládá dodatek SoD č.1 uzavřený dne 17.09.2019 (doklad č.21), který obsahuje i aktualizovaný harmonogram prací. K prodloužení doby výstavby vydali vyjádření také TDI (doklad 16), AD (doklad 15) a je uvedeno v zápise č.2 z KD stavby (doklad 17).

Prodloužení doby výstavby způsobila také delší doba demoličních prací. Oproti schválené PDPS, z důvodu havarijního stavu mostu, bylo nutné provádět demoliční práce delší dobu v režimu celkové uzávěry D10, ve dnech 6.4.-7.4.2019. Oproti plánovaným 12 hodinám byla celková uzávěra 18 hodin. Prodloužení tedy o 6 hodin. Další celková uzávěra, nutná pro položení nadrozměrných nosníků ve dnech 27.7.až 28.7.2019 si vyžádala prodloužení celkové uzávěry z plánovaných 6 hodin na 10 hodin a tedy prodloužení o 4 hodiny. Tuto skutečnost dokládá Rozhodnutí MD (doklad 17, doklad 18).

Finanční dopady prodloužení výstavby

V důsledku změny DIO bylo nutné prodloužit pronájem dopravního značení a také doplnit dopravní značení ve změněných úsecích v souladu s časovým i fyzickým průběhem výstavby. Specifikaci s tím spojeného použitého dopravního značení

udává objednatelem odsouhlasený doklad č.20, potvrzení odpovědného zástupce KSÚS a TDI stavby. Změna je vyjádřena položkami 2 až 25, v souhrnné výši 749.998 CZK. Tato změna má příčinnou souvislost se ZBV 1, dílčí změnou 1, 2a a 2b. Jedná se tedy o naplnění § 6 řetězení změn, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017).

Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby.

Jedná se tedy o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto změny nepředstavují vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změny nepředvídané.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	749 998,00	749 998,00	749 998,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Miroslav Ritnošík	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Tomáš Kubín	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Petr Burger	datum	podpis
Supervize	jméno	--	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Jan Zakostelský	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Mgr. Martin Tulka	datum	podpis
	jméno	Ing. Dušan Mráz	datum	podpis
	jméno	Mgr. Roman Guniš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	190 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 504 054,96

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 504 054,96	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	749 998,00	749 998,00	29,95%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	3 254 052,96	749 998,00	29,95%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Miroslav Ritnošik souhlasímProjektant (autorský dozor): Ing. Tomáš Kubín souhlasímStavební dozor: Petr Burger souhlasímZástupce Objednatele: Jan Zákostelský souhlasímZaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny: Petr Heinrich souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.

Evidenční číslo a název stavby: III/33310 Svěmyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření								190/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEĽ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 12 značek)	kus/den	0	528	528,000	11,00	0,00	0,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	100,00
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEĽ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 28 značek)	kus/den	0	1232	1 232,000	7,00	0,00	0,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	100,00
4	916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA KS - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 2 soupravy)	kus/den	0	88	88,000	157,00	0,00	0,00	13 816,00	13 816,00	13 816,00	100,00
5	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 6)	kus/den	0	264	264,000	12	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00	3 168,00	100,00
6	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 2 značek)	kus/den	0	88	88,000	13,00	0,00	0,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	100,00
7	914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	0	8	8,000	2 090,00	0,00	0,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	100,00
8	914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEĽ FÓLIE TR 1 DEMONTÁŽ od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	0	8	8,000	159,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	100,00
9	914811	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODÁVKA A MONTÁŽ od 17.9.2019 do 31.10.2019	kus	0	20	20,000	1 670,00	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00
10	914813	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DEMONTÁŽ od 17.9.2019 do 31.10.2019	kus	0	20	20,000	159,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00	100,00
11	916131	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5 KS - DODÁVKA A MONTÁŽ - od 17.9.2019 do 31.10.2019	kus	0	2	2,000	18 100,00	0,00	0,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,00
12	916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5 KS - DEMONTÁŽ - od 17.9.2019 do 31.10.2019	kus	0	2	2,000	978,00	0,00	0,00	1 956,00	1 956,00	1 956,00	100,00
13	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	128	128,000	1 290,00	0,00	0,00	165 120,00	165 120,00	165 120,00	100,00
14	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCEĽOVĚ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ od 26.7. do 29.7.2019	KUS	0	128	128,000	159,00	0,00	0,00	20 352,00	20 352,00	20 352,00	100,00
15	914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCEĽOVĚ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	32	32,000	2 580,00	0,00	0,00	82 560,00	82 560,00	82 560,00	100,00
16	914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCEĽOVĚ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	32	32,000	159,00	0,00	0,00	5 088,00	5 088,00	5 088,00	100,00
17	916141	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DOD A MONTÁŽ od 6.4 do 7.4.2019	KUS	0	5	5,000	17 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
18	916143	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	5	5,000	2 180,00	0,00	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	100,00
19	916181	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DOD A MONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	3	3,000	21 900,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00	100,00
20	916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	3	3,000	544,00	0,00	0,00	1 632,00	1 632,00	1 632,00	100,00
21	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	6	6,000	1 980,00	0,00	0,00	11 880,00	11 880,00	11 880,00	100,00
22	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	6	6,000	113,00	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	100,00
23	916341	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	120	120,000	1 230,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	147 600,00	100,00
24	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ od 6.4. do 7.4.2019	KUS	0	120	120,000	113,00	0,00	0,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	100,00
25	916379	VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEM (2den*4ks)	kus/den	0	8	8,000	1 830,00	0,00		14 640,00	14 640,00	14 640,00	100,00
CELKEM:								0,00	0,000	749 998,00		749 998,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Ritnošík

Za Objednatele: Petr Burg

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/33310 Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	24 945 952,99
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	27 250 911,55
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	32 973 602,98
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	109,24%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,34%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 304 958,56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,24%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 483 785,90

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,72%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,20%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	3 969 847,54
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 472 976,50

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis (Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.))	
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	Limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/33310 Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce	- 832 444,49	3 137 403,05	2 304 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 807 160,92	2 614 732,68	1 807 571,76	3 421 893,60	- 25 283,57	622 670,37	497 386,80	547 953,94	0,00	0,00%
201	1	Most ev.č.33310-4 / Změny při demolici a výstavbě mostu	- 832 444,49	2 387 405,05	1 554 960,56			0,00			0,00	- 807 160,92	1 854 734,68	1 057 573,76	2 671 895,60	- 25 283,57	522 670,37	497 386,80	547 953,94		0,00%
190	2	DIO - Dopravní inženýrská opatření/Prodloužení DIO o dobu ZTP, o dobu potřebnou k provedení ZBV 1	0,00	749 998,00	749 998,00			0,00			0,00	0,00	749 998,00	749 998,00	749 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/33310Svémyslice, most ev.č.33310-4 - stavební práce
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 190/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací po všech změnách	5	
08 Protokol předání staveniště	3	
09 Výzva KSÚS k zahájení realizace	1	
10 SD, lč. 89181, 89182, 89183	3	
11 HMG smluvní, po ZTP, po ZTP a ZBV1	3	
12Oznámení ZBV ze dne 29.4.2019	2	
13 Reakce KSÚS na oznámení změn během výstavby	1	
14 Žádost zhotovitele o prodloužení doby výstavby	1	
15 Stanovisko AD	1	
16 Vyjádření TDI k prodloužení termínu realizace	1	
17 KD č. 2	3	
18 Rozhodnutí MD	3	
19 Rozhodnutí MD	3	
20 Souhlasné stanovisko technického zástupce KSÚS	1	
21 Dodatek č.1	4	
počet listů celkem	35	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

11.6.2018

Zpracovatel:

Moznáma:

Náklady z rozpočtu	3 254 052,96
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 254 052,96

Cena s DPH v CZK 3 937 404,08

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Objekt: SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

11.6.2018

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 254 052,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 254 052,96

ROZPOČET

Stavba: SOUPAŠ PRŮJ. č. 102/18/17

Objekt: SO 190 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

Město: Datum: 11.6.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							3 254 052,96
1	K	0	Celkový rozpočet	KP L	1,000	2 504 054,96	2 504 054,96
2	K	914229	DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 12značek)	kus/ den	528,000	11,00	5 808,00

3	K 914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 28 značek)	kus/ den	1 232,000	7,00	8 624,00
4	K 916129	DOPRAVNÍ SVĚTLO VYŠTRAŽ SOUPRAVA KS - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 2 soupravy)	kus/ den	88,000	157,00	13 816,00
5	K 916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 6ks)	kus/ den	264,000	12,00	3 168,00
6	K 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ od 17.9.2019 do 31.10.2019 (44 dní x 2 značek)	kus/ den	88,000	13,00	1 144,00
7	K 914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	8,000	2 090,00	16 720,00
8	K 914123	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 DEMONTÁŽ od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	8,000	159,00	1 272,00
9	K 914811	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DODÁVKA A MONTÁŽ od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	20,000	1 670,00	33 400,00
10	K 914813	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - DEMONTÁŽ od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	20,000	159,00	3 180,00

11	K 916131	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5 KS - DODÁVKA A MONTÁŽ - od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	2,000	18 100,00	36 200,00
12	K 916133	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5 KS - DEMONTÁŽ - od 7.4.2019 do 7.7.2019	kus	2,000	978,00	1 956,00
13	K 914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	128,000	1 290,00	165 120,00
14	K 914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	kus	128,000	159,00	20 352,00
15	K 914231	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	32,000	2 580,00	82 560,00
16	K 914233	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	kus	32,000	159,00	5 088,00
17	K 916141	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	5,000	17 000,00	85 000,00
18	K 916143	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	kus	5,000	2 180,00	10 900,00
19	K 916181	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	3,000	21 900,00	65 700,00
20	K 916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ	kus	3,000	544,00	1 632,00

21	K	916311	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	kus	6,000	1 980,00	11 880,00
22	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	kus	6,000	113,00	678,00
23	K	916341	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DOD A MONTÁŽ	kus	120,000	1 230,00	147 600,00
24	K	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ	kus	120,000	113,00	13 560,00
25	K	916379	VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEM 2dny*4ks)	kus/ den	8	1830	14 640,00



Protokol z předání staveniště „III/33310 SVĚMYSLICE, most ev.č. 33310-4“

A. Identifikační údaje

Název stavby: „III/33310 SVĚMYSLICE, most ev.č. 33310-4“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ 00066001
zastoupený Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem

Zástupce objednatele: Jan Boček
Tel.: e-mail:

Stavební dozor investora: IBH spol. s r.o.
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
IČ 47540966
Ing. Lubomír Bureš, jednatel

zástupce TDI: p. Burger Petr
tel.: e-mail:

Koordinátor BOZP: IBH spol. s r.o.
se sídlem: Poděbradova 3178, 272 01 Kladno
IČ 47540966
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Ondřej Patera
tel.: e-mail:

Zpracovatel DSP, PDPS, AD AF-CITYPLAN s.r.o.
Se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Zhotovitel stavby: Doprastav a.s., organizační složka Praha
Se sídlem: K Zahradnictví č.ev. 13, 182 00 Praha 8
IČ 492 81 429

Statutární zástupci: Mgr. Martin Tutka
Zástupci zhotovitele: Ing. Martin Nikmon
tel.: e-mail:

Termín provádění stavby: Zahájení prací – 15.11.2018
Předpokládané ukončení - do 6 měsíců dle SoD

B. Předmět předání staveniště

Předání staveniště bylo zahájeno dne 15.11.2018. Probíhají administrativní úkony, především projednávání dopravně inženýrských opatření (DIO), oznámení archeologům (Ústav archeologické památkové péče středních Čech), pasportizace objektů a komunikací dotčených stavbou a další. Vypracovává se realizační dokumentace stavby (RDS).

Dnešním dnem se předání staveniště dokončuje a zahajují se samotné stavební práce. Staveniště se předává dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle předaného harmonogramu.

Silnice III/33310 bude uzavřena na základě dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) vydaného odborem dopravy MÚ pro veškerý provoz (automobilový i pěší).

Zhotovitel je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavební práce dnem předáním staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 6 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být na základě smlouvy práce přerušeny a dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby: most ev.č. 33310-4, k.ú. Svěmyslice

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště

Zhotoviteli se předává:

- Stavební povolení čj. OD-106005/2017-VEVEM ze dne 15.3.2018
- Dokumentace - Dokumentace pro zadání stavby.

D. Vytyčení obvodu staveniště, základní vytyčovací síť

Vytyčení staveniště zajistí zhotovitel v souladu s PD.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržování hranic staveniště.

Zhotovitel zřídí pro vytyčení stavby geodetickou síť, kterou bude podobu výstavby udržovat ve funkčním stavu.

E. Příjezdy na staveniště a přepravní trasy

Budou projednány společně se zajištěním DIR a zaznamenány do SD.

F. Nakládání s pokácenými dřevinami.

Kácení dřevin (nálety) bude probíhat v souladu s platnými rozhodnutími a na základě uzavřených dohod s vlastníky dřevin.

Pokud vlastníci žádají předání dřevní hmoty, zhotovitel jim oznámí zahájení kácení a vyzve je k odklizení dřevní hmoty.

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí.

Přes most (v přesypávce) procházejí inženýrské sítě uvedené v dokumentaci stavby.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržování podmínek stanovených správcem sítí při pracích v blízkosti těchto vedení a jejich přeložkách, viz dokladová část a podmínky stavebního povolení. Vytyčení sítí je předmětem dodávky zhotovitele.

H. Různé

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování všech podmínek uvedených v předané dokladové části.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost respektovat na stavbě činnost koordinátora BOZP a zavazuje se dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných právních předpisů. Vzhledem k umístění stavby v centru obce vyzývá objednatel zhotovitele na provedení řádného oplocení staveniště a jeho udržování po celou dobu stavby tak, aby na stavbu neměli přístup nepovolané osoby.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost dodržovat na staveništi (pracovišti) právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a předpisy ochrany životního prostředí v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel provede pasport dotčených objektů a komunikací před zahájením stavby a předá tyto dokumentace objednateli prostřednictvím TDI.

Prostory pro zařízení staveniště nejsou určeny, zhotovitel může na základě smlouvy s majitelem pozemku umístit zařízení staveniště i mimo stavbu.

Zhotovitel zajistí osazení po 1ks informačních tabulí s označením investora, projektanta, zhotovitele, technického dozoru na viditelném místě, a to na silnici III/33310 na hranici stavby.

Závěr:

Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby „III/33310 SVĚMYSLICE, most ev.č. 33310-4“.

Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni 15.11.2018 a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky jeho užívání.

Ve Svěmyslici dne 15.11.2018

Předává:

Krajská správa silnic Středočeského kraje

Za KSUS: p.Zákostelský

p.Jan Boček

Za TDI: IBH spol. s r.o., p. Burger Petr

Přebírá zhotovitel stavby

Doprastav a.s., Ing. Miroslav Ritnošík

Ing. Lukáš Avenarius

IBH Poděbradova 3178
272 01 Kladno
spol. s r.o. IČ: 475 40 966

Doprastav
Doprastav, a.s.
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA PRAHA
K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
IČO: 49281429
-0214-

VÝZVA

V souladu s čl. III., odst. 3.1., Smlouvy o dílo č. 2419/00066001/2018 ze dne 12. 9. 2018. (dále jen SoD) a na základě dohody vyzývá Krajská správa a údržba silnic, zhotovitele společnost Doprastav, a.s., IČ: 31333320 se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, SK, k plnění předmětu díla SoD tj. zahájení realizace akce „III/33310 Svémyslice, most ev.č. 33310-4“.

15. 11. 2018

Mgr. Zdeněk ~~Dvořák~~ ^{MPA}

Ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

ZÁZNAM ZHOTOVITĚLE

15. 11. 2018

- O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

PRÁKOVNICE ALLE II/33310

SVĚTLNICE MOST Ev.č. 33310-4

ÚČASTNÍCI :

KŠÚS P. ZÁKOSTETSKÝ (zákostetský)

TDI IBH P. BÜRGER PETR

ZHOTOVITEL DPS a.s. : ing. HONVARIUS

ZÁZNAM ZHOTOVITĚLE

16. 11. 2018

Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÝCH

KLIMATICKÝCH PODMÍNEK BUDE

STAVBA II/33310 SVĚTLNICE MOST

Ev.č. 33310-4 ROZANSTAVĚNA

DO DOBRÝ PŘÍZNIVĚJŠÍHO

POČASÍ PRO STAVEBNÍ ČINNOST.

Denní záznamy stavby:

List č.

89182

Datum:

Počet prac: 2 TAP DPS

Počasí: Polooblačno 3°C - 8°C

18.3.2019

Prac. doba: 7^h = 16^h

Popis prac: Uzavření mostu

Ev.č. 33310-4

- Osazení dopravního značení
k uzavření mostu ve smyčce
obj. č. 50 190 DIO DOPRAVNÍ
INŽENÝRKA OPATŘENÍ

Počasí: polojasno 3°C - 9°C

18.3.2019

Počet prac: 2 TAP DPS + 1 R DPS

Stráž: Auto v ruce, freza

Popis prac:

ZÁZNAM ZHOTOVITELÉ

DNESNÍHO DNE PROBĚHLO

JEDNÁNÍ OHLEDNĚM OPĚTOVNÍHO

ZAHAJENÍ PRACÍ NA OBJEKTU

III/33310-4 SVENTSLICE MOST Ev.č.

33310-4 z důvodu vhodných

KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PRO

VYKONÁVÁNÍ STAV. PRACÍ ZA

ÚČASTI :

- OBJEDNATEL: - KSHS p. ZÁKLADATEL
- TDI IBH : p. Burger, Petr
 - TDI IBH KORDINATOR ŽOŽP: p. Fabra
 - DRS as.: ing. ANTONIUS LUKÁŠ
p. THARČ Daniel

Popis prací: Doprav unimobily pro THP

- Doprav oplocení staveniště
- Montáž oplocení staveniště
- Zaměření úseku k frézování vozovky
- Doprav Ofrézy na staveniště

Počasí: jasno 2,5°C - 9°C

20.3.2019

Prac. doba: 7^h - 17^h

Počet prac.: 2 THP DS, 2 HUBBA, JUBOCAR 3, 1 THP JUBOCAR, 1 Cetrý

Stroje a mechanismy: fréza IN 100 F, nákl. auto 2 ks, bagr doboant 1 v,

Záznamy fotografické

Zaplán TDI o povolení frézování asfaltového krytu vozovky dle projektu DS-001 Demolice mostu č.č. 333-0-4
Zaplán také o povolení demontáže drábků a svodidel.

HMG: „III/33310 SVĚMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce“

Měsíc	1. kv. 2011												2. kv. 2011													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Převzetí stavby																										
Přípravné práce (vytvoření ZS, mobilizace ...)																										
SO 001 Demolice stávajícího mostu (odstranění příkrovnic, demolice příkrovnic desky, anagrážování, demolice opěr a pilířů)																										
SO 010 - Dopravní opatření																										
SO 201 - Most ev.č. 33310-4 (podpěry + pažení, základové žebra, mostní prvky, vodovodní prvky, osazení rozvaděčů, oprávnění desky, železnice, římsy, základy, příkrovnicový žebra ...)																										
SO 401 Rozšíření VO na mostě, ev. č. 33310-4																										
Dokončovací práce (příprava na předání stavby, odstranění ZS ...)																										
Předání stavby																										

Poznámka: V HMG nejsou zahrnuty přípravné pracovníky na účelu kategorie stavebních prací, které jsou součástí stavebního rozpočtu (např. mobilizace).

Aktualizovaný MNG: " M/33310 Světovyzice, Most ev.č. 33310 - 4 - Stavební práce" po ZTP

Roč		ZTP	1/2 roku - 6 nedělí																											
Týden			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
1. Převodní staveniště																														
2. Připravné práce (výhledování ZS, mobiliz.)																														
3 SO 001 Demolice vdrážičku mostu (odstranění příslušenství, slavnice zapřehující desky, stěnové nosníky, šroubové spoje a příslu.)																														
4 SO 019 Dopravní opatření	15.11. -	16.11.2016 - 18.3.2019																												
5 SO 201 Most ev.č. L33310-4 (mikropilový želez. sítí beton. nos. včetně prvků, vodotěsné prvky (sazení rohovců), zahradění deska, šroubová, římsy, žebra, vztlaková, příslušenství, izolace) úpravy	16.11.2016																													
6 SO 401 Rozšíření VČ na mostě, ev.č. 33310-4																														
7 Dobačování práce (příprava na převodní stavení, odstranění ZS ...)																														
8 Převodní stavení																														

Zahájení stavby: 15.11.2016

Převodní stavení - nepřetržitá 24hodinová resp. denní období: 16.11.2016 do 18.3.2019

Doplňkové zahájení stavby* 16.3.2019

Dočasnění stavby včetně ZTP: 17.3.2019

Za zpracovatele: Ing. Miroslav Šlechta

Za objednatele: TDI Petr Burger

Aktualizovaný NMG: " IR/22110 Svěrayska, Most ev.č. 33310 - G - Stavěbní práce" po ZTP a po ZBV 1

Kód	Typ	ZTP	1/2 roba - 6 mých																																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
1	1. Přenosná zařízení																																				
2	2. Přívodní práce (včetně řízení ZS, měřičů a)																																				
3	3.30.001 Demolice stávků, řízení stavby (včetně řízení příslušných, demolice vpravených dobytí, rozestavění nových, demolice opěr a pilířů)																																				
4	4.30.019 Opravné opatření	15.11. - 16.11.2018																																			
5	5.30.201 Montáž ev.č. 12210-4 (včetně příslušných, odšedlování hru, včetně prvků, vodorovné prvky (včetně montáže), vpravení (stěna, balkon, řízení, řízení, vodorovné, příslušné, řízení)	16.11.2018 - 18.3.2019																																			
6	6.30.401 Řešení VO na mostě, ev.č. 33310-4																																				
7	7. Dokončení práce (včetně řízení stavby, odšedlování ZS ...)																																				
8	8. Přidání stavby																																				

Zahájení stavby: 15.11.2018

Přerušení stavby - nepřímé klimatické resp. zimní období 15.11.2018 do 18.3.2019

Opětovné zahájení stavby 18.3.2019

Dokončení stavby včetně ZTP: 17.9.2019

Z důvodu ZBV 1 prodloužení výstavby o 44 dní

Dokončení stavby včetně ZTP a ZBV 1: 31.10.2019

Zhotovitel: Ing. Miroslav Řitný

Za objednatele: VO: Popt. Burgr

Adresa:

KSÚS Středočeský kraj
Jan Zakostelský
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis číslo/ze dne

Naše číslo

Vyřizuje/

Ing. Řitnošík Miroslav

Praha

25.4.2019

Věc: Oznámení změn během výstavby na akci: III/33310 Svémyslice, Most ev.č.33310-4

Vážený obchodní partner,

tímto si Vás dovoluujeme informovat o nepředvídaných fyzických podmínkách vzniklých na akci: III/33310 Svémyslice, Most ev.č.33310-4 v průběhu realizace stavby, vedoucích k nutným změnám níže uvedeným

1, DIO

Skutečný fyzický stav demolovaného mostu neumožňoval provedení bouracích prací dle PDPS. Proti původní částečné a plné uzávěry bylo nutné provést plné uzávěry. Na základě požadavku třetí strany, k tomu oprávněné, v průběhu realizace daného předmětu díla, byli položeny dočasné betonové svodidla, co také nebylo zohledněno v PDPS. Tyto skutečnosti vedly ke změně DIO - vzniku změny během výstavby, dále jen „ZBV“. Předpokládané náklady činí 1,5 mil. Kč bez DPH

2, Trvalé záporové pažení

Po zbourání pilířů mostu bylo zjištěno, že původní základ mostní konstrukce zasahuje do tělesa stávající dálnice D10 a tedy pokračování v realizaci stavebních prací dle PDPS není možné. Navrhli jsme provedení trvalého záporového pažení, které by bylo realizované přes stávající železobetonový základ. Tento návrh byl projednán se zástupci KSUS, AD, TDS a projektantem

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon
+420 286 890 541

Fax
+420 286 890 628

Internet
www.doprastav.sk
sekretariat.os@doprastav.cz
ID datové schránky: 2udzke9

IČO: 492 81 429
DIČ: CZ49281429

Doprastav

Doprastav, a.s.
organizační složka Praha
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8

RDS. Tyto skutečnosti vedou také ke vzniku „ZBV“. Předpokládané náklady činí 1,3 mil. Kč bez DPH.

Jedná se o změny z nepředvídaných důvodů, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Na základě výše popsaných skutečností Vás žádáme o Vaše vyjádření v této věci, aby bylo možné bezodkladně uvedené práce zahájit.

Ing. Řitnošík Miroslav
Vedoucí výrobního oddělení

Doprastav



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Adresa:

Doprastav. a.s.
Organizační složka Praha
K Zahradnictví 13
182 00 Praha 8

**Věc: reakce na oznámení změn během výstavby na akci: III/33310 Svémyslice,
most ev.č. 33310-4**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce, zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti mostu ev.č. 33310-4 Svémyslice a zároveň investor akce „III/33310 Svémyslice, most ev.č. 33310-4“ Vám v návaznosti na Vaše oznámení změn během výstavby ze dne 25.4.2019 sděluje, že souhlasíme s předloženým návrhem technického řešení a souhlasíme s pokračováním prací dle návrhu.


Mgr. Zdeněk Dvůřák, MPA

Ředitel krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p.o.

Adresa:

KSÚS Středočeský kraj
Jan Zakostelský
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

Váš dopis číslo/ze dne

Naše číslo

Vyřizuje/☎

Ing. Řitnošík Miroslav

Praha

30.8.2019

Věc: Žádost o prodloužení doby výstavby na akci: III/33310 Svémyslice, Most ev.č.33310-4

Vážený obchodní partner,

Na základě nepříznivých klimatických a nepředvídaných fyzických podmínek vzniklých na akci: III/33310 Svémyslice, Most ev.č.33310-4 v průběhu realizace stavby, které jste schválili dne 6.5.2019 dopisem: „ reakce na oznámení ZBV na akci: III/33310 Svémyslice, most ev.č. 33310 – 4 me, Vás žádáme o prodloužení doby výstavby o dobu nezbytně nutnou k dokončení předmětu díla.

Dle článku 4, bod č.4.1 bylo dokončení díla stanoveno na dobu do 6 – ti měsíců od předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště jsme převzali dne 15.11.2018. Dílo mělo být dokončeno dne 15.5.2019.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly práce zastaveny dne 16.11.2018 a byly opětovně zahájeny dne 18.3.2019. Termín pro dokončení výstavby byl tímto posunut o 6 měsíců bez 1 dne a tedy do 17.9.2019.

Na základě vzniklých nepředvídaných podmínek, nebylo možné pokračovat v pracích dle schválené PDPS, nové technické řešení bylo Vaší stranou schváleno dne 6.5.2019. Kromě finančního nárustu, přineslo také nutnost prodloužení doby výstavby o 44 dnů. Termín pro dokončení díla je do 31.10.2019.

V důsledku výše popsaných skutečností Vás žádáme o Vaše vyjádření v této věci, / /

Ing. Řitnošík Miroslav
Vedoucí výrobního oddělení

CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008

Telefon
+420 286 890 541

Fax
+420 286 890 528

Internet
www.doprastav.ak
sekretariat.os@doprastav.cz
ID datové schránky: 2udzke9

IČO: 492 81 429
DIČ: CZ49281429



Vyjádření AD k ZBV I

Vyjádření AD ke změně oproti PDPS – Změna způsobu demolice, pažení základu pilíře, počtu nosníků hlavního pole, konstrukce krajních polí a prodloužení doby výstavby

Zhotovitel navrhnul změnu způsobu provedení pažení výkopu u pilířů. V době po odevzdání a schválení PDPS (11/2017) do zahájení výstavby mostu proběhla na dálnici D10 v úseku dotčeného nadjezdu její rekonstrukce, při které byla výrazně rozšířena zpevněná krajnice a byla na ni osazena betonová svodidla. V PDPS bylo navrženo odstranění tehdejšího stávajícího ocelového svodidla dálnice a v jeho místech osazení záporového pažení vně stávajícího základu pilíře. Po proběhlé rekonstrukci dálnice však nebylo možné jakkoliv zasáhnout do nové zpevněné krajnice, proto bylo rozhodnuto o posunutí pažení za kraj zpevněné krajnice o více než 1 m směrem k základu, čímž došlo k půdorysné kolizi pažení a stávajícího základu pilíře. Kromě vrtů pro pažení z PDPS bylo tedy nutné navíc provést jádrové vrtání skrz zasahující základ pilíře, řezání betonu základu, trvalé pažení a stříkaný beton.

Změna konstrukce krajních polí spočívá v nahrazení monolitických rámu za předpjaté prefabrikované nosníky se spřahující deskou. Nosníky jsou zmonolitněny do rámu beze změny statického působení oproti monolitickému rámu. Aby bylo možné osadit nosníky, bylo nutné nahradit stykování hlavní nosné výztuže v rámových rozích na pilířích navržené v PDPS za šroubovací spojky. Použití prefabrikovaných nosníků v krajních polích bylo navrženo z důvodu urychlení výstavby a ztížených podmínek pro zakládání dočasné skruže. Urychlení výstavby bylo nutné z důvodu současných dopravních omezení na D10, která nesouvisí s touto stavbou.

Změna počtu nosníků v hlavním poli spočívá ve snížení z 5 kusů na 4 kusy. Tato změna vyšla z konstrukčního uspořádání konkrétního typu přepjatých prefabrikovaných nosníků. Z této změny vyplývá snížení počtu elastomerových ložisek z 10 na 8 kusů.

Další změna spočívá v prodloužení doby výstavby o 44 dní. Důvodem pro prodloužení doby výstavby byly nepříznivé klimatické podmínky (Předání staveniště 15.11.2018, práce přerušeny 16.11.2018, opětovné zahájení 18.3. 2019) a zvýšená časová náročnost provádění pažení v místě stávajícího základu pilíře (vrtání skrz základ, odřezávání základu) bylo navrženo prodloužení doby výstavby o 44 dní.

Autorský dozor nemá proti navrženým změnám žádné námítky.

Uvedené změny vznikly z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. V průběhu zpracování PDPS nebyly tyto důvody projektantovi PDPS známy. Realizace těchto prací je nezbytná pro provedení výstavby mostu v kvalitě požadované zadávací dokumentací.



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Praha, 4. září 2019

Ing. Tomáš Kubín
AF-Cityplan

V Kladně dne: 30.srpna 2019

Vyřizuje: P. Burger

KSÚS Středočeský kraj
Jan Zákostelecký
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5**Věc: III/33310 SVĚMYSLICE, most ev.č. 33310-4****Vyjádření TDI - prodloužení doby výstavby**

Jedná se o prodloužení Doby výstavby o 44 dní způsobené:

1) nepříznivými klimatickými podmínkami, respektive zimním obdobím, kdy bylo předáno staveniště 15.11.2018 a práce přerušeny 16.11.2018. Opětovné zahájení prací 18.3.2019.
(umožňuje to SOD čl.4, odst.: 4.1)

2)

a. Při odhalování základu piliře P2 strana Zeleneč bylo zjištěno, že umístění a výška základu neodpovídá ZDS – základ zasahuje pod nově zrekonstruované dálniční těleso.

Jako technické řešení bylo osazení zápor do jádrových výtů těsně za bet. deskou. Líc záporového pažení byl použit jako ztracené bednění pro základ piliřů. Mezi základ a zápor byla vložena dilatační a separační vrstva. Toto řešení dodržovalo půdorysné umístění a rozměry základu piliře.

b. Dále byla odhalena betonová roura umístěna na základě piliře (P2). Tato betonová roura je zakreslena ve výkresu původního stavu bez přesného umístění

Roura byla odstraněna a obnovena funkce odvodňovacích příkopů.

c. Bylo zjištěno, že navržená pozice hlubinného založení opěr (mikropiloty) koliduje s původní pozicí vrtaných pilot (v PD deklerované ražené piloty) založení původního mostu.

Byla upravena pozice a směr vrtání mikropilot, respektující stávající stav.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti, které dodavatel nemohl předvídat a ani je nezavinil, technický dozor objednatele s předloženou žádostí o prodloužení doby výstavby o 44 dní s termínem dokončení stavby k 31.říjnu 2019 souhlasí, a považuje ji za oprávněnou.

Za IBH s.r.o.

Petr Burger

„III/33310 SVĚMYSLICE, most ev.č. 33310-4“

konaného dne 16.dubna 2019

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

- dokončení demolice 1+3 mostního pole včetně odvážení sutě a bet. výztuže
- demontáž ocelových nosníků
- demolice opěr (částečná uzavírka D10 – 6.4. 6.00-19.00, 7.4. 6.00-12.00 v režimu 1+1)
- pokračování provoz na D10 v režimu 2+2 („odstavný“ pruh je předmětem záboru stavby, respektive ploch zařízení staveniště do doby dokončení výstavby mostu)
- příprava na montáž záporového pažení (základy pilířů) a zahájení vrtání mikropilot (založení základů opěr)

Práce probíhají dle schváleného HMG.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací**Není možné pokračovat v plánovaných pracích dle HMG, protože byly zjištěny následující skutečnosti:**

1. Při odhalování základu pilíře P2 strana Zeleneč bylo zjištěno, že umístění a výška základu neodpovídá ZDS – základ zasahuje pod nově zrekonstruované dálniční těleso.
2. Dále byla odhalena betonová roura umístěna na základě výše uvedeného pilíře. Tato betonová roura je zakreslena ve výkresu původního stavu bez přesného umístění.
3. Bylo zjištěno, že navržená pozice hlubinného založení opěr (mikropiloty) koliduje s původní pozicí vrtaných pilot (v PD deklarované ražené piloty ..) založení původního mostu.

Ad 1. Jako technické řešení je v návrhu osazení zápor do jádrových výrtů těsně za bet.deskou. Líc záporového pažení bude použit jako ztracené bednění pro základ pilířů. Mezi základ a zápor by měla být vložena dilatační a separační vrstva. Toto řešení předpokládá, že bude dodrženo půdorysné umístění a rozměry základu pilíře.

Tento návrh řešení je nyní zpracováván jak projekčně, tak vyčíslení dopadu na rozpočet a HMG stavby.

Ad 2. Mělo by jednat o zatrubnění odvodňovacího příkopu dálnice v úseku pod mostem. Roura bude odstraněna a v rámci rekonstrukce bude obnovena funkce odvodňovacích příkopů.

Bude upřesněno v RDS i pro druhý pilíř. (zde však není příkop pod mostem zatrubněn.)

Ad 3. V rámci RDS bude upravena pozice a směr vrtání mikropilot, respektující stávající stav.

Zhotovitel zpracuje v tomto týdnu cenovou kalkulaci všech zjištěných změn k projednání a případnému odsouhlasení objednateli stavby.

C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby viz bod „B“

D. Kontrola úkolů z minulých KD

1. zajištění informačních tabulí o stavbě dle vzoru KSUS včetně umístění úkol trvá
2. dodržování podmínek vydaných rozhodnutí o DIO průběžně plněno

E. Různé

Následně bude zpracován i vliv veškerých změn na HMG stavby, respektive termínu dokončení stavby.

Příští KD č. 3 se bude konat dne **30.4.2019 (úterý) v 10.00 hod** na místě stavby.

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Petr Burger, TDI

Prezenční listina
Kontrolní den č. 2 – 16.4.2019
„III/33310 SVÉMYSLICE, most ev.č. 33310-4“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<i>Objednatel</i> KSÚS SK	Jan Boček			
	Jan Zákostelský			
	ALES ČERNÁK			
<i>Zhotovitel</i> Doprastav a.s.	Ing. Lukáš Avenárius			
	Ing. Miroslav Řitnošík			
	Pavol Holka			
	Daniel Turac			
	TURBA			
<i>TD</i> IBH spol. s r.o.	Ing. Lubomír Bureš			
	Petr Burger			
	Ing. Ondřej Patera			
<i>GP</i> AF-CITYPLAN s.r.o.	Ing. Tomáš Kubín			
<i>Další účastníci</i>	Jiří Kenda			
	Ing. Emil Veverka			
	M. Husinec			



ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto:

Na základě žádosti společnosti Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, zastoupené společností 3K značky s.r.o., IČO 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany (dále jen „žadatel“), podané dne 26. 2. 2019, se

- I. p o v o l u j e** částečná a úplná uzavírka dálnice D10 v souvislosti s realizací stavby „III/33310 Svěmyslice, most ev. č. 33310-4“, v rozsahu:
- a) **pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice v km 6,104–6,400 vpravo a km 6,498–6,100 vlevo; 23. 3. 2019, 13:00–20:00 hod.** (přípravné práce); provoz bude veden v režimu 1/1,
 - b) **pravý a levý pás dálnice mezi MÚK Radonice (EXIT 3) a MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10); 23. 3. 2019, 20:00 hod.–24. 3. 2019, 10:00 hod.** (bourací práce na nadjezdu ev. č. D10-011B); provoz bude veden po objízdné trase,
 - c) **pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice v km 6,104–6,400 vpravo a km 6,498–6,100 vlevo; 24. 3. 2019, 10:00–16:00 hod.** (dokončovací práce); provoz bude veden v režimu 1/1,
 - d) **pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice v km 6,104–6,400 vpravo a km 6,398–6,220 vlevo; 6. 4. 2019, 13:00–20:00 hod.** (přípravné práce); provoz bude veden v režimu 1/1,
 - e) **pravý a levý pás dálnice mezi MÚK Radonice (EXIT 3) a MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10); 6. 4. 2019, 20:00 hod.–7. 4. 2019, 10:00 hod.** (bourací práce na nadjezdu ev. č. D10-011B); provoz bude veden po objízdné trase,
 - f) **pravý jízdní pruh a zpevněná krajnice v km 6,104–6,400 vpravo a km 6,398–6,220 vlevo; 7. 4. 2019, 10:00–16:00 hod. vlevo a 10:00–14:00 hod. vpravo** (dokončovací práce); provoz bude veden v režimu 1/1 nebo 2/1,
 - g) **zpevněná krajnice v km 6,204–6,332 vpravo a km 6,398–6,270 vlevo; 7. 4.–7. 7. 2019** (etapa 1), provoz bude veden v režimu 2/2,
- II. n a ř i z u j e** objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I výroku tohoto rozhodnutí s následujícími trasami:
- a) **za uzavřený pravý a levý pás dálnice mezi MÚK Radonice (EXIT 3) a MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10) – všechna vozidla (obousměrně): MÚK Radonice (D10, EXIT 3 vč. místní komunikace v ul. Ve Žlíbku, Praha) – dálnice D10 (směr Praha) – MÚK Satalice**



(D10, EXIT 1) – dálnice D0 (směr D1) – MÚK Běchovice (D0, EXIT 63 vč. místní komunikace v ul. Českobrodská, Praha) – dálnice D0 (směr D11) – MÚK Horní Počernice (D0, EXIT 60) – dálnice D11 (směr Hradec Králové) – MÚK Jirny (D11, EXIT 8) – sil. III/6111 – sil. II/611 – sil. II/101 (Zeleneč-Mstětice, Zápy) – MÚK Brandýs nad Labem (D10, EXIT 10).

- b) za uzavřený pravý a levý pás dálnice mezi MÚK Radonice (EXIT 3) a MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10) – pouze 6. 4. 2019, 20:00 hod.–7. 4. 2019, 10:00 hod. – vozidla do 3,5 t (směr Praha): MÚK Brandýs nad Labem (D10, EXIT 10) – sil. II/101 (Zápy, Zeleneč-Mstětice) – silnice II/611 (směr Praha – Horní Počernice) a dále dle místní úpravy provozu.

Stanovené podmínky:

1. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).
2. Dopravní značení uzavírky a objížďky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaných:
 - a) Ministerstvem dopravy pod č. j. 58/2019-120-RD/4 dne 18. 3. 2019,
 - b) Magistrátem hl. m. Prahy pod č. j. MHMP-501557/2019/O4/Šv dne 14. 3. 2019,
 - c) Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pod č. j. MÚBNLSB-OD-24534/2019-KENJI dne 11. 3. 2019,
 - d) Úřadem městské části Praha 20 pod č. j. MCP20 005126/2019/OŽPD/DJe dne 15. 3. 2019,
 přičemž budou dodrženy v nich stanovené podmínky.
3. Za organizování a zabezpečení akce je odpovědnou osobou:
 - za zhotovení prováděných prací: *Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika; kontaktní osoba: Lukáš Avenárius, tel. 725 414 801,*
 - za dopravní značení: *3K značky s.r.o., IČO 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany; kontaktní osoba: Ing. Jan Vaněk, tel. 777 348 134.*
4. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto uzavírkou se budou po dálnici pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou.
5. Přesný čas zahájení a ukončení uzavírky oznámí žadatel Ministerstvu dopravy (uzavirky@mcdcr.cz) a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, tel. 596 663 550-3 (ndic@rsd.cz).
6. Doba uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace. Termín ukončení uzavírky je závazný.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel předložil dne 26. 2. 2019 prostřednictvím zmocněného zástupce žádost o povolení částečné a úplné uzavírky dálnice D10 z důvodu realizace stavby „III/33310 Svěmyslice, most ev. č. 33310-4“. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Podle § 24 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona o pozemních komunikacích byla uzavírka projednána s majetkovým správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dále správci pozemních komunikací, na kterých byla nařízena objížďka, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., obcemi, na jejichž zastavěném území byla

nařízena objížďka, hl. m. Prahou, městysem Zápý a obcemi Zeleneč a Jirny, a Policií ČR, jakožto dotčeným orgánem. Přečhodná úprava provozu na dálnici D10 byla stanovena opatřením obecné povahy č. j. 58/2019-120-RD/4 dne 18. 3. 2019.

Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady a dospělo k závěru, že požadovanou uzavírku dálnice D10 lze provést ve výše uvedeném rozsahu a době trvání při splnění stanovených podmínek, aniž by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá podání rozkladu odkladný účinek.

V Praze 22. března 2019

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací

Rozdělovník

Účastníci řízení (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):

- Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
obdrží prostřednictvím: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Rásnovka 8, 110 00 Praha 1
- městys Zápý, Zápý č. p. 71, 250 01 Zápý
- obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
- obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč
- hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

Dotčené orgány (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):

- Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1304, 156 00 Praha 5

Na vědomí (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):

- Ministerstvo vnitra, OBP
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
- Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
- Ministerstvo dopravy, O120 – nadměrná přeprava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – správce mýtného systému

Ing. Václav Krumphanzl

Ministerstvo dopravy ČR

Elektronicky podepsáno: 22.03.2019 23:01:56

SERIALNUMBER=P543716, G=Václav, SN=Krumphanzl, CN=Ing.

Václav Krumphanzl, OU=21464, O=Ministerstvo dopravy [IČ
66003008], OID.2.5.4.97=NTRCZ-66003008, C=CZ



ROZHODNUTÍ

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto:

Na základě žádosti společnosti Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika (dále jen „žadatel“), zastoupené společností 3K značky s.r.o., IČO 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, podané dne 27. 6. 2019, se

I. p o v o l u j e částečná a úplná uzavírka dálnice D10 v souvislosti se stavební akcí „III/33310 – Svémýslice – most ev. č. 33310-4“, v rozsahu:

- a) **část pravého a levého pásu dálnice** (realizace přechodné úpravy provozu vč. přípravných prací) – km 6,160–6,450 vpravo a km 6,575–6,250 vlevo; 27. 7. 2019, 13:00–21:00 hod.; provoz bude veden v režimu I/I,
- b) **úplná uzavírka dálnice v km 3,566–9,535; 27. 7. 2019, 21:00 hod.–28. 7. 2019, 06:00 hod.** (osazování nosné konstrukce mostu ev. č. 33310-4); provoz bude veden po objízděné trase,
- c) **část pravého a levého pásu dálnice** (demontáž přechodné úpravy provozu vč. dokončovacích prací) – km 6,160–6,450 vpravo a km 6,575–6,250 vlevo; 28. 7. 2019, 06:00–12:00 hod.; provoz bude veden v režimu I/I.

II. n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I písm. b) výroku tohoto rozhodnutí, s následujícími trasami:

- a) **za uzavřený levý pás dálnice (pro vozidla do 3,5 t):** MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10 vč. silnice II/101) – silnice II/101 (Zápy, Zeleneč-Mstětice, Jirny) – silnice II/611 (Jirny, Praha-Horní Počernice) – místní komunikace v ul. Ve Žlíbku, Praha – MÚK Radonice (EXIT 3),
- b) **za uzavřený levý pás dálnice (pro vozidla nad 3,5 t):** MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10 vč. silnic II/101) – silnice II/101 (Zápy, Zeleneč-Mstětice, Jirny) – silnice II/611 (Jirny) – silnice III/6111 – MÚK Jirny (D11, EXIT 8) – dálnice D11 (směr Praha) – MÚK Horní Počernice (D11, EXIT 1) a dále dle místní/přechodné úpravy provozu,
- c) **za uzavřený pravý pás dálnice:** MÚK Radonice (EXIT 3) – dálnice D10 (směr Praha) – MÚK Satalice (EXIT 1) – dálnice D0 (směr dálnice D11) – MÚK Horní Počernice (D0, EXIT 60) – dálnice D11 (směr Hradec Králové) – MÚK Jirny (D11, EXIT 8) – silnice III/6111 – silnice II/611 (Jirny) – silnice II/101 (Jirny, Zeleneč-Mstětice, Zápy) – MÚK Brandýs nad Labem (EXIT 10).



Stanovené podmínky:

1. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).
2. Dopravní značení uzavírky a objížd'ky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaných:
 - a) Ministerstvem dopravy pod č. j. 205/2019-120-RD/4 dne 12. 7. 2019,
 - b) Magistrátem hlavního města Prahy pod č. j. MHMP-1441232/2019/O4/Šv dne 17. 7. 2019,
 - c) Úřadem městské části Praha 20 pod č. j. MCP20 012228/2019 ze dne 12. 7. 2019,
 - d) Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav pod č. j. MÚBNI.SB-OD-64757/2019-KENJI ze dne 4. 7. 2019,
 přičemž budou dodrženy v nich stanovené podmínky.
4. Za dodržení dopravně bezpečnostních opatření, organizaci a zabezpečení prací spojených s uzavírkou a dodržení podmínek rozhodnutí jsou odpovědné osoby:
 - *za zhotovení prováděných prací: Doprastav, a.s., IČO 31333320, se sídlem Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika; kontaktní osoba: Lukáš Avenárius, tel.*
 - *za dopravní značení: 3K značky s.r.o., IČO 25056271, se sídlem Jiráskova 1519, 251 01 Říčany; kontaktní osoba: Ing. Jan Vaněk, tel.*
5. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto uzavírkou se budou po dálnici pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou.
6. Přesný čas zahájení a ukončení každé uzavírky oznámí žadatel Ministerstvu dopravy (*uzavirky@mcdcr.cz*) a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, tel. 596 663 550-3 (*ndic@rsd.cz*).
7. Doba uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace. Termín ukončení uzavírky je závazný.

Odůvodnění

Žadatel předložil prostřednictvím zmocněného zástupce dne 27. 6. 2019 zdejšímu úřadu žádost o povolení částečné a úplné uzavírky dálnice D10 z důvodu realizace stavební akce „III/33310 Svěmyslice – most ev. č. 33310-4“. Výše uvedeným dnem bylo ve věci zahájeno řízení.

Podle § 24 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona o pozemních komunikacích byla uzavírka projednána s majetkovým správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), dále správci pozemních komunikací, na kterých byla nařízena objížd'ka, ŘSD ČR, Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, obcemi, na jejichž zastavěném území byla nařízena objížd'ka, hlavním městem Prahou, městysem Zápy a obcemi Zeleneč a Jirny a Policií ČR, jakožto dotčeným orgánem. Přechodná úprava provozu na dálnici D10 byla stanovena opatřením obecné povahy č. j. 205/2019-120-RD/4 dne 12. 7. 2019.

Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady a dospělo k závěru, že požadovanou částečnou a úplnou uzavírku dálnice D10 lze provést ve výše uvedeném rozsahu a době trvání při splnění stanovených podmínek, aniž by byla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva dopravy do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá podání rozkladu odkladný účinek.

V Praze 24. července 2019

- otisk úředního razítka -

Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací

Rozdělovník

Účastníci řízení (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):

- Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
obdrží prostřednictvím: 3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Rásnovka 8, 110 00 Praha 1
- městys Zápy, Zápy č. p. 71, 250 01 Zápy
- obec Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny
- obec Zeleneč, Kasalova 467, 250 91 Zeleneč
- hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 (MHMP – PKD)

Dotčený orgán (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, 156 64 Praha 5
- Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4

Na vědomí (§ 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích):

- Ministerstvo vnitra, OBP
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
- Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje
- Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy
- Ministerstvo dopravy, O120 – nadměrná přeprava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – správce mýtného systému

Ing. Václav Krumphanzl

Ministerstvo dopravy ČR

Elektronicky podepsáno: 24.07.2019 19:21:38

SERIALNUMBER=P543716, G=Václav, SN=Krumphanzl, CN=Ing. Václav Krumphanzl, OU=21464, O=Ministerstvo dopravy [IČ 66003008], DID.2.5.4.97=NTRCZ-66003008, C=CZ

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2.

Evropský číslo a název stavby		ZMĚNA SOUPISU PRÁCI (SOPPS)										
100333103vémyslce, most ev.č.33310-4 - stavební práce		10031										
Číslo a název SOPPS: SO 100 - DNO - Dopravní inženýrská opatření		Skupina Změn: 3										
Číslo a název rozpočtu: SO 100 - DNO - Dopravní inženýrská opatření												
Por. číslo	Kód položky	Název položky	Množství ve Změně	Množství ve Změně	Množství rozpočtu	Cena za Kč	Cena v Kč ve Změně	Změny objemové v Kč	Změny měnové v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	10420	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	124	124	124	128,000	15,872	0,00	0,00	15,872,00	0,00	100,00
2	10420	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	123	123	123	1,731,900	7,36	0,00	0,00	7,36,00	0,00	100,00
3	10420	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	98	98	98	40,000	40,00	0,00	0,00	40,00,00	0,00	100,00
4	10420	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	26	26	26	264,000	10,154	0,00	0,00	10,154,00	0,00	100,00
5	10420	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	89	89	89	81,700	11,00	0,00	0,00	11,00,00	0,00	100,00
6	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	7	7	7	0,000	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00,00	0,00	100,00
7	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	6	6	6	0,000	1,500,00	0,00	0,00	1,500,00,00	0,00	100,00
8	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	24	24	24	70,500	1,070,00	0,00	0,00	1,070,00,00	0,00	100,00
9	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	20	20	20	35,000	1,700,00	0,00	0,00	1,700,00,00	0,00	100,00
10	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	2	2	2	2,000	18,000,00	0,00	0,00	18,000,00,00	0,00	100,00
11	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	2,000	2,000,00	0,00	0,00	2,000,00,00	0,00	100,00
12	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	18	18	18	1,500,00	1,500,00,00	0,00	0,00	1,500,00,00,00	0,00	100,00
13	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	12	12	12	1,000,00	1,000,00,00	0,00	0,00	1,000,00,00,00	0,00	100,00
14	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	30	30	30	10,000	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00,00	0,00	100,00
15	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	30	30	30	10,000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00,00	0,00	100,00
16	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	17	17	17	1,000,00	1,000,00,00	0,00	0,00	1,000,00,00,00	0,00	100,00
17	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	17	17	17	1,000,00	1,000,00,00	0,00	0,00	1,000,00,00,00	0,00	100,00
18	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	2	2	2	1,000	11,000,00	0,00	0,00	11,000,00,00	0,00	100,00
19	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	2,000	6,000,00	0,00	0,00	6,000,00,00	0,00	100,00
20	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	6,000	112,50	0,00	0,00	112,50,00	0,00	100,00
21	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	0,000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00,00	0,00	100,00
22	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	6,000	112,50	0,00	0,00	112,50,00	0,00	100,00
23	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	120	120	120	1,000,00	1,000,00,00	0,00	0,00	1,000,00,00,00	0,00	100,00
24	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	120	120	120	1,000,00	1,000,00,00	0,00	0,00	1,000,00,00,00	0,00	100,00
25	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	0,000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00,00	0,00	100,00
26	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	0,000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00,00	0,00	100,00
27	10421	DOPRAVNÍ PRÁCE VE VEŘEJNÉM PROSTORU VE ZMĚNĚ - od 17.9.2018 do 31.10.2018 od 1 do 1. změny	5	5	5	0,000	1,000,00	0,00	0,00	1,000,00,00	0,00	100,00

Odpovědný zástupce Objednatelů a odpovědný zástupce Zhotovitelé odsouhlasují sčítání měrných položek a nových položek, včetně jejich výměr, vyřizujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečnost provedení prací a celkovou změnu.

Za Zhotovitele: Ing. Miroslav Píňoň
 Datum:
 Podpis:

Za Objednatel: Petr Burger
 Datum:
 Podpis:

Za Objednatel: Jan Zakostelný
 Datum:
 Podpis:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
Číslo smlouvy Objednatele: 2317/00066001/2018

(dále jen „Objednatel“)
na straně jedné

a

„Společnost DD Praha“

vedoucí společník:

Doprastav, a.s.

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31333320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206

Zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka č.518/B
jejímž jménem jedná: Mgr. Roman Guniš, člen představenstva
Ing. Peter Milan, člen představenstva

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod
označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 182 00
IČO: 49281429
DIČ: CZ49281429
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 8328
jejímž jménem jedná: Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha
Číslo smlouvy Zhotovitele: 3/0000/DDO/18
(dále jen „vedoucí společník“)

společník:

Doprastav CZ, s.r.o.

se sídlem: K zahradnictví č.ev. 13, Praha 8, 180 00
IČO: 055 61 027
DIČ: CZ05561027
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 265888
jejímž jménem jedná: Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti
Číslo smlouvy Zhotovitele: 121/0000/DDO/18
(dále jen „společník“)
(společně též jako „společníci“)

(dále jen „Zhotovitel“)
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „III/33310 SVÉMYSLICE, MOST EV.Č. 33310-4 - Stavební práce“ (dále jen „Dílo“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. Na základě níže uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek:
 - a) Při odhalování základu pilíře P2 strana Zeleneč bylo zjištěno, že umístění a výška základu neodpovídá ZDS – základ zasahuje pod nově zrekonstruované dálniční těleso. Jako technické řešení bylo osazení zápor do jádrových vývrtů těsně za bet. deskou. Líc záporového pažení byl použit jako ztracené bednění pro základ pilířů. Mezi základ a zápor byla vložena dilatační a separační vrstva. Toto řešení dodržovalo půdorysné umístění a rozměry základu pilíře.
 - b) Dále byla odhalena betonová roura umístěna na základě pilíře (P2). Tato betonová roura je zakreslena ve výkresu původního stavu bez přesného umístění. Roura byla odstraněna a obnovena funkce odvodňovacích příkopů.
 - c) Bylo zjištěno, že navržená pozice hlubinného založení opěr (mikropiloty) koliduje s původní pozicí vrtaných pilot (v PD deklarované ražené piloty) založení původního mostu. Byla upravena pozice a směr vrtání mikropilot respektující stávající stav.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem čl. 6.6. písm. d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 6.6. písm. d) Smlouvy dohodly na prodloužení plnění Díla a to do 31.10.2019.
2. Čl. 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následujícím způsobem:

Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31. 10. 2019.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nový Časový plán výstavby – časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne 17. 09. 2019
Objednatel:

V Praze dne 17. 09. 2019
Zhotovitel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Doprastav, a.s.
Mgr. Martin Tutka, vedoucí OS Praha, na základě plné
moci

Mgr. Roman Guniš, člen představenstva

Ing. Peter Milan, člen představenstva

Doprastav CZ, s.r.o.
Mgr. Martin Tutka, jednatel společnosti

