

Finanční plnění - Kladno II/118 - rekonstrukce silnice:

V/2020	3 000 000,- Kč
VI/2020	2 000 000,- Kč
VII/2020	2 500 000,- Kč
VIII/2020	2 500 000,- Kč
IX/2020	3 000 000,- Kč

V Obrnicích dne 4.5.2020



Fůs Václav



Harmonogram stavby "II/118 Kladno - Středočeský kraj"

Rok			2020																																																	
Měsíc			Leden				Únor				Březen				Duben				Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září																	
Začátek	Konec	Popis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40										
06.01.2020	23.01.2020	ul. Železničářů - Wolkerova v km 1,660 - 1,695 (SO102.2, SO 305)																																																		
24.01.2020	13.04.2020	ul. Železničářů v km 1,450 - 1,560 (SO102.2, SO 303, SO 306, SO 307, SO 461, SO 501)																																																		
01.02.2020	04.05.2020	ul. Wolkerova v km 1,794 - 1,936 (SO 102.2, SO 305)																																																		
14.04.2020	17.06.2020	ul. Železničářů v km 1,560 - 1,695 (SO 102.2, SO 304, SO 306, SO 307, SO 461)																																																		
07.09.2020	30.09.2020																																																			
06.04.2020	10.05.2020	ul. Wolkerova v km 1,695 - 1,776 (SO 102.2, SO 305, SO 306)																																																		
10.08.2020	30.09.2020																																																			
01.07.2020	09.08.2020	ul. M. Horákové - křižovatka Vodárenská - J. Kociána (102.1)																																																		
11.05.2020	09.08.2020	ul. Železničářů OK (SO 102.2)																																																		



Krycí list ZBV

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 105/1	Číslo ZBV: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření při rekonstrukci		

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638 DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 12 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.4	0,00	405 512,90	405 512,90

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
12	0,00	405 512,90	405 512,90

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 105/1	Číslo ZBV: 12
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření při rekonstrukci		

Strany smlouvy o dílo č. S-6048/DOP/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HERKUL a.s. se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Objednatel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	Zhotovitel
5. Zařazení do skupin	1	počet listů	5	Autorský dozor
6. Přehled dokladů	1	počet listů	6	Technický dozor
Další doklady	14	počet listů	7	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. Změna se týká prodloužení termínu stavby u SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci - V ul. Železničářů a ul. Wolkerova sídlí podnikající firmy, které požadují trvalý přístup do svých objektů, aby nedošlo k omezení jejich podnikatelské činnosti. Zástupci podnikajících firem svůj nesouhlas s uzavírkou doložili zápisem. Na základě dodatečných požadavků byla provedena revize dopravně inženýrského opatření a aktualizace harmonogramu.

Na základě těchto skutečností dojde dle SOD, čl. II. Odst. 2.5. k prodloužení termínu dokončení stavby o 22 týdnů z důvodů neležících na straně zhotovitele. Tato skutečnost je schválena v dodatku č. 3 SoD.

Tato změna způsobí navýšení ceny prováděných prací o 405 512,90 Kč.

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	405 512,90	405 512,90	405 512,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Václav Fůs	datum	18. 03. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dušan Merta	datum	18. 03. 2020	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Roman Vitner	datum	18. 03. 2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Václav Roth HERKUL a.s.	datum	18. 03. 2020	podpis
	jméno	Ing. Radek Braum HERKUL a.s.	datum	18. 03. 2020	podpis

Číslo paré: 7

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 12

Název stavby a registrační číslo projektu: III/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	105/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravní opatření při rekonstrukci	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 504 530,20

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 504 530,20	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	405 512,90	405 512,90	26,95%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 910 043,10	405 512,90	26,95%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Václav Fůs	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Dušan Merta	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Roman Vítner	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	souhlasím
Supervize (RDK):	Ing. Václav Chytil	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Milan Peška	souhlasím



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 12

Název stavby a registrační číslo projektu:

II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449

Číslo a název SO/PS: SO 105 - Dopravní opatření při rekonstrukci

Číslo a název rozpočtu: SO 105 - Dopravní opatření při rekonstrukci

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

105/1

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	202,000	231,000	29,000	40,60	8 201,20	0,00	1 177,40	9 378,60	1 177,40	14%
2	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených	kus	52,000	62,000	10,000	46,60	2 423,20	0,00	466,00	2 889,20	466,00	19%
3	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	29 400,000	36 300,000	6 900,000	13,20	388 080,00	0,00	91 080,00	479 160,00	91 080,00	23%
4	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112	kus	8 490,000	10 890,000	2 400,000	36,80	312 432,00	0,00	88 320,00	400 752,00	88 320,00	28%
5	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m	kus	32,000	37,000	5,000	69,90	2 236,80	0,00	349,50	2 586,30	349,50	16%
6	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113	kus	6 270,000	7 470,000	1 200,000	21,20	132 924,00	0,00	25 440,00	158 364,00	25 440,00	19%
7	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světel	kus	23,000	28,000	5,000	136,00	3 128,00	0,00	680,00	3 808,00	680,00	22%
8	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113	kus	3 330,000	4 530,000	1 200,000	165,00	549 450,00	0,00	198 000,00	747 450,00	198 000,00	100%
		CELKEM:						1 398 875,20	0,00	405 512,90	1 804 388,10	405 512,90	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název stavby a registrační číslo projektu: **II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	68 554 024,64
2=1+16+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	94 722 787,68
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	114 614 573,09
3=(2/1)*100	Procento změny přijaté smluvní částky	106,97%
4=(24/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(27/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(10/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,85%

6=(30+34)	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 166 763,04	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	8,97%	

8=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,76%	ABS
9=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,96%	ABS
10A=31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 050 739,70	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	44 277 012,32	

12=(36+37)*1*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 224 000,00

8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	26 566 207,39
---------	--	---------------

Skupiny změn

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	29A=(29/1)*100	30=28+29	31=(28)+29	32	33	33A=(33/1)*100	34=32+33	35=(32)+33	36	37	38=(36+37)*1*100
		II/118 Kladno, rekonstrukce silnice	- 3 440 988,33	9 609 751,37	6 166 763,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 565 290,33	7 847 739,03	8,86%	5 282 448,70	10 413 029,36	- 875 698,00	1 762 012,34	1,99%	886 314,34	2 637 710,34	0,00	0,00	0,00%	
102.1/1	1	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/vybavení asfaltů, uložení	- 106 040,22	495 392,22	389 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 106 040,22	495 392,22	0,56%	389 352,00	601 432,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
306/1	2	SO 306 - Uliční vpusti/Změna materiálu - uliční vpusti včetně přípojek	- 2 459 250,11	888 873,24	- 1 570 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 459 250,11	888 873,24	1,00%	- 1 570 376,87	3 348 123,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102.1/2	3	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/sanace neúnosné pláně	0,00	780 793,78	780 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 793,78	0,86%	780 793,78	780 793,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102.1/3	4	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/sanace neúnosné pláně	0,00	519 155,65	519 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 155,65	0,59%	519 155,65	519 155,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
501/1	5	Přeložky NTL plynovodních přípojek/Výšková úprava přípojky NTL plynovodu u č. p. 2 - zemní práce; Výšková úprava NTL plynovodu DN 225 ul. Svobody - zemní práce	0,00	175 744,12	175 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 744,12	0,20%	175 744,12	175 744,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101.1B/1	6	Rekonstrukce silnice II/118 - část 1/sanace neúnosné pláně ul. Gen. Klápálka	0,00	905 504,73	905 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 504,73	1,02%	905 504,73	905 504,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	7	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/deficit materiálu - žulové kosíky K16	0,00	113 739,14	113 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	113 739,14	0,13%	113 739,14	113 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
102.2/1	8	Křížováková napojení komunikací - část 2/doplnění materiálu - obrubníky Best Linea	0,00	84 366,89	84 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	84 366,89	0,10%	84 366,89	84 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
101.1A/1	9	Rekonstrukce silnice II/118 - část 1/ sanace neúnosné pláně v ul. Kročehlavská a ul. Dukelských hrdinů	0,00	4 082 275,29	4 082 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 275,29	4,61%	4 082 275,29	4 082 275,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302/1	10	Stoka 2/Kanalizační šachta spádová DN1200 pro dešťovou kanalizaci	0,00	57 910,11	57 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	57 910,11	0,07%	57 910,11	57 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
461/1	11	Přeložky optické sítě MOSK /upravený rozsah prací podle RDS	- 875 698,00	1 100 483,30	224 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 875 698,00	1 100 483,30	1,24%	224 785,30	1 976 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
105/1	12	Dopravní opatření při rekonstrukci/prodloužení termínu dokončení stavby	0,00	405 512,90	405 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	405 512,90	0,46%	405 512,90	405 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby a registrační číslo projektu:	II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravní opatření při rekonstrukci
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	105/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 105/1	1	
08 Oznámení o změně statutárních orgánů	1	
09 Zápis z KD č. 37 z 25.2.2020	3	
10 Zápis z jednání vlastníků dotčených nemovitostí	1	
11 Harmonogram prací	1	
12 - 14 Oznámení zhotovitele o změně	3	
15 Vyjádření AD	2	
16 Vyjádření TDI	1	
17 Stanovisko zástupce KSÚS a zároveň Středočeského kraje	1	
Počet listů celkem	14	

Změnový soupis prací SO 105 po změně 1

Stavba: II/118 Kladno - Středočeský kraj

Objekt: SO 105 - Dopravní opatření při rekonstrukci

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD [CZK]	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]	
Náklady z rozpočtu							1 504 530,20		405 512,90		1 910 043,10	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 504 530,20		405 512,90		1 910 043,10	
1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních ZBV č.12: 29 kusů (1. etapa = 23 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 23 ks x 1,25 = 29 ks)	kus	202,000	40,60	8 201,20	29,000	1 177,40	231,000	9 378,60	
2	K	913121112	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku zvětšených ZBV č.12: 10 kusů (1. etapa = 8 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 8 ks x 1,25 = 10 ks)	kus	52,000	46,60	2 423,20	10,000	466,00	62,000	2 889,20	
3	K	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 ZBV č.12: 6 900 kusů (1. etapa = 5 520 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 5 520 ks x 1,25 = 6 900 ks)	kus	29 400,000	13,20	388 080,00	6 900,000	91 080,00	36 300,000	479 160,00	
4	K	913121212	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1112 ZBV č.12: 2 400 kusů (1. etapa = 1 920 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 1 920 ks x 1,25 = 2 400 ks)	kus	8 490,000	36,80	312 432,00	2 400,000	88 320,00	10 890,000	400 752,00	
5	K	913211113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 3 m ZBV č.12: 5 kusů (1. etapa = 4 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 4 ks x 1,25 = 5 ks)	kus	32,000	69,90	2 236,80	5,000	349,50	37,000	2 586,30	
6	K	913211213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1113 ZBV č.12: 1 200 kusů (1. etapa = 960 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 960 ks x 1,25 = 1 200 ks)	kus	6 270,000	21,20	132 924,00	1 200,000	25 440,00	7 470,000	158 364,00	
7	K	913221113	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světečných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 3 m, 5 světel ZBV č.12: 5 kusů (1. etapa = 4 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 4 ks x 1,25 = 5 ks)	kus	23,000	136,00	3 128,00	5,000	680,00	28,000	3 808,00	
8	K	913221213	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1113 ZBV č.12: 1 200 kusů (1. etapa = 960 ks za 4 měsíce; 5 měsíců = 960 ks x 1,25 = 1 200 ks)	kus	3 330,000	165,00	549 450,00	1 200,000	198 000,00	4 530,000	747 450,00	
9	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus	14,000	17,50	245,00	0,000	0,00	14,000	245,00	
10	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	1 260,000	10,90	13 734,00	0,000	0,00	1 260,000	13 734,00	
11	K	913321115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus	4,000	111,00	444,00	0,000	0,00	4,000	444,00	
12	K	913321215	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115	kus	360,000	142,00	51 120,00	0,000	0,00	360,000	51 120,00	
13	K	R 913329	Dopravní zábrana dočasná Z3 komplet montáž a demontáž	kus	4,000	9 200,00	36 800,00	0,000	0,00	4,000	36 800,00	
14	K	R 913 329.1	Nájemné za každý den použití	kus	360,000	9,20	3 312,00	0,000	0,00	360,000	3 312,00	

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Na základě usnesení valné hromady společnosti HERKUL a. s. ze dne 18.7.2019 dochází ke změně statutárních orgánů společnosti.

Provedení změn v obchodním rejstříku probíhá podle zákonných lhůt.


V Obmčích dne 22.07.2019



.....
Ing. Radek Braum
Předseda představenstva



.....
Ing. Václav Roth
Místopředseda představenstva



.....
Naděžda Valdauf Vančurová
Člen představenstva

Příloha: Zápis a usnesení z valné hromady spol. HERKUL a.s. ze dne 18.7.2019

Zápis č. 37 z KD stavby
„II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“
konaného dne 25.2.2020

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce v ul. Wolkerově jsou oproti HMG ve skluzu a pokračují od železničního přejezdu po konec úseku. Práce v ul. Železničářů probíhají v předstihu oproti HMG.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Ul. Wolkerova

U SO 305 na úseku od železničního přejezdu až ke konci úpravy je nezbytné po dohodě se správcem kanalizační sítě provést změny oproti projektu vzhledem k tomu, že byly zastíženy nepředvídané kanalizační přípojky, které nejsou v dobrém stavebně technickém stavu. Při výkopových pracích došlo ke střetu s ocelovou chráničkou DN 100, v které jsou uloženy kanalizační a vodovodní přípojky pro společnost SOLVENT. Současně nastala nutnost pročistit kanalizační stoku vedoucí pod železničním přejezdem.

Ul. Železničářů

Objekty SO 303 a 307 byly v části úseku dokončeny. Pokračují práce na SO 461 - přeložky sítě MOSK a SO 501 - přeložka přípojek plynu. Současně probíhá úprava silniční pláň a pokládání obrub.

C. Kontrola úkolů z minulých KD

34.2 SO 305 - úprava projektu

Výše zmíněný projekt změny kanalizace bude promptně odeslán správci kanalizace k odsouhlasení se žádostí o vyjádření do 24.1.2020.

Zajistí: AD - p. Merta

Termín: neprodloužen

Žádost k odsouhlasení zaslána v požadovaném termínu - dosud bez písemné odezvy.

Písemným vyjádření Středočeských vodáren, a.s. ze dne 7.2.2020 bylo nastoleno nové řešení v podobě propojení stok 3,4,5. Na základě tohoto vyjádření, které je nedílnou součástí tohoto zápisu z KD, bude promptně přepracován projekt kanalizace.

Trvá - dle vyjádření AD bude splněno do 2.3.2020. Zhotovitel následně použije jako podklad pro zpracování ZBV.

34.3 Dodatek k SoD

Objednateli bude zaslán návrh dodatku k SoD, jehož předmětem bude prodloužení lhůty dokončení k 28.8.2020 a změnové listy, které jsou odsouhlaseny.

Zajistí: Zhotovitel - p. Fůs

Termín: do 28.1.2020

Dosud nesplněno, navíc termín dokončení stavby je změněn a odsouhlasen k 30.9.2020.

Úkol trvá

35.1 Niveleta vozovky v ul. Železničářů

Zástupce MMK žádá AD o prověření možnosti úpravy nivelety vozovky.

Zajistí: AD - p. Merta
Termín: 7.2.2020

Splněno - vyřazuje se z evidence KD.

- 35.2 *SO 461 - zámková dlažba v ul. Železničářů*
Zhotovitel upozornil na absenci rozpočtových položek v soupisu prací pro demontáž, očištění a zpětnou montáž chodníkové dlažby. Žádá tímto AD, aby odůvodnil tento nedostatek pro zpracování ZBV.

Zajistí: AD - p. Merta
Termín: 7.2.2020

AD písemně zdůvodní na základě oznámení zhotovitele.

- 35.3 *SO 305*
Zhotovitel upozornil na absenci rozpočtových položek v soupisu prací pro montáž a demontáž plastového potrubí DN 300 pod železničním přejezdem. Žádá tímto AD, aby odůvodnil tento nedostatek pro zpracování ZBV.

Zajistí: AD - p. Merta
Termín: 7.2.2020

Definitivní řešení bude navrženo až po kamerovém monitoringu potrubí.
Monitoring byl proveden, další postup bude odsouhlasen se správcem sítě.

- 35.4 *Vzhledem k novým skutečnostem bude aktualizován harmonogram prací.*

Zajistí: Zhotovitel - p. Fůs
Termín: 11.2.2020

Splněno - vyřazuje se z evidence KD.

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

- 37.1 **Modernizace železniční trati**
Zástupce MMK informoval o projektu „Modernizace železniční trati na Kladně“, jehož realizace je plánována na r. 2022 a který může mít vliv na řešení navržená pro „Rekonstrukci silnice II/118“ v úseku ul. Wolkerova. Bylo dohodnuto, že zástupce MMK pošle aktuální verzi projektu zástupci objednatele a dále vyvolá jednání za účelem případné koordinace prací obou projektů.

Zajistí: MMK - p. Fridrich
Termín: 10.3.2020

E. Různé

Příští KD č. 38 se bude konat dne 10.3.2020 (úterý) ve 13.00 hod. v restauraci Máka

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku list č.

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Roman Vitner

Kontroloval: Ing. Kamil Hrbek

Prezenční listina
 Kontrolní den č. 34– 14.1.2020

„II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<i>Objednatel</i> SK KSÚS SK	Ing. Milan Peška			
	Josef Raboch			
	Šárka Balážová			
	Ludmila Poupětová			
<i>Zhotovitel</i> Herkul a.s.	Václav Fůs			
	Michaela Hampejsová			
	Václav Roth			
<i>TD</i> IBH spol. s r.o.	Ing. Kamil Hrbek			
	Ing. Bureš Lubomír			
	Roman Vitner			
	Mgr. Tomáš Macenauer			
<i>GP</i> PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta			
<i>Další účastníci</i>	SVAS Radek Rebeka			
	MMK Jana Abrahámová			
	MMK Jaroslav Fridrich			
	VKM Pavel Ješátko			
	SVAS Miroslav Slabý			
	VKM Aleš Beran			

**Zápis z jednání vlastníků, jejichž nemovitosti jsou dotčeny stavbou: "II/118-Rekonstrukce silnice" a to v úseku
ulic Železničářů a Wolkerova na Kladně, konaného dne 23.10.2019**

Dne 23. 10. 2019 jsme byli zástupcem firmy Herkul a.s. p. Fousem, která výše předmětné silnice realizuje, informováni, že rekonstrukce bude probíhat od začátku ledna do května 2020 a nemovitosti, které jsou touto rekonstrukcí dotčeny, nebudou po dobu této rekonstrukce z výše uvedených ulic přístupny.

My účastníci tohoto stanoviska, jako vlastníci nemovitostí dotčenými touto stavbou jsme se již v přípravné etapě dožadováni zajištění potřebného přístupu vzhledem k tomu, že v těchto nemovitostech probíhá naše podnikatelská činnost.

Na dnešním jednání nám zástupce realizační firmy sdělil, že firma o našich požadavcích nebyla informována, investor stavby je nepožadoval a tedy s nimi firma neuvažovala.

Je pro nás naprosto nepochopitelné, jak s našimi připomínkami a požadavky investor pracoval.

Takovýto postup považujeme pro nás za naprosto nepřijatelný a vyslovujeme s ním

zásadní nesouhlas .

Požadujeme, aby stanovisko realizační firmy bylo přehodnoceno.

Upozorňujeme, že pokud toto stanovisko nebude změněno, dojde k významnému narušení naší podnikatelské činnosti a tím nám a na naší činnost a navazujícím organizacím a společností způsobí značné finanční ztráty, zároveň upozorňujeme, že některé firmy zajišťují veřejně prospěšné práce např. servis pro České dráhy a.s., Nemocnici Kladno a.s. a dodávky energie do měst a do veřejné energetické sítě.

V závěru dnešního jednání se ukázalo, že taková řešení jsou možná.

Účastníci jednání si dojednali, že dne 30.10.2019 v prostorách firmy Kelly v ul. Železničářů na Kladně v 8:30 hod, jsou připraveni k jednání s realizační firmou, zástupcem investora a technického dozoru.

Jsme přesvědčeni, že toto jednání povede k vyřešení všech výše uvedených nedostatků s přípravou rekonstrukce silnic Železničářů a Wolkerova na Kladně.

Seznam účastníků:

č. popisné	ulice	firma	Iménno přítomení	podpis
2787	Železničářů	[REDACTED]		
2350	Železničářů			
2350	AUTOKELLY a.s.			
1492	DRÁHA STABENITSA			
2466	WOLKEROVA			
787	WOLKEROVA			
707	WOLKEROVA			

Ing. Milan Peška
Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obrnicích dne 26.2. 2020

Oznámení o změně "SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci" z důvodu prodloužení termínu dokončení díla

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu čl. I odst. 1.1. SoD S-6048/DOP/2018 uzavřené dne 22.8.2018 oznamuje, že dochází k prodloužení termínu stavby a rovněž ke změně u SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci.

V ul. Železničářů a ul. Wolkerova jsou podnikající firmy, které požadují trvalý přístup do svých objektů a současně, aby nedošlo k omezení jejich podnikatelské činnosti. Zástupci podnikajících firem svůj nesouhlas s uzavírkou doložili zápisem (viz. příloha). Na základě dodatečných požadavků byla provedena revize dopravně informačního opatření a aktualizace harmonogramu.

Na základě výše uvedeného dle SOD, čl. II. Odst. 2.5. žádáme o prodloužení termínu dokončení o 22 týdnů z důvodů neležících na straně zhotovitele.

Dodavatel tímto žádá objednatele o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O návrhu změny bylo jednáno na KD ze dne 8.10. a 5.11.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí

Přílohy
Zápis z jednání vlastníků nemovitosti
Zápisy z KD č. 28 z 8.10 a č. 30 z 5.11.2019

Ing. Lubomír Bureš
IBH spol. s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obrnicích dne 26.2. 2020

Oznámení o změně "SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci" z důvodu prodloužení termínu dokončení díla

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu čl. I odst. 1.1. SoD S-6048/DOP/2018 uzavřené dne 22.8.2018 oznamuje, že dochází k prodloužení termínu stavby a rovněž ke změně u SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci.

V ul. Železničářů a ul. Wolkerova jsou podnikající firmy, které požadují trvalý přístup do svých objektů a současně, aby nedošlo k omezení jejich podnikatelské činnosti. Zástupci podnikajících firem svůj nesouhlas s uzavírkou doložili zápisem (viz. příloha). Na základě dodatečných požadavků byla provedena revize dopravně informačního opatření a aktualizace harmonogramu.

Na základě výše uvedeného dle SOD, čl. II. Odst. 2.5. žádáme o prodloužení termínu dokončení o 22 týdnů z důvodů neležících na straně zhotovitele.

Dodavatel tímto žádá technický dozor o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O návrhu změny bylo jednáno na KD ze dne 8.10. a 5.11.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí

Přílohy
Zápis z jednání vlastníků nemovitostí
Zápisy z KD č. 28 z 8.10 a č. 30 z 5.11.2019

Ing. Dušan Merta
PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

Naše značka: 180343011 Vyřizuje: Václav Fůs Vaše značka: S-6048/DOP/2018 D-15-018 V Obrnicích dne 26.2. 2020

Oznámení o změně "SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci" z důvodu prodloužení termínu dokončení díla

Společnost Herkul a.s., jako dodavatel díla: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“, tímto ve smyslu čl. I odst. 1.1. SoD S-6048/DOP/2018 uzavřeného dne 22.8.2018 oznamuje, že dochází k prodloužení termínu stavby a rovněž ke změně u SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci.

V ul. Železničářů a ul. Wolkerova jsou podnikající firmy, které požadují trvalý přístup do svých objektů a současně, aby nedošlo k omezení jejich podnikatelské činnosti. Zástupci podnikajících firem svůj nesouhlas s uzavírkou doložili zápisem (viz. příloha). Na základě dodatečných požadavků byla provedena revize dopravně informačního opatření a aktualizace harmonogramu.

Na základě výše uvedeného dle SOD, čl. II. Odst. 2.5. žádáme o prodloužení termínu dokončení o 22 týdnů z důvodů neležících na straně zhotovitele.

Dodavatel tímto žádá autorský dozor o sdělení stanoviska k tomuto oznámení.

Tato změna způsobí navýšení nákladů na realizaci a zároveň navýšení ceny díla.
O návrhu změny bylo jednáno na KD ze dne 8.10. a 5.11.2019.



Václav Fůs
stavbyvedoucí

Přílohy
Zápis z jednání vlastníků nemovitostí
Zápisy z KD č. 28 z 8.10 a č. 30 z 5.11.2019

Váš dopis ZN.: 180343011 Ze dne: 26.2.2020 Naše ZN.: S-6048/DOP/2018 D-15-018 Vyřizuje:  Tel.: Fax: E-mail: Datum:	Adresa: HERKUL a.s. Václav Fůs
--	---

Akce: II/118 Kladno, rekonstrukce**Věc: SO 105 Dopravní opatření při rekonstrukci – prodloužení termínu pro dokončení stavby**

Zahájení stavebních prací v ulicích Železničářů a Wolkerova v lednu roku 2020 přineslo dva zásadní problémy (níže specifikováno), které mají v důsledku vliv na harmonogram stavby. Řešením obou bodů vznikl požadavek na prodloužení lhůty na dokončení celé rekonstrukce.

Podrobná etapizace stavby

Z důvodu zásadního nesouhlasu majitelů přilehlých objektů s uzavřením celé komunikace v předmětném úseku byl zhotovitel nucen etapizovat stavební práce. Základní etapizace byla navržena již v projektu včetně rozdělení ulice Železničářů na dva stavební úseky, z vyjednávání s majiteli pozemků však vznikl konkrétnější návrh na jednotlivé uzavírky, a především na stálé zachování přístupu. Tato detailnější etapizace je pro samotnou stavbu limitujícím faktorem, který ovlivňuje délku stavebních prací a je tedy jedním z důvodů pro posun termínu dokončení stavby.

Nedostatečné podklady – zpřesnění v rámci výkopových prací

Při zahájení výkopových prací byly objeveny nesrovnalosti v podkladech, které byly použity pro projektovou přípravu, a mají tedy zásadní vliv na celé řešení, jak navržené, tak budoucí realizované. Vyjma nalezení technické infrastruktury, která se v podkladech vůbec nevyskytovala a následně je v kolizi s navrženým řešením, došlo též k upřesnění jednotlivých výšek stávajících inženýrských sítí, tzn.:

- odhalení kabelových vedení a trubních sítí, které nebyly součástí projektových podkladů (kabely, vodovod a kanalizační přípojky do stávajících šachet)
- zjištění skutečného (odlišného) hloubkového vedení vodovodního řadu, který výškově koliduje s nově pokládanou kanalizací
- zjištění skutečného (odlišného) hloubkového vedení kanalizační stoky pod železničním přejezdem, která je součástí navrženého řešení (využití stávajícího kanalizačního úseku) a limituje tím spády budoucí kanalizační stoky.

Výše uvedené skutečnosti znamenají v konečném důsledku nutnost prodloužení termínu pro vyhotovení celé stavby o 22 týdnů. Nedílnou součástí vlivu na prodloužení doby stavebních prací je volba alternativního řešení nové kanalizace, které je požadováno budoucím správcem zařízení a které zahrnuje osazení jiných šachet, tedy výrobu šachtového dna s jinými úhlovými otvory pro přichozí a odchozí potrubí.

Prodloužení termínu má vliv na stavební objekt SO 150 Dopravní opatření při rekonstrukci, které tímto zůstane v existenci o potřebný počet týdnů. Z pohledu AD je prodloužení stavby z důvodu upřesnění etapizace a z důvodu nepředvídatelných okolností opodstatněné a zohlednění této skutečnosti je finančně i termínově uznatelné.

S pozdravem



114/20
6



ing. Dušan Merta
PUDIS a.s.

Vyjádření TDI k ZBV**Akce: „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“****SO 105 - Dopravní opatření při rekonstrukci z důvodu prodloužení termínu dokončení díla**

Zhotovitel stavby Herkul a.s. oznámil dne 26.2.2020 změnu v termínu dokončení díla a žádá o jeho prodloužení. Tuto skutečnost odůvodňuje požadavkem podnikajících subjektů, kteří nárokují zachovat stálý přístup ke svým provozovnám.

TDI je dostatečně obeznámen s touto problematikou, neboť se osobně zúčastnil některých jednání s podnikateli. Na základě aktualizovaného harmonogramu souhlasí s prodloužením termínu pro dokončení díla o 22 týdnů a současně považuje nárok zhotovitele na navýšení nákladů za oprávněný.

S pozdravem

Ing. Roman Vitner
IBH spol. s r.o.**IBH** spol. s r.o.
Poděbradova 3178
272 01 Kladno
3

V Kladně dne 4.3.2020

Hampejsová Michaela

Od: Peška Milan <[REDACTED]>
Odesláno: čtvrtek 27. února 2020 8:02
Komu: Hampejsová Michaela
Předmět: RE: Oznámení o změně - prodloužení termínu dokončení u SO 105 - Dopravní opatření při rekonstrukci

Souhlasím, zpracujte ZBV.

Přeju hezký den.

Ing. Milan Peška
Vedoucí investic EU



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 00066001
Kancelář : Praha

From: Hampejsová Michaela [REDACTED]
Sent: Wednesday, February 26, 2020 12:33 PM
To: Peška Milan [REDACTED]
Subject: Oznámení o změně - prodloužení termínu dokončení u SO 105 - Dopravní opatření při rekonstrukci

Dobrý den,


přílohou zasílám oznámení o změně, která se týká prodloužení termínu dokončení u SO 105 – Dopravní opatření při rekonstrukci.

Žádám Vás o stanovisko k tomuto oznámení.

Děkuji.

S pozdravem

ING. MICHAELA HAMPEJSOVÁ
Asistentka stavbyvedoucího



Krycí list ZBV

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 13
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ostatní a vedlejší náklady		

Objednatel: **Středočeský kraj**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: **HERKUL a.s.**
Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638 DIČ: CZ25004638

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	60 500,00	60 500,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	0,00	60 500,00	60 500,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název stavby a registrační číslo projektu:

II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

000/1

Číslo ZBV:

13

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Ostatní a vedlejší náklady

Strany smlouvy o dílo č. S-6048/DOP/2018 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 22.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: HERKUL a.s. se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Zařazení do skupin	1	počet listů
6. Přehled dokladů	1	počet listů
Další doklady	14	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Zhotovitel
5	Autorský dozor
6	Technický dozor
7	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

1. Změna se týká prodloužení termínu stavby u SO 000 Ostatní a vedlejší náklady - V ul. Železničářů a ul. Wolkerova jsou podnikající firmy, které požadují trvalý přístup do svých objektů a současně, aby nedošlo k omezení jejich podnikatelské činnosti. Zástupci podnikajících firem svůj nesouhlas s uzavírkou doložili zápisem. Na základě dodatečných požadavků byla provedena revize VRN3 - Zařízení staveniště a aktualizace harmonogramu.

Na základě těchto skutečností dojde dle SOD, čl. II. Odst. 2.5. k prodloužení termínu dokončení stavby o 22 týdnů z důvodů neležících na straně zhotovitele. Tato skutečnost je schválena v dodatku č. 3 SoD.

Tato změna způsobí navýšení ceny prováděných prací o 60 500,- Kč.

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Václav Fůs	datum	18. 03. 2020	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Dušan Merta	datum	18. 03. 2020	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Roman Vitner	datum	18. 03. 2020	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Martin Herman	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Václav Roth HERKUL a.s.	datum	18. 03. 2020	podpis
	jméno	Ing. Radek Braum HERKUL a.s.	datum	18. 03. 2020	podpis

Číslo paré: 2

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13**

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Ostatní a vedlejší náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
780 000,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	780 000,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	60 500,00	60 500,00	7,76%


Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	840 500,00	60 500,00	7,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Václav Fůs	souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Dušan Merta	souhlasím
Stavební dozor:	Ing. Roman Vitner	souhlasím
Zástupce Objednatele:	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	souhlasím
Supervize (RDk):	Ing. Václav Chytil	souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Milan Peška	souhlasím



Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady								000/1					
Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	32002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,000	1,275	0,275	210 000,00	210 000,00	0,00	57 750,00	267 750,00	57 750,00	27,50%
6	34503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	kus	2,000	2,550	0,550	5 000,00	10 000,00	0,00	2 750,00	12 750,00	2 750,00	27,50%
		CELKEM:						220 000,00	0,00	60 500,00	280 500,00	60 500,00	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název stavby a registrační číslo projektu: II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	88 554 024,64
2+1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	94 783 287,68
2a+2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	114 687 778,09
3+12/1*100	Procento změny přijaté smluvní částky	107,03%
4+24/1*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5+27/1*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40+19/1*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-3,65%

6+30+34	Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny 3 a Skupiny 4	6 229 263,04	bez ABS
7+6/1*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	7,03%	
8+1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	26 566 207,39	

9=(31/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	11,76%	ABS
10=(35/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	3,05%	ABS
10A+31+35	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 111 239,70	
11+1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	44 277 012,32	

12=(36+37)*1*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=36+37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-13	Zbývá do limitu	149 224 000,00

Skupiny změn																						
-1-			-2-			-3-						-4-						-5-				
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)						Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=22+25+28+32+36	20=23+26+29+33+37	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	29A=(29/1)*100	30=28+29	31=[28]+29	32	33	33A=(33/1)*100	34=32+33	35=[32]+33	36	37	38=(36+37)*1*100
	II/118 Kladno, rekonstrukce silnice	- 3 440 988,33	9 670 251,37	6 229 263,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 565 290,33	7 847 739,03	8,86%	5 282 448,70	10 413 029,36	- 875 698,00	1 822 512,34	2,06%	946 814,34	2 698 210,34	0,00	0,00	0,00%	
102.1/1	1	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/vybourání asfaltů, uložení	- 106 040,22	495 392,22	389 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 106 040,22	495 392,22	0,56%	389 352,00	601 432,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
306/1	2	SO 306 - Uliční vpusti/Změna materiálu - uliční vpusti včetně přípojek	- 2 459 250,11	888 873,24	- 1 570 376,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 459 250,11	888 873,24	1,00%	- 1 570 376,87	3 348 123,35	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102.1/2	3	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/sanace neúnosné pláně	0,00	780 793,78	780 793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 793,78	0,88%	780 793,78	780 793,78	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102.1/3	4	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/sanace neúnosné pláně	0,00	519 155,65	519 155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 155,65	0,59%	519 155,65	519 155,65	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50/1	5	Přeložky NTL plynovodních přípojek/Výšková úprava přípojek NTL plynovodu u č. p. 2 - zemní práce; Výšková úprava NTL plynovodu DN 225 ul. Svobody - zemní práce	0,00	175 744,12	175 744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 744,12	0,20%	175 744,12	175 744,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101.1B/1	6	Rekonstrukce silnice II/118 - část 1/sanace neúnosné pláně ul. Gen. Klápálka	0,00	905 504,73	905 504,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 504,73	1,02%	905 504,73	905 504,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	7	Rekonstrukce silnice II/118 - část 2/deficit materiálu - žulové kostky K16	0,00	113 739,14	113 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	113 739,14	0,13%	113 739,14	113 739,14	0,00	0,00	0,00	0,00%
102.2/1	8	Křížováková napojení komunikaci - část 2/doplnění materiálu - obrubníky Best Linea	0,00	84 366,89	84 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	84 366,89	0,10%	84 366,89	84 366,89	0,00	0,00	0,00	0,00%
101.1A/1	9	Rekonstrukce silnice II/118 - část 1/ sanace neúnosné pláně v ul. Krocelských hrdinů	0,00	4 082 275,29	4 082 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 275,29	4,61%	4 082 275,29	4 082 275,29	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302/1	10	Stoka 2/Kanalizační šachta spádová DN1200 pro dešťovou kanalizaci	0,00	57 910,11	57 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	57 910,11	0,07%	57 910,11	57 910,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
461/1	11	Přeložky optické sítě MOSK/upravený rozsah prací podle RDS	- 875 698,00	1 100 483,30	224 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 875 698,00	1 100 483,30	1,24%	224 785,30	1 976 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00%
105/1	12	Dopravní opatření při rekonstrukci/prodloužení termínu dokončení stavby	0,00	405 512,90	405 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	405 512,90	0,46%	405 512,90	405 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00%
000/1	13	Ostatní a vedlejší náklady/prodloužení termínu dokončení stavby	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,07%	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	13
Název stavby a registrační číslo projektu:	II/118 Kladno, rekonstrukce silnice, CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0008449
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Ostatní a vedlejší náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 000/1	1	
08 Oznámení o změně statutárních orgánů	1	
09 zápis z KD č. 37 z 25.2.2020	3	
10 Zápis z jednání vlastníků dotčených nemovitostí	1	
11 Harmonogram prací	1	
12 - 14 Oznámení Zhotovitele o změně	3	
15 Vyjádření AD	2	
16 Vyjádření TDI	1	
17 Stanovisko zástupce KSÚS a zároveň Středočeského kraje	1	
Počet listů celkem	14	

Změnový soupis prací SO 000 po změně 1

Stavba: II/118 Kladno - Středočeský kraj

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Cenová soustava: CS ÚRS 2017 01

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem SoD [CZK]	Množství změna	Cena změna [CZK]	Množství celkem	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							780 000,00		60 500,00		840 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							260 000,00		0,00		260 000,00
1	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	0,000	0,00	1,000	80 000,000
2	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	80 000,00	80 000,00	0,000	0,00	1,000	80 000,000
3	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	1,000	50 000,000
4	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	1,000	50 000,000
VRN3 - Zařízení staveniště							220 000,00		60 500,00		280 500,000
5	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště ZBV č. 13: 0,275 = (1/80 týdnů x 22 týdnů); (prodloužení termínu dokončení o 22 týdnů)	Kč	1,000	210 000,00	210 000,00	0,275	57 750,00	1,275	267 750,000
6	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule ZBV č. 13: 0,550 = (2/80 týdnů x 22 týdnů); (prodloužení termínu dokončení o 22 týdnů)	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	0,550	2 750,00	2,550	12 750,000
VRN4 - Inženýrská činnost							100 000,00		0,00		100 000,000
7	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	1,000	50 000,000
8	K	045303000	Inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost koordinační činnost	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	0,000	0,00	1,000	50 000,000
VRN7 - Provozní vlivy							200 000,00		0,00		200 000,000
9	K	072002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy silniční provoz	Kč	1,000	200 000,00	200 000,00	0,000	0,00	1,000	200 000,000

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ

Na základě usnesení valné hromady společnosti HERKUL a. s. ze dne 18.7.2019 dochází ke změně statutárních orgánů společnosti.

Provedení změn v obchodním rejstříku probíhá podle zákonných lhůt.

V Obřích dne 22.07.2019



.....
Ing. Radek Braum
Předseda představenstva



.....
Ing. Václav Roth
Mistopředseda představenstva



.....
Naděžda Valdauf Vančurová
Člen představenstva

Příloha: Zápis a usnesení z valné hromady spol. HERKUL a.s. ze dne 18.7.2019

**Zápis č. 37 z KD stavby
„II/118 – Kladno, rekonstrukce silnice“
konaného dne 25.2.2020**

Přítomni: dle prezenční listiny

A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

Práce v ul. Wolkerově jsou oproti HMG ve skluzu a pokračují od železničního přejezdu po konec úseku. Práce v ul. Železničářů probíhají v předstihu oproti HMG.

B. Zpráva zhotovitele o postupu prací

Ul. Wolkerova

U SO 305 na úseku od železničního přejezdu až ke konci úpravy je nezbytné po dohodě se správcem kanalizační sítě provést změny oproti projektu vzhledem k tomu, že byly zastiženy nepředvídané kanalizační přípojky, které nejsou v dobrém stavebně technickém stavu. Při výkopových pracích došlo ke střetu s ocelovou chráničkou DN 100, v které jsou uloženy kanalizační a vodovodní přípojky pro společnost SOLVENT. Současně nastala nutnost pročistit kanalizační stoku vedoucí pod železničním přejezdem.

Ul. Železničářů

Objekty SO 303 a 307 byly v části úseku dokončeny. Pokračují práce na SO 461 - přeložky sítě MOSK a SO 501 - přeložka přípojek plynu. Současně probíhá úprava silniční pláně a pokládání obrub.

C. Kontrola úkolů z minulých KD

34.2 SO 305 - úprava projektu

Výše zmíněný projekt změny kanalizace bude promptně odeslán správci kanalizace k odsouhlasení se žádostí o vyjádření do 24.1.2020.

Zajistí: AD - p. Merta

Termín: neprodlouženo

Žádost k odsouhlasení zaslána v požadovaném termínu - dosud bez písemné odezvy.

Písemným vyjádření Středočeských vodáren, a.s. ze dne 7.2.2020 bylo nastoleno nové řešení v podobě propojení stok 3,4,5. Na základě tohoto vyjádření, které je nedílnou součástí tohoto zápisu z KD, bude promptně přepracován projekt kanalizace.

Trvá - dle vyjádření AD bude splněno do 2.3.2020. Zhotovitel následně použije jako podklad pro zpracování ZBV.

34.3 Dodatek k SoD

Objednateli bude zaslán návrh dodatku k SoD, jehož předmětem bude prodloužení lhůty dokončení k 28.8.2020 a změnové listy, které jsou odsouhlaseny.

Zajistí: Zhotovitel - p. Fůs

Termín: do 28.1.2020

Dosud nesplněno, navíc termín dokončení stavby je změněn a odsouhlasen k 30.9.2020.

Úkol trvá

35.1 Niveleta vozovky v ul. Železničářů

Zástupce MMK žádá AD o prověření možnosti úpravy nivelety vozovky.

Zajistí: AD - p. Merta
Termín: 7.2.2020

Splněno - vyřazuje se z evidence KD.

- 35.2 SO 461 - zámková dlažba v ul. Železničářů
Zhotovitel upozornil na absenci rozpočtových položek v soupisu prací pro demontáž, očištění a zpětnou montáž chodníkové dlažby. Žádá tímto AD, aby odůvodnil tento nedostatek pro zpracování ZBV.

Zajistí: AD - p. Merta
Termín: 7.2.2020

AD písemně zdůvodní na základě oznámení zhotovitele.

- 35.3 SO 305
Zhotovitel upozornil na absenci rozpočtových položek v soupisu prací pro montáž a demontáž plastového potrubí DN 300 pod železničním přejezdem. Žádá tímto AD, aby odůvodnil tento nedostatek pro zpracování ZBV.

Zajistí: AD - p. Merta
Termín: 7.2.2020

**Definitivní řešení bude navrženo až po kamerovém monitoringu potrubí.
Monitoring byl proveden, další postup bude odsouhlasen se správcem sítě.**

- 35.4 Vzhledem k novým skutečnostem bude aktualizován harmonogram prací.

Zajistí: Zhotovitel - p. Fůs
Termín: 11.2.2020

Splněno - vyřazuje se z evidence KD.

D. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

37.1 Modernizace železniční trati

Zástupce MMK informoval o projektu „Modernizace železniční trati na Kladně“, jehož realizace je plánována na r. 2022 a který může mít vliv na řešení navržená pro „Rekonstrukci silnice II/118“ v úseku ul. Wolkerova. Bylo dohodnuto, že zástupce MMK pošle aktuální verzi projektu zástupci objednatele a dále vyvolá jednání za účelem případné koordinace prací obou projektů.

Zajistí: MMK - p. Fridrich
Termín: 10.3.2020

E. Různé

Příští KD č. 38 se bude konat dne 10.3.2020 (úterý) ve 13.00 hod. v restauraci Máka

Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku list č.

Zapsal: IBH spol. s r.o. – Ing. Roman Vitner

Kontroloval: Ing. Kamil Hrbek

Prezenční listina
Kontrolní den č. 37– 25.2.2020

„II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel SK KSÚS SK	Ing. Milan Peška			
	Josef Raboch			
	Šárka Balážová			
	Ludmila Poupětová			
Zhotovitel Herkul a.s.	Václav Fůs			
	Michaela Hampejsová			
	Václav Roth			
TD IBH spol. s r.o.	Ing. Kamil Hrbek			
	Ing. Bureš Lubomír			
	Roman Vitner			
	Mgr. Tomáš Macenauer			
GP PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta			
Další účastníci	SVAS Radek Rebecka			
	MMK Jana Abrhánová			
	MMK Jaroslav Fridrich			
	VKM Pavel Ješátko			
	SVAS Miroslav Slabý			
	VKM Aleš Beran			

Zápis z jednání vlastníků,jejichž nemovitosti jsou dotčeny stavbou:"II/118-Rekonstrukce silnice" a to v úseku ulic Železničářů a Wolkerova na Kladně, konaného dne 23.10.2019

Dne 23. 10. 2019 jsme byli zástupcem firmy Herkul a.s. p. Fíšem, která výše předmětné silnice realizuje, informováni, že rekonstrukce bude probíhat od začátku ledna do května 2020 a nemovitosti, které jsou touto rekonstrukcí dotčeny, nebudou po dobu této rekonstrukce z výše uvedených ulic přístupny.

My účastníci tohoto stanoviska, jako vlastníci nemovitostí dotčenými touto stavbou jsme se již v přípravné etapě dožadovali zajištění potřebného přístupu vzhledem k tomu, že v těchto nemovitostech probíhá naše podnikatelská činnost.

Na dnešním jednání nám zástupce realizační firmy sdělil, že firma o našich požadavcích nebyla informována, investor stavby je nepožadoval a tedy s nimi firma nevažovala.

Je pro nás naprosto nepochopitelné, jak s našimi připomínkami a požadavky investor pracoval.

Takovýto postup považujeme pro nás za naprosto nepřijatelný a vyslovujeme s ním

zásadní nesouhlas .

Požadujeme, aby stanovisko realizační firmy bylo přehodnoceno.

Upozorňujeme, že pokud toto stanovisko nebude změněno, dojde k významnému narušení naší podnikatelské činnosti a tím nám a na naší činnost a navazujícím organizacím a společnostem způsobí značné finanční ztráty, zároveň upozorňujeme, že některé firmy zajišťují veřejně prospěšné práce např. servis pro České dráhy a.s., Nemocnici Kladno a.s. a dodávky energie do měst a do veřejné energetické sítě.

V závěru dnešního jednání se ukázalo, že taková řešení jsou možná.

Účastníci jednání si dojednali, že dne 30.10.2019 v prostorách firmy Kelly v ul. Železničářů na Kladně v 8:30 hod, jsou připraveni k jednání s realizační firmou, zástupcem investora a technického dozoru.

Jsmo přesvědčeni, že toto jednání povede k vyřešení všech výše uvedených nedostatků s přípravou rekonstrukce silnic Železničářů a Wolkerova na Kladně.

Seznam účastníků:

	firma	Jméno, příjmení	podpis
	ITES + Hrabák	Václav Hrabák	
	ALFA PLUS s.r.o.	JAN JARBEK	
	ŽELEZNIČÁŘŮ	VÁROSLAV ŠTARF	
	ŽELNICKÝ	Luděk Jaroměřský	
	SOLVENT	KOLÁFOVA JIŘINA	
	AUTOCENTRUM	JAN MALLAV	
	OSLOŤEČI 110	OSLOŤEČI	
	STŘEŽENÍ PRÁHO TO KLADNO	PETR JOBEŠ	

