

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) Stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky, vjezdy	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 1	Číslo ZBV: 10
--	---	----------------------------	-----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Úvaly
Pražská 276, 250 82 Úvaly
IČ: 240931

Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o.

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 Strašnice *vedoucí společník*
IČ: 43005560

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4 *společník*
IČ: 25117947

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	-320.527,90	124.175,40	-196.352,50

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	-320.527,90	124.175,40	-196.352,50

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)		Číslo SO/PS / 102	Číslo ZBV: 10.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 Chodníky, vjezdy		číslo změny SO/PS: 1	
Strany smlouvy o dílo č.577/00056001/2019 / 19/5/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 15.3.2019 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 Město Úvaly, Pražská 276, 250 82 Úvaly Zhotovitel: Společníci Společnosti PORR a.s. a ZEPRIS s.r.o. PORR a.s., odštěpný závod - Čechy se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, vedoucí společník ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, společník			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	6,7	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů		
7. Další doklady	22 počet listů		
Iniciátor změny: Objednatel Popis a zdůvodnění Změny:			
<p>a) Vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnicích) pro osazení stromů V rámci realizace objektu SO 102 Chodníky, vjezdy bylo nezbytné tento objekt na základě požadavků investora a změny projektu vegetačních úprav rozšířit o vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnicích) v rozsahu dle upraveného projektu, viz. zápisy z KD č.4 a KD č.7. Tato změna má za následek změny na položkách č.2, 10, 11, 37, 42, 43, 47, 54, 60, 61 a č. 64.</p> <p>b) Vypuštění autobusového přístřešku Vzhledem k separátnímu řešení Města Úvaly ohledně jednoduchosti všech autobusových přístřešků v celém městě Úvaly se přístřešek v objektu SO 102 nebude realizovat. Tato změna má za následek vypuštění položky č.62. Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.</p> <p>Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby, její množství bylo zjištěno měření. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.</p>			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-320.527,90	124.175,40	-196.352,50	444.703,30
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Václav Leitermann	datum
			podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Vachta	datum
			podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlíta	datum
			podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Vaněk	datum
			podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Petr Nádvořík	datum
			podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Petr Matura	datum
			podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - KSÚS SK, p.o.	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum
			podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) - Město Úvaly	jméno	Mgr. Petr Borecký	datum
			podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hirsch	datum
			podpis
	jméno	Ing. Petr Semerád	datum
			podpis
			Číslo paré: / 6.

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Název Stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 102/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Chodníky, vjezdy	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5.081.557,69

Poznámka. Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	5.081.557,69	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-320.527,90	124.175,40	124.175,40	2,44%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-320.527,90	4.885.205,19	-196.352,50	-3,86%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Václav Leittermann souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Vachta souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím

Ing. Jan Vaněk souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Petr Nádvorník souhlasím

Mgr. Petr Matura souhlasím

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Petr Heinrich souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.kvetna)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Chodníky, vjezdy

Číslo a název rozpočtu: 102 - Chodníky, vjezdy

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)
102/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102	POPLATKY ZA SKLADKU - Prostý beton	T	127,163	164,663	37,500	300,60	38.225,20		11.272,50	49.497,70	11.272,50	29,49
10	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	3,800	18,800	15,000	2.170,40	8.247,52		32.556,00	40.803,52	32.556,00	394,74
11	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA	tkm	98,800	136,300	37,500	12,00	1.185,60		450,00	1.635,60	450,00	37,96
37	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1.568,000	1.419,700	-148,300	102,60	160.876,80	-15.215,58		145.661,22	-15.215,58	-9,46
42	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,800	15,300	4,500	487,80	5.268,24		2.195,10	7.463,34	2.195,10	41,67
43	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1.520,400	1.317,500	-202,900	504,80	767.497,92	-102.423,92		665.074,00	-102.423,92	-13,35
47	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	47,600	36,600	-11,000	775,60	36.918,56	-8.531,60		28.386,96	-8.531,60	-23,11
54	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	7.805,50	7.805,50	-7.805,50		0,00	-7.805,50	-100,00
60	91722A	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	934,000	949,000	15,000	326,60	305.044,40		4.899,00	309.943,40	4.899,00	1,61
61	91722B	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 400MM	M	15,000	0,000	-15,000	821,40	12.321,00	-12.321,00		0,00	-12.321,00	-100,00
62	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNE DOPRAVY	KUS	1,000	0,000	-1,000	174.230,30	174.230,30	-174.230,30		0,00	-174.230,30	-100,00
Nové položky													
64	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	0,000	340,200	340,200	214,00	0,00		72.802,80	72.802,80	72.802,80	100,00
Celkem								1.517.621,04	-320.527,90	124.175,40	1.321.268,54	-196.352,50	

PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Číslo a název SO/PS: SO 101 - Silnice III/10165, zastávky BUS

Číslo a nř	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	47 770 000,00
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	47 731 525,42
2a=2x1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	57 755 145,75
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,92%
4=(25/1)*100	Středování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Středování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Středování limitu 15 % pro předložení seznamu pro Změny záporných a kladných (14. odst. [8], str. 2)	-7,48%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-38.104,59
10=(9/1)*100	Středování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,02%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	14.331.000,00

9=(32A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 3	14,56%
10=(36A/1)*100	Středování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6.953.290,52
11=(1/1)*100	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23.885.000,00

12=(37/1)*100	Středování limitu 15 %	0,00%
13=37	Středování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000/37		149.224.000,00

SO	ZEV č.	Název SO/PS / předmět změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZEV	- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -				- 5 -			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 142 888 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+24+29+33	20=24+27+30+34+37+38	21=19+20	23	24	22=23+24	26	27	25=26+27	28	30	31=(30/1)*100	32=29+30	33A=AB5(25)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=AB9(33)+34	37	38=(37/1)*100	
		III/10165 Úlevy, přítab (ulice š.ložněna) Stavba	- 3 590 317,65	3 621 842,97	- 38 474,59	0,00	0,00	0,00	- 64 620,00	64 250,00	- 370,00	- 3 425 697,65	3 457 692,97	7,24%	-36.104,59	8 933 290,52	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	1	Dešťová kanalizace - hlavní řád / úpravy kanalizačních přípojek, prodloužení řadu, částná kanalizace	0,00	587 173,77	587 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 173,77	1,23%	587 173,77	587 173,77	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302	2	Vedvodní řád / prodloužení řadu a provizorní bypass	0,00	288 298,42	288 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 298,42	0,60%	288 298,42	288 298,42	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302-02	3	Vedvodní přípojky odpočet přípojek	- 140 095,44	17 840,00	122 255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 140 095,44	17 840,00	0,04%	-122 255,44	157 935,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a/část2	4	Dešťová kanalizace - lokální opravy zatrubění poloků - sanace zatrubného poloků, částná poloků	- 2 248 558,74	2 326 208,80	77 651,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 248 558,74	2 326 208,80	4,87%	77 651,06	4 574 766,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301/301b	5	Dešťová kanalizace - kanalizační přípojka / zvýšení počtu přípojek	0,00	100 837,08	100 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 837,08	0,21%	100 837,08	100 837,08	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
501/501b	6	Přeložka STL plynovodního řadu - přípočné zahloubení / odpočet celého SO	- 771 638,91	0,00	- 771 638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 771 638,91	0,00	0,00%	-771 638,91	771 638,91	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
501/501a	7	Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek / zmenšení rozsahu úprav	- 13 296,56	0,00	- 13 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13 296,56	0,00	0,00%	-13 296,56	13 296,56	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
441	8	Vetřejné osvětlení / doplnění chráničků	1 580,00	13 058,50	11 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	13 058,50	0,03%	11 478,50	14 638,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	9	Silnice III/10165, zastávky BUS / nahrazení příložky podél obrub vozovkových výsvětelných	64 620,00	64 250,00	- 370,00	0,00	0,00	0,00	- 64 620,00	64 250,00	- 370,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	10	Chodníky, vjezdy / vybudování rabátek v uličním prostoru (chodníků) pro osazení stromů, vypuštění autobusového přístřešku	320 527,90	124 175,40	196 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 320 527,90	124 175,40	0,26%	-196 352,50	444 703,30	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

Číslo a název SO/PS:	10
Číslo a název rozpočtu:	III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Chodníky, vjezdy
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpis ocenění SO 102 po změně 1	2	
Zápis ze 4. kontrolního dne ze 6. 5. 2019	8	
Zápis ze 7. kontrolního dne	9	
Stanovisko TDS k ZBV 10	1	
Stanovisko AD k ZBV 9 a k ZBV 10	1	
Žádost o změnu rozsahu díla ze dne 14.11.2019	1	
Počet listů celkem	22	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
102/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU- Zemina, kamenivo, kámen	T	2.111,075	2.111,075	0,000	216,40	456.836,63			456.836,63	0,00	0,00
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Prastý beton	T	127,163	164,663	37,500	300,60	38.225,20		11.272,50	49.497,70	11.272,50	29,49
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Živice	T	155,925	155,925	0,000	300,60	46.871,06			46.871,06	0,00	0,00
4	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Železobeton	T	19,500	19,500	0,000	360,70	7.033,65			7.033,65	0,00	0,00
5	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	38,000	38,000	0,000	199,10	7.565,80			7.565,80	0,00	0,00
6	112014	KÁČENÍ STROMŮ D KMNĚ DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	3,000	3,000	0,000	1.642,70	4.928,10			4.928,10	0,00	0,00
7	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	8,750	8,750	0,000	863,20	7.553,00			7.553,00	0,00	0,00
8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	49,000	49,000	0,000	863,20	42.296,80			42.296,80	0,00	0,00
9	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1.559,250	1.559,250	0,000	12,00	18.711,00			18.711,00	0,00	0,00
10	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	3,800	18,800	15,000	2.170,40	8.247,52		32.556,00	40.803,52	32.556,00	394,74
11	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA	tkm	98,800	136,300	37,500	12,00	1.185,60		450,00	1.635,60	450,00	37,96
12	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	7,500	7,500	0,000	1.154,90	8.661,75			8.661,75	0,00	0,00
13	113168	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ - DOPRAVA	tkm	195,000	195,000	0,000	12,00	2.340,00			2.340,00	0,00	0,00
14	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	38,740	38,740	0,000	1.015,50	39.340,47			39.340,47	0,00	0,00
15	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA	tkm	968,500	968,500	0,000	12,00	11.622,00			11.622,00	0,00	0,00
16	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	326,775	326,775	0,000	432,10	141.199,48			141.199,48	0,00	0,00
17	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELĚNÉHO - DOPRAVA	tkm	5.228,400	5.228,400	0,000	12,00	62.740,80			62.740,80	0,00	0,00
18	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	222,000	222,000	0,000	83,60	18.559,20			18.559,20	0,00	0,00
19	113528	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA	tkm	520,313	520,313	0,000	12,00	6.243,76			6.243,76	0,00	0,00
20	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	487,000	487,000	0,000	183,20	89.218,40			89.218,40	0,00	0,00
21	113538	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	2.556,750	2.556,750	0,000	12,00	30.681,00			30.681,00	0,00	0,00
22	121108	SEJMŮTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	128,200	128,200	0,000	319,60	40.972,72			40.972,72	0,00	0,00
23	121108	SEJMŮTI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - DOPRAVA	M3KM	1.282,000	1.282,000	0,000	13,90	17.819,80			17.819,80	0,00	0,00
24	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	420,700	420,700	0,000	729,80	307.026,86			307.026,86	0,00	0,00
25	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. - DOPRAVA	M3KM	4.207,000	4.207,000	0,000	19,90	83.719,30			83.719,30	0,00	0,00
26	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 20KM	M3	31,500	31,500	0,000	1.144,90	36.064,35			36.064,35	0,00	0,00
27	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. - DOPRAVA	M3KM	315,000	315,000	0,000	19,90	6.268,50			6.268,50	0,00	0,00
28	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	132,750	132,750	0,000	516,70	68.591,93			68.591,93	0,00	0,00
29	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	31,500	31,500	0,000	597,40	18.818,10			18.818,10	0,00	0,00
30	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	40,000	40,000	0,000	268,80	10.752,00			10.752,00	0,00	0,00
31	212636	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II	M	175,000	175,000	0,000	452,00	79.100,00			79.100,00	0,00	0,00
32	331300	Betonový sloupek	M3	0,522	0,522	0,000	10.453,80	5.456,88			5.456,88	0,00	0,00
33	45169	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU	M3	115,500	115,500	0,000	1.762,20	203.534,10			203.534,10	0,00	0,00
34	465511	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	0,450	0,450	0,000	2.459,10	1.106,60			1.106,60	0,00	0,00
35	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	382,000	382,000	0,000	253,90	96.989,80			96.989,80	0,00	0,00
36	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	3,000	3,000	0,000	71,70	215,10			215,10	0,00	0,00
37	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1.568,000	1.419,700	-148,300	102,60	160.876,80	-15.215,58		145.661,22	-15.215,58	-9,46
38	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	273,000	273,000	0,000	102,60	28.009,80			28.009,80	0,00	0,00
39	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1.118,600	1.118,600	0,000	102,60	114.768,36			114.768,36	0,00	0,00
40	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	442,500	442,500	0,000	199,50	88.278,75			88.278,75	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10

Evidenční číslo a název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Chodníky, vjezdy

Číslo a název rozpočtu: 102 - Chodníky, vjezdy

ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)

102/č. 1

Skupina Změn: skupina 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	58242	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKOPISKU TL. DO 100MM	M2	273,000	273,000	0,000	56,80	15.506,40			15.506,40	0,00	0,00
42	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	10,800	15,300	4,500	487,80	5.268,24		2.195,10	7.463,34	2.195,10	41,67
43	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1.520,400	1.317,500	-202,900	504,80	767.497,92	-102.423,92		665.074,00	-102.423,92	-13,35
44	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,000	11,000	0,000	504,80	5.552,80			5.552,80	0,00	0,00
45	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	494,000	494,000	0,000	558,50	275.899,00			275.899,00	0,00	0,00
46	582616	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	353,000	353,000	0,000	658,10	232.309,30			232.309,30	0,00	0,00
47	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	47,600	36,600	-11,000	775,60	36.918,56	-8.531,60		28.386,96	-8.531,60	-23,11
48	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	65,300	65,300	0,000	909,00	59.357,70			59.357,70	0,00	0,00
49	58261C	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIEF TL 100MM DO LOŽE Z KAM	M2	29,000	29,000	0,000	1.244,50	36.090,50			36.090,50	0,00	0,00
50	711216	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR. PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC	M2	887,000	887,000	0,000	276,80	245.521,60			245.521,60	0,00	0,00
51	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	28,000	28,000	0,000	207,10	5.798,80			5.798,80	0,00	0,00
52	87533	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	23,000	23,000	0,000	237,00	5.451,00			5.451,00	0,00	0,00
53	894001	PROVIZORNÍ REVIZNÍ ŠACHTY (VV)	KUS	10,000	10,000	0,000	7.467,00	74.670,00			74.670,00	0,00	0,00
54	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNI Z BETONOVÝCH DILCŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	7.805,50	7.805,50	-7.805,50		0,00	-7.805,50	-100,00
55	897526	VPUŠTĚ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DILCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM	KUS	3,000	3,000	0,000	13.141,90	39.425,70			39.425,70	0,00	0,00
56	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	30,000	30,000	0,000	796,50	23.895,00			23.895,00	0,00	0,00
57	914512	DOPR. ZNAČ. VELKOPLOŠ. OCEL. LAMELY FÓL. TR 1 - MONT. S PŘESUNEM	M2	12,000	12,000	0,000	1.025,50	12.306,00			12.306,00	0,00	0,00
58	914517	DOPR. ZNAČ. VELKOPLOŠ. OCEL. LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONT. Z PORTÁLU	M2	12,000	12,000	0,000	1.025,50	12.306,00			12.306,00	0,00	0,00
59	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 80MM	M	1.212,600	1.212,600	0,000	235,00	284.961,00			284.961,00	0,00	0,00
60	917224	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 150MM	M	934,000	949,000	15,000	326,60	305.044,40		4.899,00	309.943,40	4.899,00	1,61
61	917228	SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 400MM	M	15,000	0,000	-15,000	821,40	12.321,00	-12.321,00		0,00	-12.321,00	-100,00
62	93767	MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNE DOPRAVY	KUS	1,000	1,000	-1,000	174.230,30	174.230,30	-174.230,30		0,00	-174.230,30	-100,00
63	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ. ŠACHT. KOMPLETNÍCH	KUS	10,000	10,000	0,000	2.499,00	24.990,00			24.990,00	0,00	0,00
Nové položky													
64	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ. 50MM (JC převzata z OTSKP 2019)	M	0,000	340,200	340,200	214,00	0,00		72.802,80	72.802,80	72.802,80	100,00
Celkem								5.081.557,69	-320.527,90	124.175,40	4.885.205,19	-196.352,50	-3,86

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 4

Konaného dne 6. 5. 2019

Přítomní: dle presenční listiny

Předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II.3.1

S ohledem na přerušení stavby v období od 8. 4. do 12. 4. 2019 z důvodu nepředvídatelných okolností (kolídující přípojky spíškové kanalizace) bránících ve výstavbě SO 301 (potrubí DN 800) předložil zhotovitel aktualizovaný harmonogram stavby.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 29. 4. 2019

Harmonogram předán

VYPOUŠTÍ SE

II.3.11

Projektant předložil návrh umístění stromů do uličního prostoru ^{chodníky} dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINU. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO – Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

Kontrola úkolů stanovených na mimořádném KD

II.2.13

Bude prověřena možnost sníženého krytí navrhované dešťové kanalizaci DN 800 u výrobce potrubí SUPERLIT (s ohledem na její únosnost)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 3. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: 6. 5. 2019

Výrobce odsouhlasil snížené krytí e-mailem 8. 4. 2019

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.2.15

Bude vydána revidovaná dokumentace SO 301 (podélný profil dešťové kanalizace DN 800, nová trasa přípojky splaškové kanalizace DN 160 u č.p. 64)

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 5. 4. 2019

TRVÁ

Náhradní termín: DO 10. 4. 2019

NSPLNĚNO

TRVÁ

Náhradní termín: 26. 4. 2019

Dokumentace předána

SPLNĚNO - VYPOUŠTÍ SE

II.3.17

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje na nutnost výměny vodovodního řadu řešeného v rámci SO 302 I v úseku komunikace km 0,019 až 0,055 a km 0,182 až 0,200. Tato výměna je nutná z důvodu kolize tohoto vodovodu z výstavbou dešťové kanalizace DN 800 řešené v rámci SO 301.

To znamená prodloužení projektem uvažované výměny v délce 127 bm o 54 bm.

Projektant zdůvodní absenci přeložky vodovodu v těchto úsecích.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

II.4.17

Byly prověřeny dostupné podklady vedení trasy vodovodu. Z dosud provedených částí je zřejmé, že vodovod není situován tak, jak je v podkladech uvedeno. Je zřejmé kolize v již odkryté části vodovodu v km 0,019 až 0,55, zde byl vodovod vyměněn. Další postup bude stanoven per-partes na základě skutečně zjištěné polohy vodovodu. Tato poloha bude řádně zdokumentována (zaměřeno a zapsáno v SD).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Průběžně

II.3.18

TDS upozorňuje na nutnost dodržování dokumentace SO 301 v případě zásepů potrubí DN 800 (frakce zásepového materiálu)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: Průběžně

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.3.19

Zhotovitel (ZEPRIS) upozorňuje, že pokud dojde k realizaci výměny potrubí SO 301 část lokální opravy zatrubnění potoka, budou nutné přeložky kabelů ČEZU a CETINu. Z toho vyplívá časové zdržení a finanční vícepráce (není řešeno v projektu).

Zhotovitel navrhuje realizovat opravy bezvýkopovou technologií. Současně s tímto návrhem předložil předběžný rozpočet této změny. Z technického hlediska byl vysloven souhlas s touto změnou.

Objednatel KSÚS prověří vliv navrhovaných změn na způsob financování.

Zodpovídá: Objednatel (KSÚS)

Termín: do 6. 5. 2019

KSÚS informoval, že změna je z pohledu financování možná – bude řešeno formou ZBV.

II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplývá, že v nejhorším stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předloží ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

II.4.20

Byli předložena hodlinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

II.4.21

Při výkopových pracích na SO 301 Deřčová kanalizace, hlavní řad (DN 800) byly odkryty sdělovací kabely CETIN, které nebyly v podkladech. Tyto kabely jsou v kolízi s trasou nové kanalizace – nutné jejich přeložka.

Dle vyjádření CETINu (p. Kovář) jsou některé z kabelů (níže uložené bez chrániček) nefunkční. Zbylé kabely je možno přivést bez nutnosti překládky.

Než bylo získáno vyjádření CETINu pokračovala pokládka potrubí v dalším úseku.

Dotčený úsek byl následně vyřešen atypickým kusem (bezhrdlová trubka s opravnými manžetami)

III. Plnění HMG

V období od 23. 4. 2019 do 6. 5. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Slinice III/10165, zastávky BUS

- Práce neprobíhaly

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Dokončena pokládka dlažeb chodníků u hřbitova (chodníky u hřbitova dokončeny)

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Dokončeno ohumusování ploch v okolí chodníků u hřbitova

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Položeno potrubí řadu D; DN 800 v délce 120 bm km 0,022 – 0,142

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Proveden nový vodovodní řad v délce 120 bm

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce neprobíhaly

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (20. 5. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Demolice komunikace km 0,190 – 0,570
- Přípojky k ÚV a drénům km 0,19 – 0,520 (mezi šachtami ŠD3 – ŠD7 řadu)
- Úprava příkopů

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Demolice stávajících chodníků km 0,190 – 0,570

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Pokládka potrubí řadu D; DN 800 v délce 68 bm km 0,142 – 0,210 (mezi šachtami ŠD6 – ŠD8)

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Pokládka vodovodního řadu 68 bm
- provedení proplachu a dezinfekce nového vodovodního řadu

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce nebudou probíhat

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Provedení přeložky STL přípojky plynu v místě ŠD 5
- provedení přeložky STL plynu v místě zatrubněného potoka Šstav

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.2.2.

Kamenná dlažba vybouraná z komunikace 5. května v úseku 0,020 až 0,190 je deponovaná na pozemku města (v lomů).

IV.2.3.

Zhotovitel požaduje vyjádření objednatele (KSÚS) vyjádření o nakládání z kamennou dlažbou z lomového kamene (nepravdělné tvary), která bude vybourána z úseku 0,190 až konec 0,570.

Zodpovídá: **OBJEDNATEL (KSÚS)**

TERMÍN: **do 17. 4. 2018**

TRVÁ

Náhradní termín: do 6. 5. 2019

IV.4.3.

TRVÁ

Náhradní termín: do 20. 5. 2019

Dlažba bude odvezena na skládku

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

V. Různé

V.3.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VD požadovat demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřtýdenním předstihu.

V.4.2

Překladatel předložil k odsouhlasení koncept RDS na SO 101 a SO 301a část 1 – dešťová kanalizace hlavní řad.

Přípomínky budou předloženy se příštího KD

Zodpovídá: OBJEDNATEL + TDS

TERMÍN: do 20. 5. 2018

V.4.3

Na základě vyjádření provozovatele a stavu přípojek zjištěného po jejich odkrytí, nedojde k jejich výměně.
Zhotovitel předloží návrh rozdílového rozpočtu.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: do 20. 5. 2018

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 7. 5. 2019

VI.2.2

Příští KD č. 5 se uskuteční 20. 5. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi

Přečtano, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk, 6. 5. 2019



Přílohy:

- Prezenční listina

Prezenční listina
Kontrolní den č. 4 - 6. května 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
Objednatel KÚ Stř.Kraj <i>Zastoupen</i> KSUS StřK	Ing Petr Nádvozník			
MÚ Úvaly	Mgr. Petr Matura			
Zhotovitel PORR + ZEPRIS	Ing Václav Leitemann			
	Ing Martin Hrdina			
	Ing Petr Semerád			
	<i>Ing Petr Semerád</i>			
TDS + KBOZP APIS s. r.o.	Ing Jan Pavlita			
	Ing Jiří Salava			
AF- CITYPLAN	Ing Jan Vaněk			
GP	Ing Petr Vachta			
Další účastníci Za MěÚ Úvaly	Eva Kopecká			
	Anežka Růžičková			

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 7

Konaného dne 17. 6. 2019

Přítomni: dle presenční listiny

Předmět jednání: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5. května) Stavba“

I. Kontrola úkolů z minulého KD

I.2.1 Viz jednotlivé body zápisu

II. Bylo projednáno a dohodnuto:

II.3.11

Projektant předložil návrh umístění stromů do uličního prostoru dle požadavku Objednatele (město). Projektant upozorňuje Objednatele na nutnost přeložek IS (ČEZ, Cetin) v případě situování stromů dle tohoto návrhu. Bude svoláno jednání o umístění stromů.

Zodpovídá: Objednatel

Termín: Do 10. 4. 2019

Proběhlo jednání za účasti CETINu. CETIN souhlasí se situováním stromů nad jejich sítěmi. Podmínkou je osazení chrániček na tyto sítě.

Projektant předá zhotoviteli návrh umístění stromů v uličním prostoru.

Zodpovídá: Projektant

Termín: Do 26. 4. 2019

SPLNĚNO - Předáno k připomínkám k architektovi městské zeleně (p. Štefl) k posouzení s ohledem na oslunění přilehlých nemovitostí.

II.5.11

P. Štefl se vyjádří po místním šetření, které proběhne 21. 5. 2019.

Zodpovídá: p. Štefl

Termín: Do 22. 5. 2019

II.6.11

P. Štefl předložil pracovní verzi rozmístění stromů. AD zašle připomínky (stromy v chodníku mohou být v min. vzdálenosti 10 m. V návrhu jsou stromy ve vzdálenosti 6,0 m.

Zodpovídá: p. Štefl + AD

Termín: Do 17. 6. 2019

II.7.11

Projektant předložil konečný návrh rozmístění stromů. Podmínkou vysazení stromů dle tohoto návrhu je zajištění údržby stromů tak, aby větve nezasahovaly do průjezdního profilu vozovky. (Pruh ve vzdálenosti 0,5 m za obrubou výšky cca 3,2 m nad niveletem komunikace).

Kabely CETINU kolidující s nově navrženými stromy budou upraveny následovně:

Úsek km 0,077 20 - 0,240 70

- stávající kabel bude nahrazen za nový v upravené poloze (pokud by se dělala jen směrová překládka, nestačila by délka kabelu). Krytí přeloženého kabelu v místě zeleného pásu min.0,6 m, v chodníku 0,4m.

K nové trase bude přiložena další rezervní chránička.

V místě stromů a ve vjezdech bude nový kabel uložen do chráničky (přidána jedna rezervní) a chráničky budou obetonovány. Krytí horní chráničky je min.60 cm, obetonování nad chráničkou bude 0,1 m. Rezervní chránička bude uložena v celé délce zelených pásů.

Úsek km 0,277 00 - 0,362 00

Směrová přeložka stávajícího kabelu délky 85 m + průběžná rezervní chránička.

V tomto úseku zůstávají stávající kabely (využití rezervy kabelu vzniklé překládkou v navazujícím úseku).

Úsek km 0,362 00 - 0,448

V tomto úseku je navržena přeložka kabelu CETIN.

NUTNÁ KOORDINACE S CETINem

Zhotovitel prověř, zda je překládka kabelu v rámci SO 463 řešena jako nový kabel, nebo jen směrová překládka.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 19. 6. 2019

II.5.12

Projektant prověř možnost výměny (otočení) stromových mříží. V současnosti je navržen obdélníkový rošt. Z důvodu vedení inženýrských sítí by byl vhodnější rošt čtvercový o stejné ploše.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 22. 5. 2019

II.6.12

AD předložil návrh kompozitní mříže, která bude osazena do ocelového pozinkovaného úhelníku. AD předloží detail osazení úhelníku + fixace mříže.

Zodpovídá: AD

Termín: Do 17. 6. 2019

II.7.12

Výsledně byla zvolena varianta bez stromové mříže – viz bod II.7.11 zápisu.

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.6.14

Město prověří možnost uložení optických kabelů města pod kabely VO

Zodpovídá: Objednatel (město)

Termín: Do 5. 6. 2019

II.6.14

Prověřeno – optické kabely budou uloženy pod kabely VO

SPLNĚNO – VYPOUŠTÍ SE

II.3.20

Z kamerových zkoušek zatrubnění potoka (provedl ZEPRIS) vyplývá, že v nejhorsím stavu je část zatrubnění potoka od hranice stavby po konec provedeného průzkumu (tedy úsek mimo rozsah stavby).

Na žádost objednatele předložil ZEPRIS nabídku na kamerový průzkum zbytku trasy (tj. od konce provedeného průzkumu k vyústění potoka na povrch).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: 26. 4. 2019

II.4.20

Byla předložena hodinová cena průzkumu (2 150 Kč/hod)

Objednatel průzkum schvaluje a požaduje jeho provedení.

II.5.20

Průzkum proveden. Výsledky budou k dispozici a předány objednateli 23. 5. 2019

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 23. 5. 2019

II.6.20

Z vyhodnocení dosud provedeného kamerového průzkumu vyplývá nutnost sanace potrubí v celé délce kamerované trasy. Objednatel požaduje provedení sanace v celé délce trasy, tak aby nebyl přečerpán rozpočet na SO 301a; část 2 (2 340 579,94 Kč). Z dosud předloženého rozpočtu sanací vyplývá, že je možné sanovat potrubí v délce cca 200 bm potrubí z celkové délky 320 m.

Objednatel požaduje provést pročištění a kamerování celé délky zatrubnění potoka.

Rozsah nutného čištění a kamerování bude předložen do příštího KD. (Nemohlo být provedeno v předstihu z důvodu absence šachet na zatrubněném potoce).

Po obdržení výsledků předložil (ZEPRIS) + AD návrh oprav, dle zadání tohoto bodu (sanace celé délky trasy).

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

II.7.20

Zhotovitel předložil rozpočet na sanaci zatrubněného potoka, z kterého vyplývá, že je možné - při zachování pořadavku na absolutní těsnost sanovat cca. 217 bm - tzn od šachty ŠL 1 až po šachtu v ulici Dvořákova. Objednatel souhlasí s provedením sanace v tomto rozsahu. Podmínkou realizace je osazení dvou nových šachet na trase zatrubněného potoka.

Jedna šachta bude provedena v km komunikace cca. 0,120.

Druhá šachta bude umělečně prioritně na soukromém pozemku p.č. 267 (možnost osazení prověří objednatel - město), alternativně na pozemku p.č. 268.

Rozsah nutného čištění a kamerování zbylých úseků zatrubněného potoka byl zhotovitelem stanoven na:

70 bm - zbylá část zatrubnění potoka od Dvořákovi ulice po vyústění.

Objednatel požaduje realizovat za stejných podmínek (cena) jako dříve čištěné úseky.

II.6.21

Bude provedeno čištění a kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace a zatrubněných vjezdů

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 17. 6. 2019

II.7.21

Průzkum proveden výstupy budou předány objednateli.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: do 24. 6. 2019

II.6.22

Zhotovitel předložil ke schválení typy stožárů a svítidel, které budou instalovány v rámci SO 401. Svítidla SAFIR schváleny. Typ stožárů bude AMAKO.

Zodpovídá: Zhotovitel

Termín: Do 17. 6. 2019

SCHVÁLENO - VYPOUŠTÍ SE

II.7.23

Při realizaci Stolce D1 DN 500 v rámci SO 301 došlo k výškové kolizi mezi vedením stoky a přípojkami splaškové kanalizace (2 ks) a pltné vozy (1 ks), kolize vyřešeny stejným způsobem jako kolize na stoce D - tzn. překládkou pomocí slybky.

Zodpovídá: Zhotovitel

SCHVÁLENO - VYPOUŠTÍ SE

II.7.24

Byly provedeny sondy pro zaměření přípojek v trase zbylého úseku stoky D1, pro případné řešení kolizí v předstihu. Další kolize se neprojevily. Sondy řešeny jako vícepráce v rámci ZBV 6.

Zodpovídá: Projektant

Termín: 19. 6. 2019

V rámci výstavby stoky D byly oproti dokumentaci přepojeno o 3 ks přípojek dešťové kanalizace více – bude řešeno jako vícepráce v rámci ZBV 6.

II.7.25

TDS upozorňuje zhotovitele, že veškeré práce nárokované jako vícepráce formou ZBV musí být doloženy zaměřením a fotodokumentací tak, aby nárokované výměry byly kontrolovatelné.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

Termín: V rámci řešení ZBV

III. Plnění HMG

V období od 3. 6. 2019 do 17. 6. 2019 dokončeny práce dle schváleného HMG.

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Provedeny přípojky k ÚV a drenům km 0,019 – 0,210 (mezi šachtami ŠD1 – ŠD8 řadu)
- Vybourán kryt komunikace a chodníků v km 0,210 – 0,570
- Oproti harmonogramu neprovedeno:
- Zemní práce a sanace v km 0,019 – 0,210
- Uliční vpusti

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Práce neprobíhaly

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Práce neprobíhaly

SO 104 D10

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Položeno potrubí řadu D1; DN 500 v délce 80 bm km 0,240 – 0,420 (mezi šachtami ŠD10 – ŠD15)
- Práce na stoce D a jejích přípojkách dokončeny
- Práce na stoce D1 jsou kompletně v předstihu před harmonogramem

- Práce na lokálních opravách zatrubnění potoka zatím nezačaly - skluz oproti harmonogramu cca. 6 týdnů z důvodu nejasností ohledně způsobu provedení.

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Přepojeny přípojky z bypaseu
- Bypass vypuštěn a demontován

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce neprobíhaly

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu a přípojek

- Práce neprobíhaly

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce neprobíhaly

Do příštího KD (1. 7. 2019) bude realizováno:

SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady

- Vytýčení IS – probíhá průběžně
- Zpracování RDS – probíhá průběžně
- Zkoušky, geodetická měření – probíhá průběžně
- Lokální ohrazení výkopů, provizorní přístupové lávky, ochrana IS, fotodokumentace – probíhá průběžně

SO 101 Silnice III/10165, zastávky BUS

- Práce nebudou probíhat

SO 102 Chodníky, vjezdy

- Přeložky kabelů CETIN

SO 103 Okolní plochy – parkoviště, napojení na MK

- Práce nebudou probíhat

SO 104 DIO

- Průběžně

SO 105 Dočasná zpevnění

- Průběžně dle potřeby

SO 301 Dešťová kanalizace

- Pokládka potrubí řadu D1; DN 500 v délce 50 bm km 0,420 – 0,470 (mezi šachtami ŠD15 – ŠD18)
- Osazování 2 ks šachet na zatrubněním potoce

SO 302 Vodovodní řad a přípojky

- Výměna šoupat a pásů km 0,210 – 0,470 (SO 302 dokončeno)

SO 441 Veřejné osvětlení

- Práce nebudou probíhat

SO 501 Přeložka STL plynovodního řadu s přípojek

SO 801 Vegetační úpravy

- Práce nebudou probíhat

IV. Nové úkoly

IV.17.1

Z důvodu realizace zeleného pásu mezi silniční obrubou a chodníkem bude stávající, rušená dešťová kanalizace vybourána a zasypána v místech kde by došlo ke kolizi s překládkou kabelu CETIN případně osazovanými stromy.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: PRŮBĚŽNĚ

IV.17.2

V km 0,440 vlevo byla objevena soutoková šachta s přítokovým potrubím DN 200. Šachta bude zrušena, potrubí zaústěno do nové kanalizace stoka D1.

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: Do 15. 7. 2019

V. Různé

V.3.1

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost před demontáží sloupů VO požadovat demontáž povodňových hlásičů po Objednateli (město Úvaly) minimálně ve čtyřdenním předstihu.

V.5.4

Objednatel + TDS požaduje důsledně dodržovat možnost přístupu k jednotlivým nemovitostem (zejména se jedná o přístup k č.p. 51).

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.6.4

Trvá - neustále se vyskytují stížnosti občanů na přístup k objektům

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.5.5

Objednatel + TDS požaduje důsledné vyznačování koridorů pro bezpečný pohyb chodců

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.6.5

TRVÁ – koridory stále vyznačovány nedůsledně. Každodenně před opuštěním staveniště musí být provedena kontrola pěších tras!

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.5.7

Napojení nových úprav na stávající komunikaci (Dvořákova, Rýgrova) bude provedeno v jedné lineární spáře (v současnosti vychází půdorysný ozub).

V.5.8

Obruby u autobusových zastávek budou řešeny s nášlapem 160 mm.

V.6.9

Objednatel upozorňuje na nedostatečnou očištění komunikací „Dvořákova“ a Riegerova“ (mezi zařízením staveniště PORR a stavbou). Zhotovitel zodpovídá za pravidelné čištění těchto komunikací)

Zodpovídá: ZHOTOVITEL

TERMÍN: IHNEDE

V.7.10

Do stoky dešťové kanalizace D1 budou vyasazeny výhradně existující přípojky dešťové kanalizace. Přípojky specifikované v projektu, které se v realitě nevykýtují nebudou řešeny.

V.8.10

Přeložka plynovodního řadu řešeného v rámci SO 501 v km 0,033 až cca. 0,300 nebude realizována z důvodu dostatečného krytí stávajícího potrubí. Realizovány nebudou ani přípojky.

VI. Závěr

VI.1.1

Koordinátor BOZP vypracuje samostatný zápis BOZP.

Zodpovídá: Koordinátor BOZP

Termín: Do 4. 6. 2019

VI.2.2

Přítelí KD č. 8 se uskuteční 1. 7. 2019 od 10:00 hod. Sraz na staveništi!

Přečteno, odsouhlaseno, ukončeno.

Zpracoval: Ing. Jan Vaněk. 17. 6. 2019

Přílohy:

Prezenční listina

Prezenční listina

Kontrolní den č. 7 - 17. června 2019

„III/10165 Úvaly, průtah (ul.5.května)“

INSTITUCE	JMÉNO	TELEFON	E-MAIL	PODPIS
<i>Objednatel</i> KÚ Stř.Kraj <i>Zastoupen</i> KSUS StřK	Ing Petr Nédvorník			
MÚ Úvaly	Mgr. Petr Matura			
<i>Zhotovitel</i> PORR + ZEPRIS	Ing Václav Leiternann			
	Ing Martin Hrdina			
	Ing Petr Semerád p. Vondráček			
TDS + KBOZP APIS s. r.o.	Ing Jan Pavlita			
	Ing Jiří Salava			
AF- CITYPLAN	Ing Jan Vaněk			
GP	Ing Petr Vachta			
<i>Další účastníci</i> <i>Za MěÚ Úvaly</i>	Eva Kopecká			
	Anežka Růžičková			

Stanovisko technického dozoru stavebníka

Název stavby: III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: změna během výstavby ZBV č.10

Vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnicích) pro osazení stromů

V rámci realizace objektu SO 102 Chodníky, vjezdy byl tento objekt na základě požadavků investora a změny projektu vegetačních úprav rozšířen o vybudování rabátek v uličním prostoru (chodnicích) v rozsahu dle upraveného projektu viz. zápisy z KD č.4 a KD č.7.

Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Vzhledem k separátnímu řešení Města Úvaly ohledně jednotnosti všech autobusových přístřešků v celém městě Úvaly se přístřešek v objektu SO 102 nebude realizovat.

Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Veškeré tyto změny byly projednány jak s TDS tak i s AD a investory na kontrolních dnech viz. jednotlivé zápisy z těchto KD.

S výše uvedenou a projednanou změnou souhlasím.

V Úvalech dne

Za TDS město Úvaly

Ing. Jan Vaněk

Za TDS KSUS

Ing. Jan Pavlita



AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218

Akce: III/ 101 65 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

Věc: Změna během výstavby č.9 a č.10

Zdůvodnění změny č.9

Na kontrolním dni č. 10 byla navržena změna v SO 101 silnice III/10165 zastávky BUS, která se týká nahrazení přídlažby podél obrub vozovkovými vrstvami z důvodu zlepšení kompaktnosti vozovky i aplikace vodorovného dopravního značení viz bod V.10.8.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.9

Zdůvodnění změny č.10

V rámci realizace projektu rozhodl investor o zřízení pásu zeleně v prostoru chodníku (SO 102) viz zápisy z KD č. 4 a KD č. 7. Budou zhotovena rabátka, ve kterých budou umístěny stromy. Vzhledem k separátnímu řešení Města Úvaly ohledně jednotnosti všech autobusových přístřešků v celém městě Úvaly se přístřešek v objektu SO 102 nebude realizovat. Tyto skutečnosti nemohl projekt předpokládat.

Změna č. 10 vznikla z nepředvídatelných důvodů v průběhu stavby, její množství bylo zjištěno měřeními. Provedení uvedených prací bylo z důvodu zjištěného stavu nevyhnutelné a technicky i ekonomicky neoddělitelné od realizované stavby. Dotčené položky jsou podle § 5, odst. 1, písm. c), resp. Podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Závěr:

Autorský dozor souhlasí s realizací ZBV č.10

PONTEX spol. s r.o.
středisko Pízeň
301 00 Pízeň, Plánská 5
IČO: 407 63 439

V Úvalech dne

Za autorský dozor

Ing.Petr Vachta

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 Praha 10
Strašnice

Věc: „III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května) – žádost o změnu rozsahu díla“

S odvoláním na ust. čl. 6. Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 577/00066001/2019 a 19/S/2019, odst. 6.6. může Objednatel požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“). Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- d) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 101 - III/10165 Úvaly, průtah (ulice 5.května)

- nahrazení betonové přídlažby živičnými vrstvami - na základě požadavku zhotovitele schváleného na 10. kontrolním dni (bod V.10.8) - 29.7.2019

SO 102 - Chodníky, vjezdy

- vybudování rabátek - z betonových parkových obrub - pro stromy a záhony v chodnících na místo v PDPS navržené dlažby. Jedná se o změnu na základě přímého požadavku objednatel (město Úvaly) na maximalizaci zelených ploch v uličním prostoru – definitivní rozhodnutí o podobě rabátek proběhlo na 7. kontrolním dni.

Tyto změny rozsahu Díla tedy vznikly upřesněním dokumentace PDPS. Položky jsou - podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-Sm-36 (změna č. 2 účinná od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - zařazeny do příslušných skupin.

V Praze dne: 04.11. 2019

P. Nádvořík

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje /plisp.org

Zámurská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ0066001