



VNITŘNÍ KANALIZACE
Protokol o zkoušení vnitřní kanalizace

Číslo protokolu: 22/8/2019

**Popis instalace: Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a nový
rozvod tepla**


| Prohlížená část | Vyhovuje/ nevyhovuje | Popis event. nedostatků, způsob a termín odstranění |
|-------------------------------|-------------------------|--|
| Potrubí HT – odvod kondenzátu | vyhovuje | nejsou |

ČÁST II – PROTOKOL O ZKOUŠCE VODOTĚSNOSTI

| Zkoušená část potrubí | Zkušební Přetlak [kPa] | Doba zkoušky | (vyhovuje/ nevyhovuje) | Popis event. nedostatků |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|
| Potrubí HT – odvod kondenzátu | 0,5bar | 30 minut | vyhovuje | nejsou |

Zkoušky těsnosti potrubí byly dle ČSN EN 1610.

V Jaroměři 22.8.2019



.....
dodavatel
Radomír Vojtíšek
VK INVESTING s.r.o.