

## PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

### 1. ÚVOD

Plán kontrolních prohlídek se vztahuje na níže uvedenou stavbu a stavební objekty:

stavba: **II/335 – I. etapa, Mnichovice průtah**

stavební objekty:	<b>SO 100</b>	<b>Rekonstrukce II/335 – I. etapa</b>
	<b>SO 180</b>	<b>Dopravně inženýrská opatření (DIO)</b>
	<b>SO 190</b>	<b>Definitivní dopravní značení – I. etapa</b>
	<b>SO 300</b>	<b>Úprava vodovodu v Ondřejovské ulici</b>

#### 1.1 Stručný popis stavby

Obsahem stavby je rekonstrukce stávající silnice II/335 s důrazem na sjednocení základní šířky komunikace na 6,0m a směrovém a výškovém vedení v provozním staničení km 0,000 a km 0,630, tj. mezi křižovatkou s II/505 v Mnichovicích a křižovatkou s ulicemi Rybniční x K Hubáčovu. Navržena je kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky. Dále bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. V úseku staničení 0,11632 – 0,30086 bude položen místo nezpevněné krajnice odvodňovací betonový žlab, který bude zaústěn do nově osazené horské vpusti v místě stávajícího propustku v km 0,29865. Tento propustek bude nově napojen na novou horskou vpust'. Tato vpust' pak bude dále pravostrannou přípojkou délky 18,6m ve směru staničení napojena do stávající kanalizace. Celková délka rekonstruovaného úseku je 630 m.

V celém úseku po levé straně ve směru staničení komunikace navazuje na stávající chodník, který byl v roce 2021 nově vybudovaný a není tedy zahrnut do plánované rekonstrukce.

V úseku od km 0,211 – km 0,357 bude realizována nová výstavba vodovodního řadu, která navazuje na stávající řad. V km 0,357 trasa vodovodního řadu odbočuje vlevo od rekonstruované komunikace směrem do ulice Průběžná, kde bude opět napojen na stávající řad.

Stavba si vyžádá dopravně inženýrských opatření (DIO), návrh DIO je součástí DSP.

#### Podmiňující investice:

- Žádné podmiňující investice nejsou projektantovi v době zpracování DSP známy.

#### 1.2 Předpokládaný průběh stavby

zahájení stavby (předběžně):	stavební sezóna 2023
doba trvání stavby:	cca 3-4 měsíce

Zahájení bude závislé na finančních prostředcích investora, získání stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a časové koordinaci se souvisejícími stavbami.

## 2. KONTROLNÍ PROHLÍDKY STAVBY

### 2.1 Obecné požadavky na kontrolu při výstavbě

Stavební úřad v rámci kontrolních prohlídek vykonává dohled nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů dotčených právnických nebo fyzických osob a nad plněním povinností, vyplývajících ze stavebního zákona.

Během výstavby kontroluje zejména:

- dodržení rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního úřadu,
- dodržování schválené a ověřené projektové dokumentace,
- dodržování bezpečnosti osob a majetku,
- zajišťování ochrany životního prostředí,
- řádné provádění technického dozoru investorem,
- vedení stavebního deníku.

### 2.2 Kontrolní prohlídky stavby

Po předání staveniště se budou na stavbě konat kontrolní prohlídky, které provádí stavební úřad. Ten provádí evidenci o vykonaných prohlídkách (termín kontrolní prohlídky, výsledek).

Účastní se jich zástupci příslušného stavebního úřadu, stavebníka, projektanta, zhotovitele (stavbyvedoucí) a osoba(y) vykonávající stavební dozor, popř. stavební úřad přizve zástupce dotčených orgánů.

Termín kontrolní prohlídky se oznamuje nejméně 7 dní předem. Kontrolní prohlídky stavby lze spojit s pravidelně konanými kontrolními dny stavby. Četnost jejich provádění je minimálně každých 30 dní podle postupu stavebních prací.

Vzhledem k charakteru stavby jsou navrženy následující kontrolní prohlídky:

- kontrola přechodného dopravního značení (**DIO**) před zahájením každé etapy stavby,
- kontrola při realizaci případných vyvolaných **přeložek inženýrských sítí** a při **ukládání vedení do chrániček** či při **ukládání rezervních chrániček** dle požadavků příslušných správců, kontrola provedení zásypů rýh, funkční zkoušky apod.,
- kontrola **zemní pláně**,
- kontrola po **provedení podkladních vrstev** vozovky,
- kontrola před **provedením obrusné vrstvy**,
- kontrola **rýhy pro uložení vodovodu**
- kontrola **uložení vodovodu** před zásypem zeminou
- kontrola před **předáním stavby do užívání**.

## 3. ZÁVĚR

O provedení kontrolní prohlídky bude vždy proveden zápis do stavebního deníku.