

Záznam z jednání

Název zakázky: **II/111 Nechyba I – Český Šternberk**

Místo konání: **MS Teams**

Číslo zakázky: **2020/0552**

Datum konání: **28.4.2022**

Přítomní: Za KSÚS Středočeského kraje:
Kateřina Horáčková, Dis.
Ing. Ján Kukura
Lukáš Pohunek
Ing. Milan Fiala

Za projektanta:
Ing. Petr Malec
Ing. Jitka Součková

Program: **Rámcové seznámení s projektovou dokumentací**

Projektová dokumentace zpracovává návrh opravy krytu a odvodnění silnice II/111. Stavba je rozdělena na pět samostatných etap, celková délka stavby je 9,649 km.

Technické řešení spočívá ve výměně krytu vozovky - obrusné, případně ložné vrstvy. V místě poruch krajů vozovky a krajnic (dle diagnostiky vozovky zpracované firmou PavEx 07/2020) bude provedena sanace na celou tloušťku konstrukce vozovky. Výjimkou je začátek úpravy první etapy, kde je realizována opěrná zeď na pilotové stěně. V tomto je vozovka v havarijním stavu a je nutné vyměnit všechny vrstvy vozovky.

Stávající systém odvodnění zůstává zachován, pouze bude opraven, stávající příkopy budou pročištěny, jejich nestabilní svahy případně zpevněny kamenem do betonu, příkopové tvárnice opraveny, případně poškozené žlabovky vyměněny. Stávající propustky budou pročištěny, budou zasanovány poruchy čel, opraveno nebo vyměněno zábradlí na čelech propustků. V km 25,84 dojde k posunu stávajícího propustku z důvodu nové pilotové stěny.

Projektant seznámil přítomné s vzorovými příčnými řezy, které reprezentují jednotlivé úseky stavby. Jde o řezy v místě výměny krytu a sanace okrajů vozovky a dále řezy na začátku úpravy, kde jsou pro stabilizaci svahu navrženy úhlové opěrné zdi založené na velkopřůměrových pilotách.

Na stavbu bylo dne 3.2.2022 vydáno odborem dopravy a silničního hospodářství MÚ Kutná Hora společné rozhodnutí, které však dosud nenabýlo právní moci, protože se proti němu odvolali dva účastníci řízení.

Na jednání bylo připomenuto:

1. V km 26,03-26,12, km 26,20-26,29, km 26,76-26,83, km 26,90-27,00 a km 27,28-27,34 bude krajnice ve vnitřním oblouku zpevněna dlažebními kostkami 12/12 cm osazenými do betonového lože. Zpevnění bude zakončeno silničním obrubníkem, který bude s ohledem na odvodnění komunikace zapuštěn.
2. V místě připojení komunikace od vlakového nádraží bude provedena pouze výšková úprava této komunikace. Projektant znovu prověří průjezd autobusů tímto místem.
3. Korespondence, která se týká stavby, příp. pozvánka k dalším jednáním, bude doručována paní Kateřině Horáčkové, Dis., panu Ing. Jánů Kukurovi a panu Vítu Barešovi.

Zaznamenala: Ing. Jitka Součková

Záznam z jednání

Název zakázky: **II/111 Nechyba I – Český Šternberk**

Místo konání: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Klejnarská 894, Kolín**

Číslo zakázky: **2020/0552**

Datum konání: **16.8.2022**

Přítomní: Za KSÚS Středočeského kraje:
Kateřina Horáčková, Dis.
Petr Holan

Za projektanta:
Ing. Petr Malec
Ing. Michal Hlavatý

Předmětem jednání bylo projednání rozpracované dokumentace PDPS s ohledem na podmínky **Společného rozhodnutí** ze dne 3.2.2022 a **Rozhodnutí o odvolání účastníků řízení**. V současné době je zpracovávána dokumentace navazující na dokumentaci DUSP, doplněnou o podmínky společného rozhodnutí povolení a doplněnou o akceptované připomínky účastníků stavebního řízení.

V rámci zpracováváné dokumentace PDPS nejsou žádné významné změny oproti schválené dokumentaci DUSP, rozsah a koncepce rekonstrukce komunikace II/111 zůstávají stejné.

Změny proti dokumentaci DUSP:

- Zůstane zachován vzrostlý strom (jedle) na parcele č. 352/3 k.ú. Český Šternberk
- Bude provedena náhradní výsadba za odstraněnou zeleň na parc.č. 386 a 387/1
- Bude obnoven sjezd v km 26,183
- Bude zpevněna krajnice ve vnitřním oblouku v km 27,28-27,37 dlažebními kostkami 12/12 do betonového lože
- Přeložka NN (SO430) bude v km 27,640-27,698 provedena podvrtem do chráničky tak, aby se zamezilo kácení přilehlé zeleně

Na jednání bylo dohodnuto:

- Projektant zašle investorovi podklady změn přeložek IG sítí, jedná se o objekt SO 430, který bude řešen podvrtem a objekt SO 453, kde je nutná ochrana stromu na parc.č. 352/3. Je nutné kontaktovat zhotovitele daných přeložek a informovat ho o změně technologie.
- Náhrada zeleně a oplocení v oblasti Nového Dvora bude rozpočtována jako položka „pouze se souhlasem investora“
- Do soupisu prací bude zařazena položka na ořez kolidujících větví stromů a keřů podél komunikace
- V projektu bude upřesněna frakce recyklovaného materiálu ukládaného do krajnic
- V SO 201.1 bude doplněn detail odvodnění komunikace přes římsu opěrné zdi
- Projektant prověří, zda jsou v soupisu prací vodící proužky
- V SO 181 bude uvažováno s opravou objízdných tras, konkrétní položky soupisu se upřesní
- V soupisu prací stavby nebudou zahrnuty objekty přeložek IG sítí, cena těchto prací bude uvedena pouze v kontrolním rozpočtu
- Do soupisu prací bude pro každou etapu přidána obnova sjezdu z důvodu obslužnosti pozemku, včetně zatrubnění (položka se souhlasem investora). Položka soupisu bude mít měrnou jednotku kpl

- U obj. SO 101 bude na výtokové straně propustku v km 25,85 u místní komunikace uvažováno s pročištěním příkopů (cca 15 m)
- Před tiskem čistopisu dokumentace, bude odevzdán digitálně koncept a 1x tištěné paré. Po obdržení připomínek projektant do 14 dnů odevzdá čistopis dokumentace.
- Stávající sjezdy budou zachovány, nebudou nijak upravovány. Upraví se pouze zpevněné sjezdy (viz dokumentace).

Zaznamenal: Ing. Michal Hlavatý



Prezenční listina

Název zakázky: II/111 Nechyba I – Český Šternberk

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Klejnarská 894, Kolín

Číslo zakázky: 2020/0552

Datum konání: 16.8.2022

[illegible]

Název zakázky: **II/111 Nechyba I – Český Šternberk**

Místo konání: **SÚS Kolín**

Číslo zakázky: **2020/0552**

Datum konání: **10.1.2023**

Program: **Rámcové seznámení s připomínkami projektu PDPS**

Na jednání byly projednány jednotlivé body připomínek k projektové dokumentaci PDPS. Byl dohodnut rozsah zpracování jednotlivých bodů do dokumentace.

Byly projednány některé nejasnosti řešení, upřesněna technologie výstavby. Technologie výstavby má dopad na některé detaily projektové dokumentace, které budou do dokumentace zpracovány, případně upraveny.

Dále byly konzultovány položky soupisu prací, byla dohodnuta výsledná podoba soupisu prací a rozpočtu.

Na jednání bylo dohodnuto, že bude následně předložen upravený soupis prací v digitálním formátu k odsouhlasení, před vydáním čistopisu.

Zaznamenal: **Ing. Michal Hlavatý**



Prezenční listina

Název zakázky: II/111 Nechyba I – Český Šternberk

Místo konání: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Klejnarská 894, Kolín

Číslo zakázky: 2020/0552

Datum konání: 10.1.2023

[illegible]