

OBJEDNATEL



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Projektová dokumentace pro provádění stavby

PDPS

III/33420 MOLITOROV MOST EV.Č. 33420-1

JTSK

Bpv

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE CERTIFIKÁT ISO 9001 VPÚ DECO PRAHA a.s., PODBABSKÁ 1014/20, 160 00 PRAHA 6 DIČ CZ60193280 www.vpupraha.cz					
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB	
Ing. Lenka BENEŠOVÁ	Ing. Roman KREJČÍ	Ing. Petr PACÁK	Ing. Lukáš ZEMEK		
ČÁST				ČÍSLO ZAKÁZKY	1-0549-04/30
S0 182 DIO				DOKUMENTACE	PDPS
				MĚŘÍTKO	
				DATUM	03.2018
				POČET FORMÁTŮ	4 A4
OBSAH PŘÍLOHY				ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
TECHNICKÁ ZPRÁVA				B.2	1
				KÓD	MOL_PDPS_B2_01
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU VPÚ DECO PRAHA a.s.					

Obsah

1	Identifikační údaje	3
1.1	Označení stavby	3
1.2	Stavebník/objednatel.....	3
1.3	Zhotovitel dokumentace	3
2	Popis objektu.....	3
2.1	Popis dotčeného úseku a pracovního místa	3
2.2	Dopravně inženýrská opatření.....	3
2.3	Stavební úpravy objízdných tras	4
2.4	Předpokládaný termín zahájení prací, doba trvání	4

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Označení stavby

Název stavby: III/33420 Molitorov, most ev. č. 33420-1
Místo stavby: Molitorov
Druh stavby: stavební úprava

1.2 Stavebník/objednatel

Název a adresa: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

1.3 Zhotovitel dokumentace

Název a adresa: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Podbabská 20
160 00 Praha 6
IČ : 60193280
DIČ: CZ60193280
Zpracovatelský útvar: Ateliér dopravních staveb
Ředitel ateliéru: Ing.P.Pacák
Hlavní inženýr projektu: Ing.L.Zemek (autorizace ČKAIT č. 0008674)

2 POPIS OBJEKTU

2.1 Popis dotčeného úseku a pracovního místa

Silnice III/33420 propojuje město Kouřim s obcí Stříbrná Skalice. Stavbou dotčený úsek propojuje město Kouřim s obcí Bulánka a doprava je v celé jeho délce vedena obousměrně. Most ev. č. 33420-1 převádí komunikaci III/33420 přes vodoteč v obci Molitorov.

2.2 Dopravně inženýrská opatření

Výstavba mostního objektu SO 201 bude realizována za vyloučeného provozu.

Návrh dopravně inženýrských opatření je patrný z příloh č.2 „Přehledná situace“ a č.3 „Situace“.

Provoz bude v průběhu uzávěry mostu převeden na obousměrnou objízdnu trasu vedenou obcemi:

Bulánka, Dobré Pole, Kouřim

po silnicích:

II/33420, III/33323, III/10812 a II/334.

Délka objízdné trasy je cca. 8 km.

V místě uzávěry bude vybudována provizorní lávka pro pěší.

Vedení linek autobusové dopravy obsluhujících obec Molitorov bude nutné po dobu uzávěry upravit tak, aby byla – z důvodu umožnění otáčení vozidel na obecní návsi – zastávka Molitorov na všech jízdních řádech zařazena jako výchozí, resp. konečná. Všechny spoje obsluhující obec Molitorov proto budou vedeny s pozměněným pořadím zastávek přes město Kouřim. Tuto úpravu projedná v dostatečném předstihu před uzavřením komunikace se všemi aktuálně zúčastněnými dopravci zhotovitel stavby.

Provedení přenosných svislých dopravních značek musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TKP a ZTKP vydané MD a ŘSD ČR. Umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky TP 66.

2.3 Stavební úpravy objízdných tras

Stav objízdné trasy bude před uzavírkou zmapován v pasportu objízdné trasy.

Po ukončení uzavírky budou komunikace kontrolovány v celé délce objízdné trasy a dle aktuálního stavu bude rozhodnuto o rozsahu a povaze jejich opravy. Rozsah a způsob oprav bude odsouhlasen správcem komunikace.

2.4 Předpokládaný termín zahájení prací, doba trvání

Dopravní opatření související s realizací rekonstrukce mostu ev. č. 33420-1 a navazujících úseků silnice III/33420 bude řešeno pro celé období rekonstrukce mostu. Realizace stavby se předpokládá v průběhu roku 2019 (04/2019-10/2019) doba trvání cca 6 měsíců.

Údaje týkající se uvažovaného termínu realizace stavby a požadované doby trvání dopravních omezení upřesní zhotovitel stavby.

V Praze 10/2017

Vypracoval: Ing. Roman Krejčí