

	CR Project s.r.o.	Datum: 22.10.2019
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne projektu	Č. zakázky: 2019-054

Název akce: II/275 LUŠTĚNICE PRŮTAH, REKONSTRUKCE - PD

OBSAH JEDNÁNÍ	
<p>Obsah zápisu z jednání konaného 22.10.2019 v sídle Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Mnichovo Hradiště, v souvislosti s plánovaným stavebním záměrem na rekonstrukci průtahu silnice II/275 v obci Luštěnice. Akce je nazvaná „II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Přítomní: <ul style="list-style-type: none"> - viz. Prezenční listina <p>Obsah jednání:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projekt rekonstrukce vozovky bude koordinován se zpracovaným projektem chodníku v ulici Nádražní (podél levé strany), zpracovatelem PD společnost HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o. Bude uskutečněno jednání projektantů pro upřesnění řešení chodníků a vozovky v ulici Brodecké (dle výzvy obce Luštěnice) Projektová dokumentace bude rozdělena na dva stavební objekty, SO. 101 - komunikace ulice Brodecká a SO. 102 - komunikace ulice Nádražní. Projektant prověří potřebu snížení nivelety komunikace ulice Brodecké v závislosti na výškovém umístění stávajících vstupů a vjezdů na sousední nemovitosti. Z toho vyplýne případná nutnost překládek stávajících IS Autobusové zastávky v ulici Brodecké budou provedeny s krytem z asfaltového betonu Projekt rekonstrukce komunikace bude koordinován s případnou výstavbou inženýrských sítí (výstavba kanalizace v ulici Nádražní - VaK MB) Předpoklad realizace stavebního záměru ze strany investora se předpokládá nejdříve v roce 2021 	