

## D 1.2. KOMUNIKACE

### PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

ČINNOST	DOBA TRVÁNÍ	TERMÍN PROHLÍDKY
Zemní práce v trase přístupové cesty, zpevněných ploch a terénních úprav u severního oplocení areálu – kontrola hutnění	10 dní průběžně	Kontrolní dny 1 x týdně
Provedení vsakovacího štěrkového žebra a podélné drenáže včetně odvodňovacího žlábků		
Pokládka ochranné vrstvy ze štěrku – kontrola hutnění	3 dny	V rámci kontrolního dne stavby
Pokládka dlažby – kontrola rovinatosti	10 dní	V rámci kontrolního dne stavby
Čisté terénní úpravy	5 dní	V rámci kontrolního dne stavby