

sepsaný dne 29. října 1991 v zasedací místnosti SÚB Praha, střed.  
 Kolín, Brankovická 337, Kolín V. za přítomnosti zástupců jednotli-  
 vých orgánů a organizací dle předložené listiny, která je nedílnou  
 součástí tohoto zápisu. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou oprá-  
 vnění v rozsahu předmětu tohoto zápisu jednat jménem organizace,  
 kterou zastupují.

### P ř e d m ě t

jednání je odevzdání a převzetí níže uvedené stavby a prohlášení  
 bud. provozovatele a převzetí stavby.

### I. Údaje o stavbě - VO:

Název stavby:	VO II/322 Týnec n.L., most ev.č. 322-005- ochrana OK
Místo stavby:	Týnec n.Laben Okres: Kolín
Číslo stavby:	Dle KN 214257/900 092
Gen. projektant:	Okresní správa silnic Kolín-SÚB Kolín
Zodpov. projektant:	Ing. Branířová Zdr.
V-331 dodavatel stavby:	Okresní správa silnic Kolín-SÚB Kolín
Zodpov. stavbyvedoucí:	Ing. Písek Jar.
Investor:	Státní investiční ústav Praha, Zborovská 11, Praha 5-Smíchov, 150 21
Techn. dozor investora a dokumentátor:	Štech Vlad.
Hospodářská smlouva:	č. 273/práv./90 ze dne 15.2.1990
Poslední platný dodatek:	č. 2 ze dne 26.3.1991.
Stavební povolení:	dopis ONV-OD č.j. 026P90 ze dne 23.1.90 OD bere na vědomí oznámení o provádění modernizace mostu ev.č. 322-005 v Týnci n.Laben
Předání staveniště:	dne 21 února 1990
Doba trvání výstavby:	plán zahájení: 7490 Plán skončení: 0991 skut. " : 0490 skut. " : 0991

**Souhrnný rozpočet stavby - celkový rozpočtový náklad:**

	CÚ 90	CÚ 91
Celkový rozpočet.náklad	3.354.000,- Kčs	3.819.000 - Kčs
Z toho: hl.I.-proj.práce	20.000,- Kčs	20.000 - Kčs
hl.II-VII stav.náklad	3.051.000,- Kčs	3.516.000.- Kčs
HL.VIII-rozp.řet.rezerva	190.000,- Kčs	190.000.- Kčs
hl.IX-jiné investice		
hl.XI-náklady hrazení		
z prov.neinv.pracstř.	93.000,- Kčs	93.000,- Kčs
z toho: kompl.řin.	73.000,- Kčs	73.000,- Kčs

**II. Projektová a rozpočtová dokumentace:**

Projektovou směrnici vydal: OD SKNV Praha  
čj.1983/89/281/0 dne 25.zář 1989

Projektová směrnice a jednostupňový projekt schválen řed STÚ  
Praha pod S-2.270 dne 9.Ledna 1990 na částku Kčs 2,919.000.-Kčs  
/CÚ 89/.

**Finanční náležitosti:**

Skutečný náklad na stavbu-stav.náklad	3.192.687,- Kčs
Skutečný náklad na proj.dokumentaci	58.801,- Kčs
Skutečný náklad za kompl.činnost	73.000,- Kčs

**III. Stručný popis stavby:**

Účelem provedení této VO je zamezit korozi ocelové konstrukce mostu přes Labe sv.č. 322-005 v Týně nad Labem podle projekt. směrnice vydané odborem dopravy SKNV Praha dne 25.zář 1989 čj. 1983/89/281/0. Projektová dokumentace řešila metalizaci vč. ochranného nátěru ocelové mostní konstrukce. Součástí stavby je provedení dodatečného měření bludných proudů a posouzení stavu OK mostu.

**A/ Most:**

Ocelová konstrukce mostu byla očištěna dvojím tryskáním křemičitým pískem. Dále pak byla provedena metalizace Zn v tl. 60 mm a další

metalizace Al tl. 200 nm. V závěru pak byla provedena ochrana metalizované vrstvy nátěrkem barvy S 2013 žedého odstínu. Práce spojené s metalizací byly v krajních polích provedeny z těžkého ležení. Střední pole bylo metalizováno ze zvedžené montážní lávky a lešenových podlah pokládanych na došlé pánie nosníků. Montážní lávka po skončení prací je ponechána pro provádění revizních prohlídek středního pole mostu.

Součástí této stavby byly:

- a/ dodatečné měření bludných proudů na mostě včetně odborného posouzení vlivu bludných proudů na OK mostu - provedl PGP Praha.
- b/ posouzení stavu OK mostu vč. zjištění příčin koroze a návrhu na jejich odstranění - posudek vypracoval ČVÚT Praha.

k bodu a/

dodatečné měření bludných proudů prokazuje, že polarizační potenciál  $E_p$  je pod hranicí +500 mV, takže nedochází v celosti výztuži mostu ke korozi. Posudek doporučuje pokračovat měření o 2-4 letech a porovnat výsledky měření se souč. stavem. Výsledný posudek měření byl předložen správci.

k bodu b/

posudek stavu OK mostu ve svém závěru konstatuje, že v souč. době je velmi důležité obnovení nátěrových ochranných systémů OK. Oslabení nosných prvků OK bylo v době posuzování nepatrné a nemá vliv na únosnost konstrukce. Na krajních hranách horních pánie hlavních nosníků byly pozorovány lokální výrony koroze, nistv i se stopami po zatékání. Byla vyslovena podezření, že může dojít k porušení iz. lace mostovky. Výsledek posudku byl zaslán správci mostu.

#### IV. Změny, opoati, schválené projektové dokumentaci:

Oproti projektu byla provedena vrchní ochranná vrstva barvou S 2013 ve dvojité vrstvě.

**V. Osvědčení o výsledku předepsaných zkoušek:**

Viz. odstavec VII.

**VI. Původ a množství použitých stavebních hmot:**

křem. písek	- pískovna Střeletě	778 t
Zn drát	- Ferona Praha	88000 4.166 kg
Al drát	- Ferona 88000 Liberec	6.356 kg
barva S 2013-Barvy, laky Kralupy		1.800 kg

**VII. Výsledky měření:**

VD zajistí měření tloušťek nanosených vrstev dle ČSN 03 82 60  
- ochrana OK proti atmosférické korozi do 30.11.1991.

**VIII. Seznam vad a nedodělků:**

1. Měření dle bodu VII. takto zápisu.
2. Dokončit úklid staveniště a to: odstranění zhrumad písku, odstranění plechové folie na olej, odstranění olejové skvrny na mostě v místě stěny kompresoru.

**IX. Termíny pro odstranění vad a nedodělků:**

Po dohodě s vyšším dodavatelem stanoví se termín pro odstranění vad a nedodělků takto:

bod 1 - do 30.11.91

bod 2 - do 15.11.91

VDS oznámí investoru písemně 3 dny předem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky připraveny k odevzdání. O odstranění vad a nedodělků sepíše VDS a investor zápis. V případě nedodržení stanoveného termínu pro odstranění vad a nedodělků bude dodavatel podle § 295 odst. 2 MZ 2.109/66 Sb. ve znění vyhlášeném pod.č. 80/89 a dalších změn a doplně 103/91 Sb. účtován penále 500,- Kčs denně až do dne, kdy vady a nedodělky budou odstraněny.

**X. Požadavky na provedení výkopů:**

Nejsou požadovány.

**XI. Zhodnocení jakosti provedených prací:**

Na základě vizuálního posouzení a s ohledem na práce provedené v souladu s projektovou dokumentací je hodnocena kvalita jako velmi dobrá.

**XII. Záruční doba:**

Řídí se dle HZ 109/65 Sb. ve znění 80/89 a dalších změn a dodatků 103/91 Sb. a to na dobu 36ti měsíců tj. od 29.10.1991 do 28.10.1994.

**XIII. Vykližení staveniště:**

Bude dokončeno do 15.11.1991.

**XIV. Archivní údaje:**

VDSporostřednictvím investora SIŮPraha předává dnešním dnem realizační dokumentaci provedení stavby paré 2. z SÚS Kolín.

**XV. Úkoly na ostatní plnění:**

VDS Správa a Údržba silnic Kolín prohlašuje, že k dnešnímu dni jsou veškeré jeho finanční pohledávky vůči investoru SIŮPraha plně vyrovnány, k čemuž faktura zní na částku 3.192.687,- Kčs, kompl. činnost 73.000,- Kčs jak vpředu tohoto zápisu uvedeno a že nemá vůči SIŮPraha dalších pohledávek.

**XVI. Vyláčení účastníků:**

**1. Povodí Labe Pardubice:**

K velké opravě mostu Týnec n.L. - silnice 11/322 - ochrana osel.konstrukcí, k převzetí a odevzdání stavby není připomínka.

p.Kraml v.r.

2. SPS Praha:

Telefonicky se omlouvá a souhlasí s vyjádřením zástupce  
Povodí Labe.

ing. Černý

3. MÚ Týnec n. Labem:

Telefonicky omlouvá neúčast a požaduje odstranění dvoru  
hromad písku, odstranění olejové skvrny na mostě a odstra-  
nění plechové jímky na oleji.

ing. Sklenářová

4. Policie ČR, okr. řed. Kolín:

Nemá připomínek k dnešnímu řízení a souhlasí s uvedením  
stavby do trvalého provozu.

kpt. Vondráček

5. 00-referát 05:

Prováděné práce nevyžadují stavební povolení; jsou provedeny  
dle PD a proti předání a převzetí a následného užívání není  
námitka.

m. Čáslava

Další účastníci dnešního řízení nemají připomínek a s obsahem  
zápisu souhlasí.

XVII. Vyjádření odběratelů - SIÚ Praha:

Investor SIÚ Praha břeší připomínky účastníků na vřadní.

XVIII. Závěrečné prohlášení o odevzdání a převzetí stavby:

S ohledem na výsledek dnešního řízení předává Správa a údržba  
silnic Kolín předmětnou stavbu V0 II/322 Týnec n. L., most  
ev. č. 322-005 - ochrana OK investoru stavby silničního  
investorskému útvaru v Praze 5-Smíchov, Zborovské 11 podle  
0 293 H2 119/64 Sb. ve znění 80/89 Sb. a dalších změn a doplňků  
103/91 Sb., který ji dnešním dnem přejímá na základě výše  
uvedených podmínek.

předloží provozovateli investor stavby do 30 dnů na vyhlášení  
zápisu o předání a převzetí. Provozovatel se zavazuje, že do  
15 dnů na obdržení návrhu tento návrh podepíše a zašle zpět  
investorovi.

V Kolíně dne 29.11.1991

Za investora: *UW/AL*

Za SÚS Kolín: *[Signature]*

Rozdělení dokumentů

- |   |       |
|---|-------|
| 1. Okresní úřad Kolín-ref.dopravy   | 1x    |
| 2. Městský úřad Týnec n.Labem   | 1x    |
| 3. SÚS Kolín  | 3x    |
| 4. P.Licéř TR Kolín   | 1x    |
| 5. Státní plavební správa Praha 7-H. Lešivice, Jankovcova 6   | 1x    |
| 6. Povodí Labe, stp. Kolín, Mlýnská ul., Kolín V  | 1x    |
| 7. ZO Libeznice p. Švabík, Libeznice 250 65   |       |
| 8. SÚ Praha - sekretariát, ing. Bouček, stav. Hudec 2., právní<br>odd., účetna, ing. Luninková, zakázk. oddělení,<br>p. Klepal, n. Štechr | - 10x |

# P r e s e n d n í l i s t i n a

z předvánočního a přejímacího řízení stavby "VO IIP322 Týnec n.L.  
most sv.š. 322-005-ochrana PK", které se konala v úterý dne  
29. října 1991 v zasedací místnosti SÚO střediska Kolín,  
Brenkovičků 337, Kolín V.



Organizace:

Jméno / příjmení:

Podpis:

ZŠ Liboň  
SÚS Kolín

Štrobil Jan  
Bramišová

PL Pardubice  
SÚS Kolín  
DÚ Kolín  
SÚS Praha  
PŘR div. úst. DÚ Kolín

KAMAL  
PIPEK J.  
ČAČKA  
KLEPAL  
M. Vondráček

