





Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky:	13 820 00	HIP:	Ing. Petr VACHTA	 Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
			377259512, vachta@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Miloš NOVÁK	
			244062640, mno@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Martin NEUDERT	
	244062217, pdr@pontex.cz 		244062399, mne@pontex.cz 	

Objednatel:	MĚSTO ŮVALY	Obec:	ŮVALY	Kraj:	STŘEDOČESKÝ
Akce:	ŮVALY – REKONSTRUKCE MK, 2. ETAPA – ULICE PODHÁJÍ A. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY			Datum	Stupeň
Část:				03/2017	PDPS
Příloha:				Souprava	Č. přílohy A.4

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (Z O V)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

Obsah:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
2.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	3
3.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ	3
4.	VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY SOUVISEJÍCÍCH STAVEB	3
5.	PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH STAVBY	4
6.	PODMÍNKY REALIZACE STAVBY	4
6.1.	OBJÍZDNÉ TRASY	4
6.2.	VODOTEČE	4
7.	PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)	5
7.1.	VLASTNÍCI	5
7.2.	SPRÁVCI	5

1. Identifikační údaje

1.1. Údaje o stavbě

název	Úvaly – rekonstrukce MK etapa 2. ulice Podhájí
místo	Úvaly
kat. území	Úvaly u Prahy
druh stavby	rekonstrukce

1.2. Údaje o objednateli

název	Město Úvaly
adresa	250 82 Úvaly, Pražská 276
IČO	IČ 00240931
bankovní spojení	

1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Název	Pontex spol. s r.o.
Adresa	147 14 Praha 4, Bezová 1658
IČO	407 63 439
DIČ	CZ 407 63 439
bankovní spojení	ČSOB a.s., pobočka Praha 2, č.ú. 474022543/0300
přímý zpracovatel	HIP akce Ing. Petr Vachta osvědčení o autorizaci č. 0201623 zodpovědný projektant Ing. Miloš Novák osvědčení o autorizaci č. 0006950

Kooperace:

geodetické práce	Ing. Tomáš Brichta, Zruč – Sedlec, Stavařská 402, PSČ 330 08 IČO 45395047
Inženýrsko- geologický průzkum	ARCADIS CZ a.s, divize Geotechnika a.s. 152 00 Praha 5, Geologická 5, IČO 41192168
Kanalizace	Ing. Zbyněk Jablonka, 312 00 Plzeň, Spolková 78/2 osvědčení o autorizaci č. 0202044
Kamerová prohlídka kanalizace	Vodohosp.dářské inž. služby, a.s, 150 39 Praha 5, Křížová 472/47
Elektro	Ing. Pavel Holeček, Pontex
Telekomunikace	osvědčení o autorizaci č. 0602093
Plyn	INPRO – sdružení 326 00 Plzeň, Zahradní 30
Dendrologie, vegetační úpravy	Geo Vision s.r.o. 193 00 Praha 9, Chodovická 472/4 pracoviště Plzeň 301 57 Plzeň, Částkova 73

2. Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření a katastrální mapa – Brichta geodetická kancelář
- DSP SO 115 – ulice Podhájí
- DSP SO 315 – ulice Podhájí, objekty odvodnění
- Soubor platných norem a TP pro projektování komunikací
- Místní šetření a fotodokumentace

3. Základní údaje o stavbě

SO 115 Ulice Podhájí

Předmětem tohoto objektu je rekonstrukce ulice Podhájí v obci Úvaly. Ulice je rozdělena na dva funkční celky. První bude sloužit mimo jiné jako příjezd na parkoviště, druhý celek bude obytná zóna. Odvodnění uličního prostoru bude provedeno do vpustí (nová stoka viz SO 315).

Délka úpravy: cca 100 m (z toho obytná zóna 55m)

ZÚ je napojen na místní komunikaci Riegrova. Upravovaný úsek je rozdělen do dvou částí. V první části je komunikace s klasickým režimem, druhá část od km cca 0,045 je navržena jako obytná zóna. Oblast mostu přes potok Výmola již není součástí projektu. Vozovka bude s asfaltovým povrchem v celk. tl. 0,45m, v oblasti OZ je kryt dlážděný z bet. dílců v klasickém tvaru 100 x 200, tl. 80mm. Odvodnění zpevněných ploch je do UV a nové stoky s opatřením pro přívalové deště (přeliv do Výmoly). Stávající parkoviště bude rozšířeno na 22,5 x 5,0m, stání O1 je samostatně 3,5x7,0m

4. Věcné a časové vazby souvisejících staveb

Rekonstrukce ul. Podhájí věcně souvisí s rekonstrukcí ul. Riegrova a náměstí v Úvalech.

Zahájení stavby (MK Úvaly - 2. etapa) se předpokládá v r 2017. Přesnější informace o časových vazbách na jiné stavby se zpracovateli nepodařilo zjistit.

Hlavní stavební práce musí probíhat mimo zimní období s denními teplotami pod 5°C. Po dobu výstavby musí být zajištěna základní dopravní obslužnost až k rekonstruovanému úseku.

5. Předpokládaný průběh stavby

Lze předpokládat, že práce proběhnou během jedné stavební sezóny.

Předběžná etapizace a organizace výstavby

Pro všechny etapy platí obecné předpoklady:

- silniční objekty se budou provádět „po polovinách“, pokud nebude možno zajistit objízdnu trasu
- prostor pro pěší a pro ojedinělý průjezd vozidel bude v polovině uličního prostoru, kde nebudou aktuálně probíhat stavební práce – výkop pro drenáž, podkladní vrstvy poloviny vozovky
- kryt vozovky se bude ukládat na celou šířku - bez podélné pracovní spáry

6. Podmínky realizace stavby

6.1. Objízdne trasy

Pro SO 115 ul. Podhájí obj. trasa není – viz mapka na str. 6.

Objízdne trasy nebudou vyznačeny, pouze infocedule o stavbě – viz SO 120 DIO.

6.2. Vodoteče

Most (není součástí stavby) za KÚ ul. Podhájí je přes vodoteč Výmola. Místní komunikace, která pokračuje za mostem zajišťuje přístup k domům za potokem.



7. Přehled budoucích vlastníků (správců)

7.1. Vlastníci

- Město Úvaly

7.2. Správci

- Město Úvaly
- TS města Úvaly

12/2016