

**ZÁPIS**  
**O KONTROLE PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ**  
podle vyhlášky č. 85/1978 Sb.

**Datum provedení kontroly:** 22.11.2018      strana 1

**Evidenční č. rev. zprávy:** 93/18

**Název a sídlo organizace:**  
/označení provozu/

Nemocnice Kutná Hora  
Vojtěžská 237  
Kutná Hora

**Jméno a příjmení revizního technika:**

Bohumil Veselý

**Evidenční číslo oprávnění:**

1615/2/03/PZ-R-III-V-VI-VII

**Označení a druh zařízení /předmět/:** Předmětem kontroly je

plynové zařízení patologie.

Provozní médium: zemní plyn

Zpráva vyhotovena ve 2 výtiscích, obsahuje 2 strany.

Zprávu projednal a převzal dne:

Oblasť nemocnice Kolin, a.s.  
nemocnice Středočeského kraje,  
nemocnice Kutná Hora  
technicko - provozní odbor  
Vojtěžská 237, 284 70 Kutná Hora  
tel.: 327 503 228, fax: 327 513 368  
IČ: 272 86 391 DIČ: CZ37386491

Podpis zástupce provozovatele  
\*nehodící se škrtněte

Podpis a razítko rev. technika



**A. Technické hodnoty zařízení a popis:**

Plynové zařízení pro objekt patologie začíná hlavním uzávěrem plynu, který je osazen spolu s plynoměrem v přístavku vlevo od vchodu do budovy.

Od hlavního uzávěru plynu vede potrubí DN 25 přímo do budovy.

Potrubí je vedeno pod stropem nad podhledy. Z přívodního vedení je provedena odbočka pro kotel Protherm a odbočka pro kahan v pitevně.

Délka plynovodu - 10 m, DN 25, DN 20, DN 15

Provozní tlak plynu 2,2 kPa

Instalované spotřebiče: 1x kotel Protherm , Typ 24 KOV  
výkon kotle 9,3 - 23,0 kW  
1x laboratorní kahan

**B. Údaje o měření a zkouškách - kontrola provozní dokumentace:**

Byla provedena kontrola technického stavu plynového zařízení a dále -

- kontrola vedení plynovodu
- kontrola ovladatelnosti uzávěrů - armatur
- kontrola provozní dokumentace
- kontrola odstraňování závad

Kotel - měření. CO - spaliny	CO v prostoru	měření tahu	tep. spalin
3/15 ppm	0 ppm	-	59° C

Kontrola těsnosti plynového zařízení byla provedena indikátorem plynu GI 03.

**C. Zjištěné závady a nedostatky:**

Závady nezjištěny.

**Návrh na odstranění:**