

Etapa č. 4 - Po polovinách
Délka etapy max. 700 m

LEGENDA:


- Pracovní úsek
- Navrhovaná objízdná trasa
- Přechodné svislé dopravní značení

POZNÁMKA:

Ve směru St. Vestec - Mochov bude s ohledem na vysokou pravděpodobnost vzniku kongescí a zablokování křižovatky silnic III/2724 a II/611 doprava odkloněna přes obec Mochov. Ve směru St. Vestec - Mochov bude komunikace II/611 plně uzavřena. Ve směru Mochov - St. Vestec bude dopravní uzavírka provedena ve schématu vycházejícím z "TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - schéma C/6 Standardní pracovní místo. Zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Úprava přednosti dopravními značkami."





DÉLKY OBJÍZDNÝCH TRAS:

Objízdná trasa pro vozidla - 3,2 km



Investor	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5, 150 00 IČ: 000 66 001
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koordinace stavby a profesí		
Koordinace stavby a technologie		
Zodpovědná osoba		

Ředitel ateliéru	Zodpovědný projektant	Tech. kontrola	Vypracoval	<div>CR PROJECT CONSTRUCTIONS&ROADS</div> <div>CR PROJECT s.r.o., POD BORKEM 319, 293 01 Mladá Boleslav</div> <div>tel.: +420 326 700 666 GSM GATE: +420 606 602 039</div> <div>fax: +420 326 700 665 e-mail: info@crproject.cz</div> <div>URL: http://www.crproject.cz</div>	
Ing. Jiráček J.	Ing. Jiráček J.	Ing. Jiráček J.	Ing. L. Kopeček		
					
stavba:				HIP: Ing. J. Jiráček	
II/611 Mochov, od kř. s II/245 do kř. s III/2724 - PD, ověření nové technologie				číslo zakázky:	P-082
objekt: SO 182 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				stupeň dokumentace:	PDPS
část: STAVEBNÍ ČÁST				datum:	12/2016
obsah: DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - etapa 4				měřítko: 1:30 000	formát: 2xA4
název dig.souboru:		číslo přílohy:		výkres číslo:	výtisk číslo:
2_DIO.dgn		2.4		B.2.2.4	