

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Předmětem tohoto projektu jsou dopravní opatření pro realizaci akce:
„II/101 Kralupy nad Vltavou - průtah“

Investor: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Koordinátor projektové dokumentace: VPÚ DECO PRAHA, a.s.
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

Dodavatel DZ: PROZNAK Praha s.r.o.
Modřanská 244, 147 00 Praha 4

2. Rozsah stavby

Realizace tří objízdných kruhových křižovatek na silnici II/101 v Kralupech nad Vltavou. Akce se bude realizovat ve třech etapách, přičemž každá etapa má nejméně dvě části.

Realizace opravy povrchů na silnici II/ č.101 bude řešen na čtyři etapy po polovinách řízen kyvadlovou světelnou signalizací. Při realizaci bude silnice vždy průjezdná v minimální šíři 3,25m. provoz nemocnice a MHD nebude narušen.

Realizace podchodu na silnici II/č.101. Provoz od ulice Erbenova k mostu, který vede přes řeku Vltavu bude uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po silnici I/č.16.

Provoz do nemocnice nebude narušen. Pro zajištění provozu záchranných složek bude sloužit lávka, která je v blízkosti uzavřeného mostu přes Vltavu.

3. Dopravní opatření

Dopravní opatření bude řešeno dle jednotlivých situací dopravně inženýrského opatření. Jednotlivé situace dopravně inženýrského opatření budou před realizací jednotlivých částí projektu projednány s příslušnými orgány, které budou vydávat povolení se stavbou.

Dopravní obsluha

Bude dotčena dopravní obsluha.

4. Dopravní značení

Dopravní značení je patrné z výkresů.

Značení musí být provedeno v reflexní úpravě dle ČSN EN 12 899-1.

5. Úpravy SSZ

Úpravy SSZ bude dle projektu, který bude zhotoven před realizací akce.

6. Definitivní dopravní značení

Bude uvedeno do původního stavu dle projektu TDZ.

7. Závěr

DIO bylo zpracováno dle požadavků investora a koordinátora akce.

Lukáš Balcárek
PROZNAK Praha s.r.o.
t.: 775 215 218