

**III/339 Čáslav, most ev.č. 339-004**

**Datum a místo konání:** 24.5.2016, MěÚ Čáslav

**Přítomni:** Dle prezenční listiny

---

Schůzka byla setkáním zástupců projektanta, města Čáslav a správců inženýrských sítí.

Projektant inicioval svolání této schůzky kvůli představení variant technického řešení přeložek IS správcům IS.

**Vodovod:**

- Projektant prověří řešení s technologickou lávkou na severní straně
- Projektant prověří možnost ponechání ve stávající trase
- V případě přeložky je nutné minimalizovat místní ztráty v potrubí
- Výsledné řešení přeložky vodovodu bude se správcem sítě projednáno a odsouhlaseno.

**Kanalizace:**

- Správce souhlasí s prezentovaným řešením
- Kanalizace bude křížit potok pomocí dvouramenné shybky DN 250. Potrubí bude obetonováno. Součástí shybky bude vstupní a výstupní šachta a dále šachta v místě napojení na stávající trasu kanalizace.
- Správce sítě prověří existenci (resp. funkčnost) přípojky z parcely č. 1240 v těsné blízkosti mostu.
- Kanalizační přípojky z p.č. 1240 jsou již nefunkční (přepad z bývalého septiku) a mohou být nebo už byly zrušeny (prověřeno správcem v době mezi konceptem a čistopisem tohoto zápisu)

**CETIN:**

- Správce souhlasí s navrženým řešením – vymístění kabelů na technologickou lávku
- Správce svůj souhlas podmiňuje vybudováním zatahovacích šachet v místě lomu

**ČEZ:**

- Správce požaduje ověření vedení kabelu VN (pod potokem / zavěšení na ocelové lávce)
- Správce souhlasí s vymístěním kabelů na technologickou lávku

**VO:**

- MěÚ Čáslav prověří vedení trasy VO (průběžná přes ocelovou lávku / 2 trasy ukončené před a za mostem)
- MěÚ Čáslav souhlasí

**Technologická látka:**

- MěÚ Čáslav souhlasí s převzetím technologické lávky do své správy po skončení výstavby

**Příloha:**

- Prezenční listina (prezenční listina je nedílnou součástí zápisu)

II/339 Čáslav, most ev.č. 339-004

24.5.2016

MěÚ Čáslav

zasedací místnost č.10

dusan.drachos@puclis.cz

[illegible]