



TLAKOVÁ ZKOUŠKA ROZVODŮ VODY
protokol o tlakové zkoušce

Číslo protokolu: 22/8/2019

**Popis instalace: Výměna kotlů, rekonstrukce kotelny a
nový rozvod tepla**

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL

Zkoušená část potrubí	Vyhovuje/nevyhovuje	nedostatky
Připojovací potrubí PPR	vyhovuje	nejsou

Nový přívod vody od nových zásobníků teplé užitkové vody napojený na stávající rozvod.

Potrubí bylo vydesinfikováno.

TLAKOVÁ ZKOUŠKA

Trvání zkoušky: min. 6hod

Zkušební tlak (MPa): 1

Tlak po 1 hodině = začátek zkoušky (MPa): 0,99

Úbytek tlaku během tlakové zkoušky (MPa): 0,01

Výsledek tlakové zkoušky: **potrubí vyhovuje**

V Jaroměři

Dne 22.8.2019



.....
dodavatel

VK INVESTING s.r.o.