

I/610 BRANDÝS NAD LABEM, REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY PRAŽSKÁ - PRŮMYSLOVÁ
A ČÁSTI KOMUNIKACE V UL. PRAŽSKÁ

SITUACE ZOV M 1:500

ETAPA 1:

- KOMUNIKACE
- KOMPLETNÍ UZAVÍRKA UL. SEIFERTOVY A UL. PRŮMYSLOVÉ (SIL. II/101)
 - PROVOZ STÁVAJÍCÍ KŘÍŽOVATKOU JE MOŽNÝ UL. PRAŽSKOU V OBOU SMĚRECH
 - REALIZOVANÉ ÚSEKY: JIŽNÍ VĚTVĚ OK UL. PRŮMYSLOVÁ, SEVERNÍ VĚTVĚ OK UL. SEIFERTOVA, JIŽNÍ A SEVERNÍ ČÁST OK

- VODOVOD
- ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODŮ G1, A4 A B5
 - ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ PŘELOŽEK G1 a A4 DO SDRUŽENÉHO VÝKOPU A POTRUBÍ PŘELOŽKY B5 A ŘÁDU V1 DO SAMOSTATNÉHO VÝKOPU - V CELE DĚLCE 1.ETAPY, VČ. PŘÍPRAVY DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK
 - PROTLAK POTRUBÍ ŘÁDU B5 POD ČÁSTÍ OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKY
 - TLAKOVÁ ZKOUŠKA A DESINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ
 - ODSTÁVKA ŘÁDU G1, A4 a B5 - PŘEPOJENÍ PŘELOŽEK VODOVODU NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
 - PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
 - ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ VODOVODU G1, B5 a A4 V RAMCI 1.ETAPY

- KANALIZACE
- ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V ÚSEKU ŠACHET ŠA.0 PO ŠA.1
 - STÁVAJÍCÍ KANALIZACE V12 BUDE PŘERUŠENA NAD ŠACHTOU ŠA.0 (PO SMĚRU TOKU), ODPADNÍ VODY Z ULICE PRŮMYSLOVÁ BUDOU SVEDENY DO JIMKY A PŘEČERPÁVANY
 - OSAZENÍ ŠACHTY ŠA.0
 - PŘERUŠENÍ STOKY V12b NAD ŠACHTOU ŠA.1, ODPADNÍ VODY Z ULICE PRAŽSKÁ NAD KŘÍŽOVATKOU PRAŽSKÁ-PRŮMYSLOVÁ BUDOU SVEDENY DO PROVIZORNÍ JIMKY A PŘEČERPÁVANY
 - STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ POTRUBÍ BUDE ODSTRANĚNO A NÁSLEDNĚ POLOŽENO NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE, VČ. DEŠŤOVÝCH PŘÍPOJEK
 - ZKOUŠKA TĚSNOSTI
 - PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ STOKY V12b DO ŠACHTY ŠA.1

