

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 102 - Vozovka**

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS

**102/0**

Číslo ZBV:

**0c**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Dobříš  
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.  
Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4  
IČ: 274 30 774

**Rekapitulace ZBV č.0c dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	-891 265,98	803 848,10	-87 417,88

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00


část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>0</b>	<b>-891 265,98</b>	<b>803 848,10</b>	<b>-87 417,88</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102 - Vozovka

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

102/0

Číslo ZBV:

0c.2

Strany smlouvy o dílo č. S-2444/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Smíchov

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1 počet listů
2. Změnový list	1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	5 počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize
6.	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny: Změna obrusné vrstvy

V původní zasmulvněné projektové dokumentaci byla navržena obrusná vrstva asfaltového krytu BBTM 5a +CRmB o tloušťce 30 mm.

Dne 9.-10.8.21 byla provedena pokládka této obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT) v tl.30mm. Při kontrole dne 17.8.21 bylo zjištěno velké množství deformací uvedené obrusné vrstvy. Zhotovitel provedl opravu obrusné vrstvy na svoje náklady. Oprava spočívala v odfrézování obrusné vrstvy, očištění povrchu, provedení spojovacího postřiku a pokládky nové obrusné vrstvy.

Zhotovitel, vzhledem k tomu, že nebyl schopen v daném místě a čase dodat uvedenou obrusnou vrstvu (BBTM 5a +CRmB v tl.30mm) v požadované kvalitě, požádal zástupce objednatele o výměnu obrusné vrstvy za ACO 11S PmB 45/80-65 tl. 35mm

Snahou Zhotovitele bylo provedení opravy co nejdříve tak, aby nebyla prodložena uzávěra v centru města a nebyl prodložen konečný termín dokončení stavby.

Změna má dopad do stávající položky č. 26,27,28b a vytváří novou položku č. 93.

Celkově se jedná o Záměnu položek, které je tak podle § 5, odst. 1, písm.b), resp. podle §9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o záměnu položek.

## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Absolutní hodnota změn kladných a změn záporných
-891 265,98	803 848,10	-87 417,88	1 695 114,08

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum 7.9.2022	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jiří Cihlář	datum 8.9.2022	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Roman Vítner	datum 11.9.2022	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Ing. Martin Staněk	datum 20.9.2022	podpis
Zástupce města Dobříš:	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum 11.9.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum 21-04-2022	podpis
Objednatel - Město Dobříš (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum 11.9.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum 7.9.2022	podpis

Číslo paré

1

## ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 0c

Název Stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa
Číslo SO/PS/č. Změny: 102/0
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Vozovka

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 671 688,19

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	7 671 688,19	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-891 265,98	803 848,10	803 848,10	10,48%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-891 265,98	7 584 270,31	-87 417,88	-1,14%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	Souhlas	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: (Stavbyvedoucí)	SOUHLASÍM	Ing.Radek Kozák	7.4.2022	..
Projektant (autorský dozor)	SOUHLASÍM	Ing.Jiří Cihlář	8.4.2022	..
Stavební dozor:	SOUHLASÍM	Ing.Roman Vitner	11.4.2022	..
Zástupce Objednatele: KSUS	SOUHLASÍM	Ing.Martin Staněk	20.4.2022	.....
Supervize (RDK):	SOUHLASÍM	Ing. Václav Chytil	.....	.....
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	SOUHLASÍM	Ing. Jaroslava Jurková	.....	.....

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0c

Evidenční číslo a název stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Vozovka								č.0c					
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Vozovka								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kčd položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Odstraněná konstrukce</b>													
27	576125121	Asfaltový koberec tenký BBTM 5a +CRmB (AKT) tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 277,00	0,00	-3 277,00	229,90	753 382,30	-753 382,30	0,00	0,00	-753 382,30	-100%
26	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	6 534,00	6 534,00	0,00	15,40	100 623,60	-50 465,80	50 465,80	100 623,60	0,00	0%
28. b	577145142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 5 mm (50 mm) š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	3 257,00	2 931,30	-325,70	268,40	874 178,80	-87 417,88	0,00	786 760,92	-87 417,88	-10,00%
<b>Náhradní konstrukce</b>													
93	NP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm	m2	0,00	3 277,00	3 277,00	229,90	0,00	0,00	753 382,30	753 382,30	753 382,30	100%
<b>Celkem</b>								<b>1 728 184,70</b>	<b>-891 265,98</b>	<b>803 848,10</b>	<b>1 640 766,82</b>	<b>-87 417,88</b>	<b>-5,05%</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radek Kozák - jednatel

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Roman Vitner - technický dozor

Datum: 11.4. 2022

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:		II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II. etapa	
1	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	45 773 550,22	
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	45 686 132,34	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	55 280 220,13	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,81%	
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%	
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	6,05%	
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. [B], písm. b)	-6,24%	

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 732 065,07

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 %	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 886 775,11

12=(3/1)	Limit 15 %	6 866 032,53
13=ABS(37)+38	Sledování limitu	0,00%
14=149224000-37	Hodnota limitu	0,00

Skupiny změn																								
		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -		
		Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II. etapa	- 2 857 541,43	2 770 123,55	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00	- 2 857 541,43	2 770 123,55	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	0a	SO 102 - Výměna vrstvy ACP	- 778 305,90	778 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 778 305,90	778 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
104	0b	SO 104 - Výměna vrstvy ACP	- 1 187 969,55	1 187 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 187 969,55	1 187 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	0c	SO 102 - Výměna vrstvy BBTM	- 891 265,98	891 265,98	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00	- 891 265,98	891 265,98	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

**Poznámka:** Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>0c</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Vozovka
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>102/0</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Vyjádření AD	1	
09 Vyjádření TDI	1	
10 Souhlas Objednatele	1	
počet listů celkem	5	

U/114, U/119 a U/10226 Dobříš - přírůstek, rekonstrukce silnice - La II.etapa

Základní kód v dané oblasti: 1514-0113 a U/10226 20048

Číslo a název SO/PS: SO 102 - Vozovka

Číslo a název položky: SO 102 - Vozovka

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 102

Skupina Změn: 2

Table with columns: Pol. č. (1-2), Kód položky (3-4), Název položky (5), Množství ve Smlouvě (6), Množství ve Změně (7), Množství rozdílu (8), Cena za m3 v Kč (9), Cena celkem ve Smlouvě v Kč (10), Změny započtené v Kč (11), Změny klasifik. v Kč (12), Cena celkem ve Změně v Kč (13), Rozdíl cen celkem v Kč (14), Podíl cen celkem v % (15).

Cena celkem: 7 671 688,19 -1 669 971,88 1 582 154,00 7 584 270,31 -87 417,88 -1,13%

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

### **Věc: Stanovisko AD k nutnosti opravy/výměny asfaltové obrusné vrstvy**

AD byl stavebníkem a stavebním dozorem vyzván k posouzení realizované obrusné vrstvy, která byla realizována dle projektu.

Na základě vyhodnocení stavu obrusné vrstvy, která po dni užívání trpí zjevnými, v ploše opakovanými, vadami (fotodokumentace v archivu AD), AD souhlasí s nutností opravy provedeného krytu, resp. stavebníkovi nedoporučuje realizovaný stav převzít.

Zhotovitel stavby předložil návrh spočívající v odfrézování provedené obrusné BBTM vrstvy v celé ploše a navrhuje pokládku jiné obrusné vrstvy – ACO 11 v tl. 35 mm.


AD konstatuje, že na nutnosti provedení opravy v podobě původně navržené BBTM vrstvy netrvá, pokud se změnou souhlasí stavebník, a je možné ji nahradit jinou asfaltovou vrstvou.

S navrženou změnou vrstvou AD souhlasí za podmínek, že:

- realizovaná asfaltová vrstva a její pokládka bude splňovat normativní podmínky  
Aktuálně předložená receptura asfaltové vrstvy ACO 11 S PMB 25/55-65 je v souladu s normou ČSN EN 13108-2, resp. je dle tabulky NA-E.3 doporučena pro třídu dopravního zatížení II a vyšší. Jedná se tedy o asfaltovou směs pro vozovky s o třídu vyšším dopravním zatížením, než byla vozovka navržena (III).
- budou při pokládce respektovány stávající navržené výšky vozovky a to zejména v okolí poklopů šachet, vpustí, šoupat apod. a v místech, která jsou projektově určena pro přecházení chodců. Vhodné je takové provedení provést v celém úseku (návaznost na kamennou dvouřádku). Tzn. provedení asfaltové vrstvy musí být v okolí takovýchto prvků v úrovni jejich horních hran.  
Případný výškový rozdíl (frézování BBTM tl. 30 mm, pokládka ACO 11 tl. 35 mm) musí být proveden na vzdálenost min. 1,0 m od daného prvku, aby se tak vytvořila plynulá změna výšky.  
Toho je možné docílit řádně (přesně) provedeným odfrézováním stávající asfaltové vrstvy, ideálně pak rovnoměrně a shodně v celé jeho ploše a to v tloušťce poté pokládané vrstvy.

AD důrazně doporučuje zvážení použití vhodného spojovacího postříku před pokládkou nové finální obrusné vrstvy na frézováním rozrušenou ložnou asfaltovou vrstvou.

Choceň 18. srpna 2021

 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář  
Autorský dozor



V Kladně dne 05.10.2021

Vyřizuje : Ing. Bureš M

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k záměně obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT)v tl.30mm  
Ke stavbě „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice I. a II. etapa

Dle projektové dokumentace (PDPS) byla předpokládána pokládka obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT)v tl.30mm.

Dne 9.-10.8.21 byla provedena pokládka obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT)v tl.30mm. Při vizuální kontrole dne 17.8.21 bylo zjištěno velké množství deformací uvedené obrusné vrstvy. Zhotovitel provedl opravu obrusné vrstvy (19.-20.8.21) na svoje náklady. Oprava spočívala v odfrézování obrusné vrstvy, očištění povrchu, provedením spojovacího postřiku a pokládky nové obrusné vrstvy.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel nebyl schopen v daném místě a čase znovu dodat obrusnou vrstvu (BBTM 5a +CRmB v tl.30mm) v požadované kvalitě, požádal zástupce investora o výměnu obrusné vrstvy a možnost položení vrstvy ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm.

Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel změnou obrusné vrstvy provedl opravu rychleji, nebyla prodloužena uzávěra v centru města a konečný termín dokončení.

Stav byl zdokumentován. S technickým řešením TDI souhlasí.

TDI souhlasí s navrhovanou změnou a rozsahem. Tyto změny jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

V Kladně dne 05.10.2021

.....  
za IBH spol.s r.o.  
Ing. Bureš Miroslav

**ROBSTAV k.s.**  
**Mezi vodami 205/29**  
**143 00 Praha 4**  
**IČ: 274 30 774**

Vyřizuje / telefon  
Ing. Martin Staněk,

Ričímy  
19. 08. 2021

**Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa“ po projednání s TDS a AD **souhlasí** s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Změna asfaltové směsi na obrusné vrstvě  
Dne 9.-10.8. 2021 byla provedena pokládka obrusné vrstvy z asfaltové směsi BBTM 5a +CRmB v tl. 30mm. Tato vrstva po několika dnech začala vykazovat deformaci. Zhotovitel přistoupil k opravě obrusné vrstvy vykazující deformace odfrézováním a nahrazení vrstvy BBTM 5a +CRmB v tl. 30 mm s ohledem na danou intenzitu dopravy obrusnou vrstvou z ACO11S PmB 45/80-65 v tl. 35mm.

KSÚS souhlasí s navrženým technologickým řešením za podmínky, že zhotovitel nebude finančně nárokovat vrstvu BBTM 5a +CRmB v tl 30 mm a nově navržená vrstva ACO11S PmB v tl 35mm bude provedena za stejnou nebo nižší cenu jako vrstva původní.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

Ing. Jan Lichtneger  
ředitel KSÚS

**Krycí list ZBV**

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS  <b>104/2</b>	Číslo ZBV:  <b>0d</b>
---	---	-----------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 81, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Dobříš  
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098

Zhotovitel: ROBSTAV a.s.  
Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  
IČ: 274 30 774

**Rekapitulace ZBV č.0d dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5**

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	-1 381 815,34	1 381 815,34	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>6</b>	<b>-1 360 739,29</b>	<b>1 234 234,05</b>	<b>-126 505,24</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace</b>		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>104/2</b>	Číslo ZBV: <b>Od.2</b>
Strany smlouvy o dílo č. S-2444/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.8.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. se sídlem Zborovská 81, 150 21 Praha 5 Smíchov Město Dobříš, Mírového náměstí 199, 263 01 Dobříš Zhotovitel: ROBSTAV a.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů	6.	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	5 počet listů		
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: <b>Změna obrusné vrstvy</b>			
V původní zasmulnované projektové dokumentaci byla navržena obrusná vrstva asfaltového krytu BBTM 5a +CRmB o tloušťce 30mm. Dne 9.-10.8.21 byla provedena pokládka této obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT) v tl.30mm. Při kontrole dne 17.8.21 bylo zjištěno velké množství deformací uvedené obrusné vrstvy. Zhotovitel provedl opravu obrusné vrstvy na svoje náklady. Oprava spočívala v odfrézování obrusné vrstvy, očištění povrchu, provedením spojovacího postřiku a pokládky nové obrusné vrstvy. Zhotovitel, vzhledem k tomu, že nebyl schopen v daném místě a čase dodat uvedenou obrusnou vrstvu (BBTM 5a +CRmB v tl.30mm) v požadované kvalitě, požádal zástupce objednatele o výměnu obrusné vrstvy za ACO 11S PmB 45/80-65 tl. 35mm. Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel chtěl opravu provést co nejrychleji tak, aby nebyla prodloužena uzávěra v centru města a nebyl prodloužen konečný termín dokončení. Změna má dopad do stávající položky č. 21,23,24 a vytváří novou položku č. 97. Celkově se jedná o Záměnu položek, které je tak podle § 5, odst. 1, písm. b), resp. podle §9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do <b>Skupiny 2</b> . Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o záměnu položek.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Absolutní hodnota změn kladných a změn záporných
<b>-1 360 739,29</b>	<b>1 234 234,05</b>	<b>-126 505,24</b>	<b>2 594 973,34</b>
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum <b>7.4.2022</b> podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jana Břicháčová	datum <b>8.4.2022</b> podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Roman Vitner	datum <b>11.4.2022</b> podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum podpis
Zástupce Objednatele KSÚS:	jméno	Ing. Martin Staněk	datum <b>20.4.2022</b> podpis
Zástupce Objednatele - Města Dobříš:	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum <b>11.4.2022</b> podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum <b>21-04-2022</b> podpis
Objednatel - Město Dobříš (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum <b>11.4.2022</b> podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum <b>7.4.2022</b> podpis
			Číslo paré: <b>1</b>

Číslo SO/PS/č. Změny: 104/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  
SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
11 197 414,12

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	11 197 414,12	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-1 360 739,29	1 234 234,05	1 234 234,05	11,02%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-1 360 739,29	11 070 908,88	-126 505,24	-1,13%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	Souhlas	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: (Stavbyvedoucí)	SOUHLASÍM	Ing.Radek Kozák	7.4.2022	..
Projektant (autorský dozor)	SOUHLASÍM	Ing.Jana Břicháčová	8.4.2022	..
Stavební dozor:	SOUHLASÍM	Ing.Roman Vítner	11.4.2022	..
Zástupce Objednatele:	SOUHLASÍM	Ing.Martin Staněk	20.4.2022	..
Supervize (RDK):	SOUHLASÍM	Ing. Václav Chytil	.....	..
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	SOUHLASÍM	Ing. Jaroslava Jurková	20.4.2022	..

## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0d

Evidenční číslo a název stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 104 - Komunikace								č.0d					
Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Komunikace								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Odstraněná konstrukce</b>													
23	576125121	Asfaltový koberec tenký BBTM 5a + CRmB tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 140,50	0,00	-5 140,50	224,70	1 155 070,35	-1 155 070,35	0,00	0,00	-1 155 070,35	-100,00%
22	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	10 281,00	10 281,00	0,00	15,40	158 327,40	-79 163,70	79 163,70	158 327,40	0,00	0,00%
24	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22+ (ABH) tl 5mm (50 mm) š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 140,50	4 626,46	-514,04	246,10	1 265 077,05	-126 505,24	0,00	1 138 571,81	-126 505,24	-10,00%
<b>Náhradní konstrukce</b>													
97	NP	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm	m2	0,00	5 140,50	5 140,50	224,70	0,00	0,00	1 155 070,35	1 155 070,35	1 155 070,35	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>2 578 474,80</b>	<b>-1 360 739,29</b>	<b>1 234 234,05</b>	<b>2 451 969,56</b>	<b>-126 505,24</b>	<b>-4,90%</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing.Radek Kozák - jednatel

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Roman Vitner - technický dozor

Datum:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	45 773 560,22
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	45 559 627,10
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	55 127 148,79
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	99,53%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	8,75%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	-9,22%

6=32*36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	0,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 732 065,07

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 %	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 886 775,11

12=(39)	Limit 15 %	6 866 032,53
13=ABS(37)+38	Sledování limitu	0,00%
14=149224000-37	Hodnota limitu	0,00

## Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -		- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -						
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)		Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)						
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1	
		II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa	- 4 218 280,72	4 004 357,60	- 213 923,12	0,00	0,00	0,00	- 4 218 280,72	4 004 357,60	- 213 923,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	0	SO 102 - Výměna vrstvy ACP	- 778 305,90	778 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 778 305,90	778 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
104	0b	SO 104 - Výměna vrstvy ACP	- 1 187 969,55	1 187 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 187 969,55	1 187 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	0c	SO 102 - Výměna vrstvy BBTM	- 891 265,98	893 848,10	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00	- 891 265,98	893 848,10	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
104	0d	SO 104 - Výměna vrstvy BBTM	- 1 360 739,29	1 234 234,05	- 126 505,24	0,00	0,00	0,00	- 1 360 739,29	1 234 234,05	- 126 505,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

**Přehled dalších dokladů**

Číslo ZBV:	<b>0d</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>104/2</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Vyjádření AD	1	
09 Vyjádření TDI	1	
10 Souhlas Objednatele	1	
počet listů celkem	5	





Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  
p.o. Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

**Vyjádření AD – II. Etapy k výměně/ nahrazení obrusné vrstvy ke stavbě:**

**„II/114, II/119 a III/10226 Dobříš průtah, rekonstrukce silnice I. a II. Etapa“**

Na základě prohlídky v rámci kontrolního dne 17.8.2021 byly zaznamenány podstatné vady krytu před uvedením do provozu, které brání převzetí stavby.

Zhotovitel stavby předložil návrh opravy spočívající v odfrézování položené obrusné vrstvy a pokládku vrstvy ACO 11 S PmB 45/80-65 v tl min. 35 mm.

Jedná se o polymerem modifikovanou asfaltovou vrstvu se zvýšenou odolnost proti stárnutí a únavě. Navržená vrstva je vyhovující pro dané dopravní zatížení.

Vhodné je položení této obrusné vrstvy v celém úseku stavby.

Před položením finální obrusné vrstvy je třeba aplikovat vhodný spojovací postřik.

Změna vrstvy je realizována na žádost zhotovitele. Podmínkou výměny typu vrstvy je souhlas stavebníka a dodržení normativních podmínek pokládané vrstvy.

Autorský dozor druhé etapy stavby souhlasí s nahrazením obrusné vrstvy BBTM 5a + CRmB za ACO 11S PmB 45/80-65 v tl min. 35 mm za podmínek zachování nášlapu zvýšených obrub min 10cm a u snížených obrub 2cm.

Povrchové znaky sítí musí být uloženy do úrovně nového krytu.

V dalších částech stavby, kde obrusná vrstva dosud není položena, budou zachovány projektované výšky.

---

Vypracovala: Ing. Jana Břicháčová, autorský dozor

Dne 14.10.2021

V Kladně dne 05.10.2021

Vyřizuje : Ing. Bureš M

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5

Věc: Vyjádření TDI k záměně obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT)v tl.30mm  
Ke stavbě „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice I. a II. etapa

Dle projektové dokumentace (PDPS) byla předpokládaná pokládka obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT)v tl.30mm.

Dne 9.-10.8.21 byla provedena pokládka obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT)v tl.30mm. Při vizuální kontrole dne 17.8.21 bylo zjištěno velké množství deformací uvedené obrusné vrstvy.

Zhotovitel provedl opravu obrusné vrstvy (19.-20.8.21) na svoje náklady. Oprava spočívala v odfrézování obrusné vrstvy, očištění povrchu, provedením spojovacího postřiku a pokládky nové obrusné vrstvy.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel nebyl schopen v daném místě a čase znovu dodat obrusnou vrstvu (BBTM 5a +CRmB v tl.30mm) v požadované kvalitě, požádal zástupce investora o výměnu obrusné vrstvy a možnost položení vrstvy ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm.

Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel změnou obrusné vrstvy provedl opravu rychleji, nebyla prodloužena uzávěra v centru města a konečný termín dokončení.

Stav byl zdokumentován. S technickým řešením TDI souhlasí.

TDI souhlasí s navrhovanou změnou a rozsahem. Tyto změny jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

V Kladně dne 05.10.2021

.....  
za IBH spol.s r.o.  
Ing. Bureš Miroslav



**ROBSTAV k.s.**  
**Mezi vodami 205/29**  
**143 00 Praha 4**  
**IČ: 274 30 774**

Vyřizuje / telefon  
Ing. Martin Staněk,

Ričany  
19. 08. 2021

**Věc: Souhlas s navrženým řešením u akce „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa“**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa“ po projednání s TDS a AD souhlasí s navrženým řešením.

Stručný popis změn včetně návrhu řešení:

- Změna asfaltové směsi na obrusné vrstvě  
Dne 9.-10.8. 2021 byla provedena pokládka obrusné vrstvy z asfaltové směsi BBTM 5a +CRmB v tl. 30mm. Tato vrstva po několika dnech začala vykazovat deformaci. Zhotovitel přistoupil k opravě obrusné vrstvy vykazující deformace odfrézováním a nahrazení vrstvy BBTM 5a +CRmB v tl. 30 mm s ohledem na danou intenzitu dopravy obrusnou vrstvou z ACO11S PmB 45/80-65 v tl. 35mm.

KSÚS souhlasí s navrženým technologickým řešením za podmínky, že zhotovitel nebude finančně nárokovat vrstvu BBTM 5a +CRmB v tl 30 mm a nově navržená vrstva ACO11S PmB v tl 35mm bude provedena za stejnou nebo nižší cenu jako vrstva původní.

Tímto žádáme zhotovitele, aby zpracoval dokumentaci ZBV k výše uvedeným změnám v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

S pozdravem

Ing. Jan Lichtneger  
ředitel KSÚS

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS

104/2

Číslo ZBV:

0e

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Dobříš  
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098

Zhotovitel:

ROBSTAV a.s.  
Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  
IČ: 274 30 774

## Rekapitulace ZBV č.0e dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	-361 717,74	289 068,36	-72 649,38

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	-36 742,73	0,00	-36 742,73

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	-398 460,47	289 068,36	-109 392,11

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré: 1

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 104/2	Číslo ZBV: 0e.2
Strany smlouvy o dílo č. S-2444/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.8.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. se sídlem Zborovská 81, 150 21 Praha 5 Smíchov Město Dobříš, Mírového náměstí 199, 263 01 Dobříš Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1 počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů	5	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů	6.	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů		5 počet listů	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny:			
<b>Díličí změna 1: Změna obrusné vrstvy</b>			
V původní zasmulvněné projektové dokumentaci byla navržena obrusná vrstva asfaltového krytu BBTM 5a +CRmB o tloušťce 30 mm. Dne 9.-10.8.2021 byla provedena pokládka obrusné vrstvy BBTM 5a +CRmB (AKT) v tl. 30mm. Při kontrole dne 17.8.21 bylo zjištěno velké množství deformací uvedené obrusné vrstvy. Zhotovitel provedl opravu obrusné vrstvy na svoje náklady. Oprava spočívala v odřezování obrusné vrstvy, očištění povrchu, provedením spojovacího posítku a pokládky nové obrusné vrstvy.			
Zhotovitel, vzhledem k tomu, že nebyl schopen v daném místě a čase dodat uvedenou obrusnou vrstvu (BBTM 5a +CRmB v tl.30 mm) v požadované kvalitě, požádal zástupce objednatele o výměnu obrusné vrstvy za ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm.			
Snahou Zhotovitele bylo provedení opravy co nejrychleji tak, aby nebyla prodložena uzávěra v centru města a nebyl prodloužen konečný termín dokončení stavby.			
Změna má dopad do stávající položky č. 20,21 a vytváří novou položku č. 42.			
<b>Díličí změna 2: Změna podkladní vrstvy</b>			
V původní zasmulvněné projektové dokumentaci byla navržena konstrukční vrstva asfaltového krytu ACP 22 o tloušťce 50 mm. V souladu s normami (ČSN EN 13108-1) je možné provést v tl.50 mm pouze vrstvu ACP 16. Z hlediska technologie, životnosti a kvality dané vrstvy není možné provést v tloušťce 50 mm vrstvu ACP 22, tato chyba vznikla překlepem v projektové dokumentaci a následně přenesení do výkazu výměr SoD.			
Z výše uvedených důvodů byla provedena konstrukční vrstva asfaltového krytu ACP 16 o tloušťce 50 mm.			
Změna je provedena na základě žádosti zhotovitele. Zhotovitel upozornil na chybu v projektové dokumentaci PDPS a výkazu výměr SoD a na nutnost provedení výměny asfaltové vrstvy ACP 22 za ACP 16 v tl.50 mm. Souhlas autorského dozoru s výše uvedenou změnou je přiložen jako doklad č. 09.			
Změna má dopad do stávající položky č. 18 a vytváří novou položku č. 41.			
Celkově se jedná o Záměny položek, které je tak podle § 5, odst. 1, písm. b), resp. podle §9 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 2. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 7) se jedná o záměnu položek.			
Údaje v Kč bez DPH:		Údaje v Kč bez DPH:	
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Absolutní hodnota změn kladných a změn záporných
-361 717,74	289 068,36	-72 649,38	650 786,10
<b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>			
Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum 7.4.2022 podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jana Břicháčková	datum 8.4.2022 podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Martin Michálek	datum 11.4.22 podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Martin Švarc	datum 14.4.2022 podpis
Zástupce města Dobříš:	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum 11.4.2022 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel - KSÚS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum 2022-10-12 podpis
Objednatel - Město Dobříš (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum 11.4.2022 podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum 7.4.2022 podpis
			Číslo paré: 1

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**104/2**

Číslo ZBV:

**0e.4**

Strany smlouvy o dílo č. S-2444/00066001/2020 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.8.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. se sídlem Zborovská 81, 150 21 Praha 5 Smíchov

Město Dobříš, Mírového náměstí 199, 263 01 Dobříš

Zhotovitel: ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1 počet listů
2. Změnový list	1 počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1 počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1 počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	5 počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor
5	Supervize
6.	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny: **Změna výměry souvrství**

V původní zasmulvněné projektové dokumentaci bylo uvažováno větší množství pokládky asfaltového souvrství než bylo skutečně nutné položit.

Při realizaci bylo zjištěno, že současná dlažba před Českou spořitelnou v celkové ploše 149,3 m<sup>2</sup> je v dobrém technickém stavu a není nutné ji odstraňovat.

Proto byla ponechána původní dlažba v ploše 149,3 m<sup>2</sup> v prostoru před Českou spořitelnou (méněpráce).

Změna je provedena na základě požadavku objednavatele (viz doklad č. 11).

Změna má dopad do stávající položky č. 22.

Jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Jedná se o Změny nezbytné, které je podle § 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 4**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tyto Změny nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změny nezbytné.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Absolutní hodnota změn kladných a změn záporných
<b>-36 742,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 742,73</b>	<b>36 742,73</b>

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (jednatel)	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	7.4.2022	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jana Břicháčková	datum	8.4.2022	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Martin Michálek	datum	11.4.22	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Mgr. Martin Švarc	datum	11.4.2022	podpis
Zástupce města Dobříš:	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum	11.4.2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl.13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel - KSUS (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	21-04-2022	podpis
Objednatel - Město Dobříš (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Svoboda	datum	11.4.2022	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kozák	datum	7.4.2022	podpis

Číslo paré:

1

Číslo SO/PS/č. Změny: 104/2

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 678 209,92

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus.

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 678 209,92	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-398 460,47	289 068,36	289 068,36	17,22%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-398 460,47	1 568 817,81	-109 392,11	-6,52%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

	Souhlas	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: (Stavbyvedoucí)	SOUHLASÍM	Ing. Radek Kozák	7.4.2022	
Projektant (autorský dozor)	SOUHLASÍM	Ing. Jana Břicháčová	8.4.2022	
Stavební dozor:	SOUHLASÍM	Ing. Martin Michálek	11.4.2022	
Zástupce Objednatele:	SOUHLASÍM	Ing. Martin Švarc	11.4.2022	
Zástupce města Dobříš:	SOUHLASÍM	Ing. Pavel Svoboda	11.4.2022	
Supervize (RDK):	SOUHLASÍM	Ing. Václav Chytil		
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	SOUHLASÍM	Ing. Jaroslava Jurková	20.4.2022	



## Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0e

Evidenční číslo a název stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 104 - Komunikace								č.0de					
Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Komunikace								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Odstraněná konstrukce</b>													
18	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	783,50	0,00	-783,50	231,10	181 066,85	-181 066,85	0,00	0,00	-181 066,85	-100,00%
20	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 567,00	1 268,40	-298,60	15,40	24 131,80	-4 598,44	0,00	19 533,36	-4 598,44	-19,06%
21	576125121	Asfaltový koberec tenký BBTM 5a + CRmB tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	783,50	0,00	-783,50	224,70	176 052,45	-176 052,45	0,00	0,00	-176 052,45	-100,00%
<b>Náhradní konstrukce</b>													
41	NP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	0,00	634,20	634,20	231,10	0,00	0,00	146 563,62	146 563,62	146 563,62	100,00%
42	NP	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm	m2	0,00	634,20	634,20	224,70	0,00	0,00	142 504,74	142 504,74	142 504,74	100,00%
<b>Celkem</b>								<b>381 251,10</b>	<b>-361 717,74</b>	<b>289 068,36</b>	<b>308 601,72</b>	<b>-72 649,38</b>	<b>-19,06%</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Raděk Kozák - jednatel

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Martin Michálek - technický dozor

Datum:

Podpis:

11/9/22

Evidenční číslo a název stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 104 - Komunikace								č.0d					
Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Komunikace								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Odstraněná konstrukce</b>													
22	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 5mm (50 mm) š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	783,50	634,20	-149,30	246,10	192 819,35	-36 742,73	0,00	156 076,62	-36 742,73	-19,06%
<b>Celkem</b>								<b>192 819,35</b>	<b>-36 742,73</b>	<b>0,00</b>	<b>156 076,62</b>	<b>-36 742,73</b>	<b>-19,06%</b>

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Radek Kozák - jednatel

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Martin Michálek - technický dozor

Datum:

Podpis:

*M141 22*

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	45 773 550,22
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	45 450 234,99
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	54 984 784,34
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	99,29%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	9,38%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 16, odst. (5), písm. b)	-10,09%

6=32+30	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	-36 742,73
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-0,08%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	13 732 065,07

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 %	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	0,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 886 775,11

12=(39)	Limit 15 %	6 866 032,53
13=ABS(37)+38	Sledování limitu	0,00%
14=146224000-37	Hodnota limitu	0,00

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1	
		II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa	- 4 616 741,19	4 293 425,96	- 323 315,23	0,00	0,00	0,00	- 4 579 998,46	4 293 425,96	- 213 923,12	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 36 742,73	0,00	0,00%	-36 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	0	SO 102 - Výměna vrstvy ACP	- 778 305,90	778 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	- 778 305,90	778 305,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
104	0b	SO 104 - Výměna vrstvy ACP	- 1 187 969,55	1 187 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 187 969,55	1 187 969,55	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
102	0c	SO 102 - Výměna vrstvy BBTM	- 891 265,98	803 848,10	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00	- 891 265,98	803 848,10	- 87 417,88	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
104	0d	SO 104 - Výměna vrstvy BBTM	- 1 360 739,29	1 234 234,05	- 126 505,24	0,00	0,00	0,00	- 1 360 739,29	1 234 234,05	- 126 505,24	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
104	0e	SO 104 - Výměna vrstvy BBTM a ACP	- 398 460,47	289 068,36	- 109 392,11	0,00	0,00	0,00	- 361 717,74	289 068,36	- 72 649,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 36 742,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

**Přehled dalších dokladů**

Číslo ZBV:	<b>0e</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 104 - Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	<b>104/2</b>

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Soupis prací SO po změnách	1	
08 - Vyjádření TDI	1	
09 - Vyjádření AD	1	
10 - Souhlas Objednatele	2	
počet listů celkem	5	

II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa													
Evidenční číslo a název stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace								SO 104					
Číslo a název rozpočtu: SO 104 - II. etapa od Mírového náměstí k ul. Fričova - komunikace								Skupina Změn: 2					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Položky dle SOd</b>													
1	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,49	14,49	0,00	465,00	6 737,85	0,00	0,00	6 737,85	0,00	0%
2	132201109	Příplatek za lepkovost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,49	14,49	0,00	161,00	2 332,89	0,00	0,00	2 332,89	0,00	0%
3	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,88	11,88	0,00	39,00	463,13	0,00	0,00	463,13	0,00	0%
4	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,49	14,49	0,00	98,00	1 420,02	0,00	0,00	1 420,02	0,00	0%
5	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	72,45	72,45	0,00	5,00	362,25	0,00	0,00	362,25	0,00	0%
6	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,88	11,88	0,00	19,00	225,63	0,00	0,00	225,63	0,00	0%
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	26,08	26,08	0,00	80,00	2 086,56	0,00	0,00	2 086,56	0,00	0%
8	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	11,88	11,88	0,00	225,50	2 677,81	0,00	0,00	2 677,81	0,00	0%
9	181251102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	832,33	832,33	0,00	35,50	29 347,68	0,00	0,00	29 347,68	0,00	0%
10	211971121	Žízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářeze sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	184,00	184,00	0,00	19,00	3 496,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0%
11	69311172	textilie UV stabilizace 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	202,40	202,40	0,00	17,00	3 440,80	0,00	0,00	3 440,80	0,00	0%
12	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	92,00	92,00	0,00	111,00	10 212,00	0,00	0,00	10 212,00	0,00	0%
13	3122311RP	Zděni zdiva z cihel plných betonových dl 290 mm na MC 15	m3	1,94	1,94	0,00	8 500,00	16 524,00	0,00	0,00	16 524,00	0,00	0%
14	59515004	cihla plná betonová 290x140x65 mm P10	kus	773,48	773,48	0,00	65,00	50 275,88	0,00	0,00	50 275,88	0,00	0%
15	369317311.0	Vypělň štoly z cementopopilkové suspenze délky do 200 m	m3	261,00	261,00	0,00	995,00	259 695,00	0,00	0,00	259 695,00	0,00	0%
16	564871112	Podklad ze štrkové 5D(A) tl. 260 mm	m2	832,33	832,33	0,00	230,10	191 517,98	0,00	0,00	191 517,98	0,00	0%
17	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	783,50	783,50	0,00	152,15	119 209,53	0,00	0,00	119 209,53	0,00	0%
18	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	783,50	0,00	-783,50	231,10	181 066,85	-181 066,85	0,00	0,00	-181 066,85	-100%
19	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	783,50	783,50	0,00	19,50	15 278,25	0,00	0,00	15 278,25	0,00	0%
20	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 567,00	1 268,40	-298,60	15,40	24 131,83	-4 598,44	0,00	19 533,39	-4 598,44	0%
21	576125121	Asfaltový koberec tenký BBTM 5a + CRMB tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	783,50	0,00	-783,50	224,70	176 052,45	-176 052,45	0,00	0,00	-176 052,45	0%
22	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	783,50	634,20	-149,30	246,10	192 819,35	-36 742,73	0,00	156 076,62	-36 742,73	0%
23	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,00	6,00	0,00	1 820,00	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	0,00	0%
24	899331111.0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,00	3,00	0,00	1 820,00	5 460,00	0,00	0,00	5 460,00	0,00	0%
25	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	9,00	9,00	0,00	1 320,00	11 880,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00	0%
26	899431111.0	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu	kus	3,00	3,00	0,00	1 320,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0%
27	napojeni_02	napojení trativodu DN do 160 na stávající potrubí, šachtu, UV navrtávkou	kus	2,00	2,00	0,00	1 422,00	2 844,00	0,00	0,00	2 844,00	0,00	0%
28	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	46,60	46,60	0,00	48,75	2 271,75	0,00	0,00	2 271,75	0,00	0%
29	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	91,90	91,90	0,00	97,50	8 960,25	0,00	0,00	8 960,25	0,00	0%
30	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	66,00	66,00	0,00	350,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0%
31	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	138,50	138,50	0,00	5,50	761,75	0,00	0,00	761,75	0,00	0%
32	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	52,00	52,00	0,00	15,50	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0%
33	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	36,50	36,50	0,00	365,00	13 322,50	0,00	0,00	13 322,50	0,00	0%
34	58381007	kostka dlažební žula drobná	m2	4,51	4,51	0,00	940,62	4 243,14	0,00	0,00	4 243,14	0,00	0%
35	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	201,50	201,50	0,00	565,00	113 847,50	0,00	0,00	113 847,50	0,00	0%
36	58380005	obrubník kamenný přímý, žula, 20x25	m	152,11	152,11	0,00	935,00	142 219,11	0,00	0,00	142 219,11	0,00	0%
37	58380001	krajník silniční kamenný, žula 13x20 x 30-80	m	51,41	51,41	0,00	462,00	23 750,96	0,00	0,00	23 750,96	0,00	0%
38	9191212RP	Těsnění spár pružnou závlkou + zasypání křemičitým pískem	m	15,50	15,50	0,00	96,00	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0%
39	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	15,50	15,50	0,00	115,00	1 782,50	0,00	0,00	1 782,50	0,00	0%
40	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	90,83	90,83	0,00	279,00	25 342,13	0,00	0,00	25 342,13	0,00	0%
<b>Nové položky</b>													
41	NP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	0,00	634,20	634,20	231,10	0,00	0,00	146 563,62	146 563,62	146 563,62	100%
42	NP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 115 PmB 45/80-65 tl 35mm	m2	0,00	634,20	634,20	224,70	0,00	0,00	142 504,74	142 504,74	142 504,74	100%
Cena celkem:								<b>1 678 209,92</b>	<b>-398 460,47</b>	<b>289 068,36</b>	<b>1 568 817,81</b>	<b>-109 392,11</b>	<b>-6,52%</b>

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0e						
Evidenční číslo a název stavby: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průtah, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa						
Číslo a název SO/PS: SO 104 - Komunikace						
Číslo a název rozpočtu: SO 104 - Komunikace						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
<b>Odstraněná konstrukce</b>						
18	565136121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	783,50	0,00	-783,50
20	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	1 567,00	1 268,40	-298,60
21	576125121	Asfaltový koberec tenký BBTM 5a + CRmB tl 30 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	783,50	0,00	-783,50
22	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 5mm (50 mm) š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	783,50	634,20	-149,30
<b>Náhradní konstrukce</b>						
41	NP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š přes 3 m	m2	0,00	634,20	634,20
42	NP	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm	m2	0,00	634,20	634,20

Odpovědný zástupce Objednatele TDS odsouhlasuje skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřující předkládanou změnu.

Za Zhotovitele: Ing. Martin Michálek

Datum:

15.12.2021

Podpis:

Věc: Stanovisko AD k záměně vrstvy ACP 22 za ACP 16 a záměně vrstvy BBTM 5a za ACO 11S

AD byl vyzván stavebním dozorem k vyjádření k záměně navržené podkladní asfaltové vrstvy ACP 22+ v tloušťce 50 mm za vrstvu ACP 16+ v tloušťce 50 mm.

Z hlediska proveditelnosti a souladu s normami je nutné tuto změnu provést. Z hlediska technologie, životnosti a kvality dané vrstvy není možné v tloušťce 50 mm vrstvu ACP 22 provést. V tloušťce 50 mm je možné provést nejméně ACP 16.

Záměna obrusné vrstvy BBTM 5a + CRmB za novou vrstvu ACO 11S PmB 45/80-65 je záměna původní vrstvy za vrstvu novou s vyšší kvalitou. Autorský dozor souhlasí s touto záměnou.

Praha 16.03.2021

---

Ing. Jana Břicháčová, autorský dozor



# MĚSTO DOBŘÍŠ

Městský úřad Dobříš  
Odbor místního rozvoje

# Dobříš

**VÁŠ DOPIS ZN.:****ZE DNE:****IDENTIFIKÁTOR:** MDOBX00R8HCN  
**ČJ.:** MDOB 21436/2022/Sam  
**SPIS. ZN.:** MDOB/13168/2018/MR**PRAGOPROJEKT a.s**  
Středisko Technické asistence (TA)  
K Ryšánce 1668/16  
147 54 Praha 4**VYŘIZUJE:** Ing. Markéta Samcová**TELEFON:****E-MAIL:****DATUM:** 21.03.2022

**Souhlas s navrženým řešením u akce „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice – I. a II. etapa“**

### Změna obrusné vrstvy

V původní zasloužené projektové dokumentaci byla navržená obrusná vrstva asfaltového krytu BBTM 5a +CRmB o tloušťce 30 mm.

Při kontrole dne 17.8.2021 byly na této vrstvě zjištěné deformace a Zhotovitel oznámil, že není schopen v daném místě a čase dodat uvedenou obrusnou vrstvu (BBTM 5a +CRmB v tl.30 mm) v požadované kvalitě. Požádal tedy zástupce objednatele o výměnu obrusné vrstvy za ACO 11S PmB 45/80-65 tl.35mm.

S ohledem na zkrácení uzávěry v centru města a s ohledem na dodržení konečného termínu dokončení, objednatel souhlasí s touto změnou a tímto dává pokyn k přípravě ZBV.

### Změna podkladní vrstvy

V původní zasloužené projektové dokumentaci byla navržená konstrukční vrstva asfaltového krytu ACP 22 o tloušťce 50 mm.

S ohledem na dodržení normových požadavků (ČSN EN 13108-1), tedy v tl. 50 mm provádět pouze u vrstvy ACP 16, souhlasí objednatel s použitím podkladní vrstvy ACP 16 v tl. 50 mm, místo původně navržené vrstvy ACP 22 a tímto dává pokyn k přípravě ZBV.

S pozdravem

Ing. Pavel Svoboda  
Starosta města Dobříše







# MĚSTO DOBŘÍŠ

Městský úřad Dobříš  
Odbor místního rozvoje

# Dobříš

**VÁŠ DOPIS ZN.:**

**ZE DNE:**

**IDENTIFIKAČNÍ KÓD:** MDOBX00R4XOB  
**ČJ.:** MDOB 19034/2022/Sam  
**SPIS. ZN.:** MDOB/13168/2018/MR

PRAGOPROJEKT a.s  
Středisko Technické asistence (TA)  
K Ryšánce 1668/16  
147 54 Praha 4

**VYŘIZUJE:** Ing. Markéta Samcová  
**TELEFON:**  
**E-MAIL:**

**DATUM:** 10.03.2022

**Potvrzení ke změně v projektu ZBV 0e - „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah,  
rekonstrukce silnic – I. a II. etapa“**

Vážení,

potvrzujeme, že na základě požadavku města Dobříše nebylo realizováno asfaltové souvrství o celkové výměře 149,3 m<sup>3</sup> před Českou spořitelnou, a.s.. Bylo zjištěno, že současná dlažba před Českou spořitelnou v celkové ploše 149,3 m<sup>2</sup> je v dobrém technickém stavu a nemusí se odstraňovat.

S pozdravem

Ing. Pavel Svoboda

Starosta města Dobříše