



VYTÝČENÍ HLAVY ŠTETOVNÍK			
BOD	Y /m/	X /m/	Z /m.n.m./
Š01	765 665,254	1 014 690,843	258,500
Š02	765 665,718	1 014 689,354	258,500
Š03	765 657,239	1 014 686,720	258,500
Š04	765 646,962	1 014 687,523	258,500
Š05	765 646,669	1 014 683,781	258,500
Š06	765 642,114	1 014 686,547	258,500
Š06	765 641,927	1 014 684,152	258,500
Š07	765 637,920	1 014 686,875	258,500

[illegible]

- PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ JE NUTNÉ PROVÉST VYTÝČENÍ VŠECH IS
- U IS, KTERÉ SE PŘEKLÁDÁT NEBUDOU (NAPŘ. VODOVOD) JE NUTNÉ DBÁT ZVÝŠENÉ POZORNOSTI PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ
- VÝŠKOVÉ KÓTY BODŮ VÝKOPU JSOU UVEDENY NA DNĚ VÝKOPU A VÝŠKOVÉ KÓTY ŠTĚTOVNIC JSOU UVEDENÉ NA HORNÍ HRANĚ PAŽENÍ
- PŘEDPOKLÁDÁ SE NEPŘETŘÍŽITÉ ČERPÁNÍ PO DOBU VÝSTAVBY

Akce: III/2399 Páleč, rekonstrukce mostu ev.č. 2399-1 přes Pálečský potok – PD	Měřítko: 1:100	Formát: 4xA4
	Stupeň: PDPS	Souprava:
Příloha: SO 001 Demolice a bourací práce Výkopy	Číslo přílohy: 4	