

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **DOT servis s.r.o.**
Jeremenkova 1835/106, 140 00, Praha 4
IČ: 28893492

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	42 000,00	42 000,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	42 000,00	42 000,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000/1	Číslo ZBV: 1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo č. 663/00066001/2016 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12. 12. 2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: DOT servis, s.r.o., Jeremenkova 1835/106, 140 00, Praha 4

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	8	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	TDI
4	Projektant

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po obnazeení stávajících konstrukcí na úroveň uložení nových úložných prahů bylo zjištěno, že stav stávajících opěr neodpovídá předpokladům projektu k provedení nových úložných prahů a uložení nové nosné konstrukce. Proto bylo nutné dopracovat realizační dokumentaci stavby v podrobnostech dle TKP včetně geodetického zaměření a aktualizovaného havarijního a povodňového plánu.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění stavby. Dotčené položky jsou podle § 10 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 29. 5. 2017 zařazený do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Petr Vaja	datum	27-11-2017	podpis	
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Svěrková Alena	datum	27-11-2017	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Jaroslav Sommer	datum	27-11-2017	podpis	
Supervize:	jméno	xxx	datum		podpis	
Zástupce Objednatele:	jméno	Slavomír Kellner	datum	27-11-2017	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zástoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	12-12-2017	podpis		
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Kaftan	datum	27-11-2017	podpis	

Číslo paré

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Všeobecné a přípravné položky		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
475 500,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	475 500,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	42 000,00	42 000,00	8,83%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	517 500,00	42 000,00	8,83%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Petr Vaja souhlasím 27-11-2017

Projektant (autorský dozor): Ing. Alena Svěrková souhlasím 27-11-2017

Stavební dozor: Jaroslav Sommer souhlasím 27-11-2017

Zástupce Objednatele: Slavomír Kellner souhlasím 27-11-2017

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Miroslav Dostál souhlasím 27-11-2017

Vaja
.....
Svěrková
.....
Sommer
.....
Kellner
.....
Dostál
.....

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 3

Evidenční číslo a název stavby: 15029 Oprava mostu ev.č. 1028-1, Most přes potok v obci Dražkov

Číslo a název SO/PS: SO 000 - Všeobecná a přípravné položky

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1 027111	PROVIZORNI OBJÍZDKY - ZŘÍZENÍ Pasportizace, údržba a oprava objízdných tras po místních komunikacích PROVIZORNI POLOŽKA	MZ	210,000	210,000	0,000	50,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Nefunkční zařízení bude zrušeno - odhalení a prověření výskytu případných funkčních vedení - odstranění nefunkční kabelové chráničky vč. betonových podpěrných sloupů	KČ	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ veškeré geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby	KČ	1,000	1,300	0,300	20 000,00	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00	6 000,00	30,00
4	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ GEOMETRICKÝY ODDĚLOVACÍ PLÁN pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 4x tiskem	SOU E	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
5	02920	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ztižené podmínky výstavby - technická a bezpečnostní opatření z titulu stavby v korytě vodoteče	KČ	1,000	1,000	0,000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6	02930	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA přemístění božích muk (kamenný podstavec s kovovým křížem) trvalé přemístění do vzd. cca 30 m komplet vč. demontáže, uložení a osazení	KČ	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
7	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS realizační dokumentace stavby v podobnostech dle TKP včetně aktualizovaného havarijního a povodňového plánu	KČ	1,000	1,300	0,300	120 000,00	120 000,00	0,00	36 000,00	156 000,00	36 000,00	30,00
9	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,000	0,000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
10	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,000	1,000	0,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
11	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KČ	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
12	03100	ZŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ veškeré náklady zhotovitele na zařízení staveniště, jeho zabezpečení, zřízení, provoz a demontáž	KČ	1,000	1,000	0,000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		Celkem					475 500,00	475 500,00	0,00	42 000,00	517 500,00	42 000,00	8,83

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	Oprava mostu ev.č.1028-1, Most přes potok v obci Drážkov	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Všeobecné a přípravné položky	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Vyjádření projektanta RDS z 13. 7. 2017	1	
Zdůvodnění ceny dopracování RDS z 30. 9. 2017	1	
Záznam z KD č. 2 z 26. 7. 2017	5	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	8	

Ing. Petr Vaja
Řízení stavebních zakázek

DOT servis s.r.o.
Jeremenkova 1835/106
140 00 Praha 4

Vaše značka / Your reference
[ABCD1234]

Naše značka / Our reference
1493-17-4 RO

Datum / Date
13.07.2017

Oprava mostu ev. č. 1028-1, most přes potok v obci Dražkov

Vyjádření projektanta ke stavu spodní stavby

Po obnaužení stávajících konstrukcí na úroveň uložení nových úložných prahů bylo zjištěno, že stav stávajících opěr neodpovídá předpokladům projektu k provedení nových úložných prahů a uložení nové nosné konstrukce.

Projektant RDS doporučuje odbourat stávající kamenné opěry až na jejich betonový základ a tímto zabezpečit bezproblémové provedení spodní stavby. Zpracovatel dokumentace RDS na základě nového zaměření navrhne tvar opěr a provede úpravu výztuže. O tyto změny bude doplněna výkresová část dokumentace RDS.

Časová náročnost realizace této změny si vyžádá 10 dní na zpracování změn do dokumentace RDS a následně 20 dní na provedení vlastních stavebních prací. O tuto dobu bude prodloužen termín dokončení stavby dodatkem SOD.

Bude zpracován rozdílový soupis prací této změny a následně rozdílový rozpočet stavby.

Zároveň po prohlídce stavby projektant RDS doporučuje uzavřít povrch zpevněného koryta potoka na výtoku novým betonovým prahem a dobetonovat do plného profilu stávající betonovou desku tvořící opevnění toku.

Předpokládaný odhad finančních nákladů této změny je cca 200.000 Kč.

Ing. Martin Roušar
Projektant

Ve Vysokém Mýtě dne: 13.7.2017

Razítko a podpis:





Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Záznam z kontrolního dne č.2

Stavba: „Oprava mostu ev.č. 1028-1, most přes potok v obci Drážkov“

Datum konání : 26.7. 2017

Přítomni: dle prezenční listiny

1. Zahájení

Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby.

2. Kontrola úkolů z minulého KD

body č. 6.1 – 6.10 – jedná se o trvalé úkoly

bod č.6.13 – předání rozpočtu v Excelu - splněno

3. Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG

Zhotovitel připraví na každý KD písemnou zprávu o postupu prací dle jednotlivých SO(částí stavby) vč. vyhodnocení plnění HMG a výhled prací na další období. Zaslát TDI e-mailem min 2 dny před konáním KD.

V uplynulém období bylo provedeno:

- montáž provizorní lávky pro chodce
- demontáž DZ, svodidel a zábradlí
- bourací práce a rozebrání stáv. ocelové konstrukce
- odbourání opěr až k základům
- úprava dna vodního toku pod mostem

Plán prací na následující období:

Bude dokončena úprava dna potoka

Budou zahájeny práce na opěrách – zahájeno vrtání a vlepení trnů do základů opěr

4. BOZP

Koordinátor informoval, že je provedeno oznámení na inspektorát bezp.práce. Kopie oznámení bude umístěna na stavbě a rovněž tak plán BOZP bude trvale k dispozici na stavbě.

5. Kontrola kvality, zpráva za uplynulé období

Před zahájením prací předá zhotovitel TDI k odsouhlasení KZP (členění dle technologií) a TePř v následujícím členění:

- bourací práce
- spodní stavba – sanace
- ocelová konstrukce
- betonáž NK, říms a křídél
- zásyp přechodové oblasti
- hydroizolace
- litý asfalt
- hutněné asfaltové vrstvy
- svodidla

TDI odsouhlasil následující TePř:

- Bourací a zemní práce – odsouhlaseno 21.6.2017
- Betonářské práce vč. KZP – odsouhlaseno 22.6.2016
- Výroba ocel.konstrukce vč.KZP – odsouhlaseno 22.6.2016
- Protikorozní ochrana OK vč.KZP – odsouhlaseno 22.6.2016
- Montáž OK vč. KZP – odsouhlaseno 22.6.2016

TePř a KZP zasílat v kopii zástupci objednatele p.Kellnerovi

Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. výsledků.

6. Ostatní, nové úkoly

1. Upozornění pro zhotovitele:

Podzhotovitelé s objemem prací 10% a vyšším musí být odsouhlaseni objednatelem (pokud nebyli uvedeni v nabídce).

2. Zhotovitel bude předávat TDI veškeré doklady vystavené během výstavby:

TDI požaduje předat rozhodnutí o povolení uzavírky vč. stanovení DZ

3. Dne 11.7.2017 proběhla na stavbě schůzka za přítomnosti zást.objednatele, projektanta, zhotovitele a TDI. Předmětem schůzky bylo posouzení stavu opěr ubouraných dle PD. Vzhledem ke špatnému stavu spodní části opěr bylo rozhodnuto opěry ubourat až na

úroveň základů. (viz. zápis příloha č. 1)

Projektant zpracuje změnu PD a připraví rozdílový rozpočet jako podklad pro ZBV.

4. Dne 25.7. obdržel TDI elektronicky od zhotovitele upravené výkresy výztuže opěr a opěrné zdi.

TDI požaduje předat výkresy upravené výztuže v papírové formě.

5. Zhotovitel informoval, že Havarijní a Povodňový plán je na úřadě ke schválení.

6. Zhotovitel dnes předal kopie soupisu prací a faktury za červen 2017

7. Závěr, stanovení termínu příštího KD

KD č. 3 bude ve středu 9.8.2017 od 9.00 hodin na stavbě.

Před KD proběhne prohlídka stavby od 8:30 hodin.

Tento záznam slouží zároveň jako pozvánka na KD č.3

Zapsal: Sommer Jaroslav

Příloha č. 1 KD ze dne 11.7. 2017

Zápis z jednání na KD ze dne 11.7.2017

Po obnažení stávajících konstrukcí na úroveň uložení nových úložných prahů bylo zjištěno, že stav stávajících opěr neodpovídá předpokladům projektu k provedení nových úložných prahů a uložení nové nosné konstrukce.

Projektant RDS doporučuje odbourat stávající kamenné opěry až na jejich betonový základ a tímto zabezpečit bezproblémové provedení spodní stavby. Zpracovatel dokumentace RDS na základě nového zaměření navrhne tvar opěr a provede úpravu výztuže. O tyto změny bude doplněna výkresová část dokumentace RDS.

Časová náročnost realizace této změny si vyžádá 10 dní na zapracování změn do dokumentace RDS a následně 20 dní na provedení vlastních stavebních prací. O tuto dobu bude prodloužen termín dokončení stavby dodatkem SOD.







Bude zpracován rozdílový soupis prací této změny a následně rozdílový rozpočet stavby. Zároveň po prohlídce stavby projektant RDS doporučuje uzavřít povrch zpevněného koryta potoka na výtoku novým betonovým prahem a dobetonovat do plného profilu stávající betonovou desku tvořící opevnění toku.

Předpokládaný odhad finančních nákladů této změny je cca 200.000 Kč.

PREZENČNÍ LISTINA

účastníků jednání: KD č. 2 „ Oprava mostu ev.č.1028/1, most přes potok v obci Drážkov“.

konaného dne : 26.7.2017

Jméno	Organizace	Telefon E-mail	Podpis
Jaroslav Sommer	DS engineering PLUS a.s.	724834475 jaroslav.sommer@ds-plus.cz	
Richard Mička	DS engineering PLUS a.s.	724 834 476 richard.micka@ds-plus.cz	
Martin Netrval	DS engineering Plus a.s.	606 790 496 Martin.netrval@ds-plus.cz	
JAROSLAV PAVLEK	KVC SK	778 701 427 jaroslav.pavlek@kvc.cz	
MARLÉTA BOBÁLOVÁ	MěÚ Sedkany 0024	731 016 204 bobalova@mesto-sedkany.cz	
PETR VAJA	DOT SERVICE	773 472 073 petr.vaja@doty.cz	

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

DOT servis s.r.o.
Jeremenkova 1835/106
140 00 Praha 4

„Oprava mostu ev.č. 1028-1, Most přes potok v obci Dražkov“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 614/00066001/2016, odst 6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“). Zhotovitel je takovému případně povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací.
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

SO 000 – Všeobecné a přípravné položky:

Změna rozsahu RDS v důsledku výměny nevyhovujících kamenných opěr mostu za nové opěry z železobetonu s ukotvením na stávající kamenný základ a zpevnění koryta pod mostem včetně prahů.

SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Zvýšení počtu DZ, dopravních světelných souprav, provizorní lávka pro pěší, rozšíření projektu DIO během výstavby včetně projednání

SO 201 Most

Po zbourání nosné konstrukce a části opěr pro úložné prahy byl zjištěn zhoršený stav kamenných opěr s nutností jejich výměny za nové železobetonové opěry na stávající kamenné základy včetně ukotvení. Dále byl zjištěn zhoršený stav zpevnění koryta mezi opěrami s nutností úpravy prahů a dna pod mostem.

Změna rozsahu bourání kamenných opěr, zemních prací, odvozu a uložení na skládku, kotvení nových opěr, základů ze železobetonu, injektáže, sanace a přezdění původních kamenných opěr, betonování nových železobetonových opěr, provedení nového stupně a dna pod mostem.

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

V Benešově 8.11.2017

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Krajský úřad
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Slavomír Kellner
Mostní technik