

Profil zadavatele

V Říčanech dne 10.08.2023

Reg. č.: VZ-376/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „Novostavba administrativní budovy a zázemí cestářství ve Strnadlech - Jílovišti na pozemku parc.č. 462/3, parc. č. 454/1 a parc. č. st. 351.“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dobrý den, liší se zadání mezi výkazem výměr kontejnerové stavby (list 03) a výkresovou dokumentací, kdy ve výkazu výměr se uvádí povrch stěn a stropů LTD, ve výkresové dokumentaci SDK + malba. Dle PBŘ se jedná o DP3 hořlavý systém. Čím se máme řídit, co platí?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Platí LTD všude.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Dále máme dotaz k přílohám smlouvy. Žádáme o bližší popis bodů b), c), d) a g) ve výzvě str. 15, kapitola 13., bod 4.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Tyto přílohy jsou součástí vzoru Smlouvy.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Prosím o doplnění PENB, které může mít velký vliv na cenu
	Vysvětlení zadávací dokumentace: PENB zasíláme v příloze.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Sdělení termínu stavebního povolení a demolice prosím?
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Demolice 7.5.2021, Povolení SP 6.6.2022 + právní moc 29.6.2022
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Je možné nahradit zinkovanou konstrukci, standardním procesem lakování, jako je u výrobců modulů? Zinkovaná konstrukce je velmi nestandardní a na trhu používá pouze jeden výrobce. Naše firma dodrží stejné záruky. Navíc v projektu je dodatečná fasáda, která kryje konstrukci proti vnějším vlivům.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Na pozinkované kci trváme, pozinkovat si může kci kdokoli, navíc jsme na otevřeném trhu EU a existuje mnoho výrobců, kteří umí dodat pozinkované kce.

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Bez předchozího dotazu, doplnění na základě dotazů k obdobné zakázce
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Materiál u konstrukce - ocel galvanicky upr. Zinkovaná z důvodu životnosti.
	U Pol. č. 93: Budou použity voděodolné desky (ker. Obklad nebude)
	U Pol. č. 91: Specifikace výbavy nebyla investorem určena. V rozpočtu počítáno bez spotřebičů.
	U Pol. č. 67-68 a 70-73: Venkovní i vnitřní spoje – jedná se o modulární konstrukci. (vnější spoje – gumové těsnění, pěna...)
	Rozvaděč bude řešen dodavatelem dle konkrétního zapojení kontejnerů.
	Dodavatel je zodpovědný za to, aby topná sestava objekt vytopila – při kolaudaci dodá tlakovou zkoušku. Pol.č.42 – vč. potrubí Pol.č.93 – vč. kotle – cirkul. Čerpadlo.
	Pol.č. 24 otvor s průchodkou v RAL - ochrana vodoinstalací proti zamrznutí mezi kont. - Mezi kontejnery, když se usadí vedle sebe vzniká mezera, z důvodu zamrznutí samostatné trubky se vloží trubka do trubky s ošetřením – voda tak nebude zamrznat.

U rozvodů topení – Topení je v Cu, voda je v plastu.

Kanaliz DN 160 - tvarovka viz rozpočet základové konstrukce.

Dle výkresu silnoproud, slaboproud VV

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **23.08.2023** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **10 878 323,08 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze

Soupis akt v1-6

Strnady_PENB

05_PBR administrativa Strnady Jíloviště

¹ ☐ Zadavatel úkon realizoval
☒ Zadavatel úkon nerealizoval