

DÚR

Záznam z jednání, konaného dne 11. 8. 2021 ve společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

Přítomni: Valbek, spol. s r.o.: Ing. Tomanová

Ing. Drašar

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.: Ing. Miloš Kafluk

Provozovatel doplní

Na jednání projektant představil záměr rekonstrukce krajských komunikací v Benátkách nad Jizerou. Jedná se o ulici Bratří Bendů v úseku od nájezdu na dálnici D10 po křižovatku s ulicí Pražskou, dále o ulici Pražskou od vjezdu do města od Brandýsa po křižovatku s ul. Bratří Bendů a o ulice Na Burse a Osvobozených politických vězňů po křižovatku s ulicí Tovární. V diskuzi bylo ohledně sítí ve správě VAK Mladá Boleslav dohodnuto následující:

Kanalizace

- V jednotlivých ulicích budou navrženy objekty ochrany stávajících kanalizací křížících rekonstruované komunikace, ochrana bude spočívat v odkrytí potrubí během stavby, kdy bude posouzen stav stávajícího potrubí. Na základě tohoto posouzení bude potrubí buď obetonováno nebo uloženo do chráničky případně vyměněno v úseku křížení s komunikací.
- V křižovatce ulic Bratří Bendů a Pražské bude provedena přeložka stávajících kanalizací tak, aby byly vymístěny šachty z jízdních pruhů. Při návrhu přeložky bude dbáno na to, aby pokud možno nedošlo ke zhoršení spádových poměrů v potrubí.
- V ulici Na Burse bude provedena přeložka kanalizací – přítoků do odlehčovací komory tak, aby byly vymístěny šachty z jízdních pruhů. Při návrhu přeložky bude dbáno na to, aby pokud možno nedošlo ke zhoršení spádových poměrů v potrubí. Provozovatel kanalizace zde dokončí prověření stávajícího stavu kanalizací a odlehčovací komory a předá projektantovi informace z tohoto prověření.

Vodovody

- V jednotlivých ulicích budou navrženy objekty ochrany stávajících vodovodů křížících rekonstruované komunikace, ochrana bude spočívat v odkrytí potrubí během stavby, kdy bude posouzen stav stávajícího potrubí. Na základě tohoto posouzení bude potrubí buď uloženo do chráničky nebo případně vyměněno v úseku křížení s komunikací. Ve většině případů jedná o dosluhující litinová potrubí, rok výstavby cca 1965.
- V křižovatce ulic Bratří Bendů, Pražské a Na Burse bude provedena přeložka vodovodních potrubí, tak aby byly vodovody vymístěny z navrhované okružní a související křižovatky.

Odvodnění

- Provozovatel nesouhlasí se zaústěním dešťových vod z rekonstruovaných komunikací do stávajících kanalizací. Doporučuje navrhnout takový způsob odvodnění, kdy bude většina dešťových vod zasakována nebo zadržována. Bezpečnostní přepady ze

DÚR

zasakovacích či jiných zařízení mohou být napojeny v případě odpovídajícího návrhu do stávajících kanalizací.

?

Projektant prověřil situaci se smlouvou na projektovou dokumentaci se Středočeským krajem a sděluje, že má zasmělněnou kompletní PD až po autorský dozor. Provozovatel vodovodů a kanalizací zašle projektantovi podklad se zákresem zařízení v GISu – proběhlo.

V Mladé Boleslavi 11. 8. 2021

Ing. Nela Tomanová

Do 3.