

# Protokol stanovení obsahu PAU pro vrstvy vozovky

silnice II/115 v prostoru Černošice , Dobřichovice, Lety  
15.160/

/ km 5.200 - km

provozní staničení km	staničení dle projektu km	vrstva (od shora)	tloušťka vrstvy asf, směsi /mm/	kvalitativní třída	protokol
<b>ÚSEK 1 - ČERNOŠICE</b>					
5.200	0.359	1	55	ZAS-T1	1
5.200	0.359	2	60	ZAS-T1	2
5.200	0.359	3	55	ZAS-T1	3
5.200	0.359	4	40	ZAS-T3	4
5.970	1.129	1	40	ZAS-T1	5
5.970	1.129	2	60	ZAS-T1	6
5.970	1.129	3	50	ZAS-T1	7
5.970	1.129	4	40	ZAS-T4	8
6.620	1.779	1	50	ZAS-T1	9
6.620	1.779	2	60	ZAS-T1	10
6.620	1.779	3	30	ZAS-T1	11
6.620	1.779	4	40	ZAS-T1	12
7.350	mimo stavbu	1	30	ZAS-T1	13
7.350	mimo stavbu	2	60	ZAS-T1	14
7.350	mimo stavbu	3	60	ZAS-T1	15

## ÚSEK 2 - DOBŘICHOVICE

10.250	-0.269	1	30	ZAS-T1	28
10.250	-0.269	2	30	ZAS-T1	29
10.250	-0.269	3	40	ZAS-T1	30
11.100	0.581	1	50	ZAS-T1	31
11.100	0.581	2	45	ZAS-T1	32
11.100	0.581	3	50	ZAS-T1	33
11.690	1.171	1	70	ZAS-T1	34
12.430	1.911	1	20	ZAS-T1	35
12.430	1.911	2	40	ZAS-T1	36
13.120	2.601	1	50	ZAS-T1	37
13.120	2.601	2	30	ZAS-T1	38
13.120	2.601	3	40	ZAS-T4	39
13.680	3.161	1	50	ZAS-T2	40
13.680	3.161	2	40	ZAS-T1	41
13.680	3.161	3	70	ZAS-T1	42
13.680	3.161	4	60	ZAS-T1	43
14.300	3.781	1	30	ZAS-T1	44
14.300	3.781	2	60	ZAS-T1	45
14.300	3.781	3	30	ZAS-T2	46
15.160	4.641	1	35	ZAS-T3	47
15.160	4.641	2	60	ZAS-T1	48