

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/10125 Nučice, optimalizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: ... / 2	Číslo ZBV: 2
--	--	----------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **OZ stavby s.r.o.**
Důl Libušín 940
273 06 Libušín

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-21 750,00	28 900,00	7 150,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-21 750,00	28 900,00	7 150,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/10125 Nučice, optimalizace Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">... / 2</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">2</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 3383/00066001/2017 a č. zhotovitele SP 006/2017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2017 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: OZ stavby s.r.o., Důl Libušín 940, 273 06 Libušín

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1 Krycí list	1	Objednatel
2 Změnový list	1	Zhotovitel
3 Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	Stavební dozor
4 Rozpis ocenění Změn položek	1	
5 Přehled zařazení změn do skupin	1	
6 Přehled dalších dokladů	1	
7 Další doklady	3	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při provádění přípravných prací před pokládkou obrusné vrstvy zhotovitel zjistil, že 10 uličních vpustí a 7 poklopů na dešťové kanalizaci vyžaduje výškovou úpravu. Jedná se o navýšení 17 znaků inženýrských sítí oproti zadání. Tento nesoulad je způsoben tím, že obec po zadání díla vybudovala novou dešťovou kanalizaci.

Dále zhotovitel pro urychlení dodávky díla prověřil technologické možnosti pokládky obrusné vrstvy a sdělil, že při šíři vozovky do 5,5 m může realizovat tuto pokládku na části úseku v plném profilu jedním projetím finišeru, tudíž rozsah pracovních spár bude o 217,5 m nižší oproti zadání.

Tyto nepředvídatelné fyzické podmínky (navýšení počtu znaků inženýrských sítí a rozsah pracovních spár) zhotovitel ani zadavatel nemohl předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky vycházel z rozsahu prací definovaných zadávací dokumentací stavby.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Změna je podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-21 750,00	28 900,00	7 150,00	50 650,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Ivo Slavík	datum	11-07-2018	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Josef Raboch	datum	11-07-2018	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Bohumil Taraba	datum	11-07-2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13 2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	16. 07. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	Otto Zach	datum	11-07-2018	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby: III/10125 Nučice, optimalizace	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	... / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 862 196,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-106 020,00	107 360,00	1 863 536,00	1 340,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH






	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-21 750,00	28 900,00	136 260,00	7,32%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-127 770,00	1 870 686,00	8 490,00	0,46%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Ing. Ivo Slavík	 podpis	11-07-2018 datum
Projektant (autorský dozor):	-	-	 podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Josef Raboch	 podpis	11-07-2018 datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Bohumil Taraba	 podpis	11-07-2018 datum
Zaměstnanec KSUS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Tomáš Račák	 podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby:		ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)												
Číslo a název SO/PS:		č. 2												
Číslo a název rozpočtu:		Skupina Změn: 3												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	R položka	DIO vč. provizorních zastávek	kpl	1,000	1,000	0,000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
2	22615	Frézování živice do 6 cm	m2	2948,000	2948,000	0,000	87,00	256 476,00	0,00	0,00	0,00	256 476,00	0,00	0,00%
3	22998	Odvoz vyfrézovaného materiálu na meziskladku	m3	148,000	148,000	0,000	205,00	30 340,00	0,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00%
4	16410	VU šachty, vpusti	ks	6,000	23,000	17,000	1 700,00	10 200,00	0,00	0,00	28 900,00	39 100,00	28 900,00	283,33%
5	16410	VU šoupata	ks	56,000	56,000	0,000	1 450,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00%
6	20111	Čištění vozovek samosběrem	m2	2948,000	2948,000	0,000	2,00	5 896,00	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00%
7	21810	vyrovnávka ACI 16 S vč. postříku živ. inf.emulzí 0,7 kg/m2	t	30,000	30,000	0,000	2 600,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
8	21819	ACO 11S 50/70 tl. 5 cm, vč. postříku živ.	m2	2948,000	2948,000	0,000	270,00	795 960,00	0,00	0,00	0,00	795 960,00	0,00	0,00%
9	21849	Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm	m2	438,000	438,000	0,000	880,00	385 440,00	0,00	0,00	0,00	385 440,00	0,00	0,00%
10	22817	Frézování spár	m	362,000	144,500	-217,500	38,00	13 756,00	-8 265,00	-8 265,00	0,00	5 491,00	-8 265,00	-60,08%
11	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	362,000	144,500	-217,500	62,00	22 444,00	-13 485,00	-13 485,00	0,00	8 959,00	-13 485,00	-60,08%
12	91781	Výšková úprava obrubníků kamenných	bm	279,000	279,000	0,000	380,00	106 020,00	0,00	0,00	0,00	106 020,00	0,00	0,00%
13	37712	VDZ - vodící proužky 12,5 (plast)	bm	1176,000	1176,000	0,000	14,00	16 464,00	0,00	0,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00%
Celkem								1 862 196,00	-21 750,00	28 900,00	1 869 346,00	7 150,00	0,38%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/10125 Nučice, optimalizace
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	... / 2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Celkový rozpis změn po ZBV 2	1	
Žádost o změnu rozsahu díla ze dne 14.6.2018	1	
Zápis z technické rady ze dne 13 .6. 2018	1	
Počet listů celkem	3	

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 1 a 2													
ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS) č. 1+2													
Skupina Změn: 3													
Evidenční číslo a název stavby:	III/10125 Nučice, optimalizace												
Číslo a název SO/PS:	Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588												
Číslo a název rozpočtu:	Silnice III/10125, km 0,000 - 0,588												
Poř. č. položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka			1,000	1,000	0,000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
2	22615	Frézování živice do 6 cm	m2	2948,000	2948,000	0,000	87,00	256 476,00	0,00	0,00	256 476,00	0,00	0,00%
3	22998	Odvoz vyfrézovaného materiálu na meziskládku	m3	148,000	148,000	0,000	205,00	30 340,00	0,00	0,00	30 340,00	0,00	0,00%
4	16410	VJ šachty, vpusti	ks	6,000	23,000	17,000	1 700,00	10 200,00	0,00	28 900,00	39 100,00	28 900,00	283,33%
5	16410	VJ soupata	ks	56,000	56,000	0,000	1 450,00	81 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00%
6	20111	Čištění vozovek samosběrem	m2	2948,000	2948,000	0,000	2,00	5 896,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	0,00%
7	21810	vyrovnávka ACI 16 S vč. postřiků živ. inf.emulzí	t	30,000	30,000	0,000	2 600,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00%
8	21819	ACO 11S 50/70 tl. 5 cm, vč. postřiků živ. spojova	m2	2948,000	2948,000	0,000	270,00	795 960,00	0,00	0,00	795 960,00	0,00	0,00%
9	21849	Sanace konstrukčních vrstev tl. 35 cm	m2	438,000	560,000	122,000	880,00	385 440,00	0,00	107 360,00	492 800,00	107 360,00	27,85%
10	22817	Frézování spár	m	362,000	144,500	-217,500	38,00	13 756,00	-8 265,00	0,00	5 491,00	-8 265,00	-60,08%
11	22831	Zalévání spár asfaltovou zálivkou	m	362,000	144,500	-217,500	62,00	22 444,00	-13 485,00	0,00	8 959,00	-13 485,00	-60,08%
12	91781	Výšková úprava obrubníků kamenných	bm	279,000	0,000	-279,000	380,00	106 020,00	-106 020,00	0,00	0,00	-106 020,00	0,00%
13	37712	VDZ - vodící proužky 12.5 (plast)	bm	1176,000	1176,000	0,000	14,00	16 464,00	0,00	0,00	16 464,00	0,00	0,00%
		Celkem					1 862 196,00	-127 770,00	136 260,00	1 870 686,00	8 490,00	0,46%	

Z á p i s

*z technické rady na projednání změn v průběhu stavby konané dne 13. 6. 2018 - „III/10125
Nučice, optimalizace“*

přítomni :

Bohumil Taraba	-	vedoucí provozu oblasti Kladno KSÚS
Josef Raboch	-	správní cestmistr KSÚS
Ing. Ivo Slavík	-	stavbyvedoucí OZ stavby
Martin Hičar	-	provozní cestmistr KSÚS

předmět jednání:

Při provádění přípravných prací před pokládkou obrusné vrstvy zhotovitel zjistil, že 10 uličních vpustí a 7 poklopů na dešťové kanalizaci vyžaduje výškovou úpravu. Jedná se o navýšení 17 znaků inženýrských sítí oproti zadání. Tento nesoulad je způsoben tím, že obec po zadání díla vybudovala novou dešťovou kanalizaci.

Dále zhotovitel pro urychlení dodávky díla prověřil technologické možnosti pokládky obrusné vrstvy a sdělil, že při šíři vozovky do 5,5m může realizovat tuto pokládku na části úseku v plném profilu jedním projektím finišerem, tudíž rozsah pracovních spár bude o 217,5m nižší oproti zadání.

Navrhovaná opatření :

Pro zdárné dokončení a bezpečné užívání díla je nutno zajistit výškovou úpravu všech znaků inženýrských sítí, tj. 9ks poklopů a 6ks vpustí, které neobsahuje nabídkový rozpočet.

Frézování a zalévání spár asfaltovou zálivkou bude fakturováno dle skutečné výměry, která bude 144,5m.

