

	CR Project s.r.o.	Datum: 21.1.2020
	Zápis z technické rady, resp. kontrolního dne projektu	Č. zakázky: 2019-054

Název akce: II/275 LUŠTĚNICE PRŮTAH, REKONSTRUKCE - PD

OBSAH JEDNÁNÍ
<p>Obsah zápisu z jednání konaného 22.10.2019 v sídle Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, Mnichovo Hradiště, v souvislosti s plánovaným stavebním záměrem na rekonstrukci průtahu silnice II/275 v obci Luštěnice. Akce je nazvaná „II/275 Luštěnice průtah, rekonstrukce - PD“:</p> <ul style="list-style-type: none"> Přítomní: <ul style="list-style-type: none"> - viz. Prezenční listina <p>Obsah jednání:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projektant představil k projednání koncept návrhu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Investor byl seznámen s provedeným diagnostickým průzkumem a z něj vyplývající návrh technologie opravy. Bylo dohodnuto provedení návrhu s plným konstrukčním souvrstvím v celém úseku rekonstrukce, životnost vozovky na 25 let. Stavba se nenachází v památkově chráněném území Odvodnění komunikace bude řešeno dle návrhu, tzn. pomocí podélných uličních vpustí, obrubníkového odvodnění, šterbinových trub a vsakovacích průlehů. V rámci návrhu bude proveden návrh celkové rekonstrukce stávajícího trubního propustku v km 0,565 15, v ulici Nádražní, stávající DN 500 bude nahrazen trubním propustkem DN 600. V koncovém úseku rekonstrukce ulice Nádražní vpravo budou stávající vjezdy na sousední nemovitosti rekonstruovány s krytem z asfaltového betonu. Taktéž budou rekonstruovány i propustky pod vjezdy, konce budou opatřeny šikmými čely. Návrh rekonstrukce vozovky bude projednán s obcí Luštěnice a s projektantem chodníků společností HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o. Projektová dokumentace bude předjednána s DI PČR, panem por. Palaczukem