



POZNÁMKY:

- NAVRŽENÝ POSTUP VÝSTAVBY JE MOŽNÉ PŘI REALIZACI DÍLA ZHOTOVITELEM STAVBY MODIFIKOVAT
- TVAR A ROZSAH PROVIZORNÍCH PODPĚR JE V KOMPETENCI ZHOTOVITELE DÍLA
- V RÁMCI MONTÁŽE OCELOVÉ KONSTRUKCE A TAKÉ BĚHEM MONTÁŽE JE MOŽNÉ POUŽITÍ PROVIZORNÍCH STABILIZAČNÍCH PRVKŮ KONSTRUKCE
- PROJEKTANT POPS PŘEDPOKLÁDÁ BETONÁŽ SPÁŘENÉ DESKY BEZ PROVIZORNÍ PODPĚRY
- PROJEKTANT POPS PŘEDPOKLÁDÁ AKTIVACI ZÁVĚSŮ VLASTNÍ TÍHOU NOSNÉ KONSTRUKCE
- JEŘÁBEM BUDE TAKÉ NAMONTOVÁNO OCELOVÉ SCHODIŠTĚ NA LEVÉ STRANĚ U OPĚRY 01, KTERÉ NAVAZUJE NA CHODNÍK NA MOSTNÍ KONSTRUKCI
- KONSTRUKCE JSOU ZOBRAZENY SCHEMATICKY. VEŠKERÉ PROVIZORNÍ KONSTRUKCE NAVRHNĚ ZHOTOVITEL A ZPRACUJE NA NĚ VTD VČ. STATICKÉHO POSUDKU

Objednatel stavby:		Středočeský kraj zastoupen Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. Se sídlem: Zborovská 11 150 21, Praha 5		Revize, datum, podpis:	
Účíslo zakázky:		20 171 03		HJP:	
Schválil:		Ing. Václav HVIŽDAL		Ing. Jan BAZIL	
Tech. kontrola:		Ing. Ondřej DEDEK		Ing. Petr MATOUŠEK	
Příloha:		POSTUP VÝSTAVBY		07	