

**Soupis závad kategorie 1 a 2 na hlavním řadu - ul. Hrnčířská - Kutná Hora**

RŠ		Materiál	DN	staničení (m) / délka úseku	Kat. závady	Závada	Návrh opravy
od	do						
10A	11A	BET	300	1	2	praskliny, chybějící části potrubí	krátká sanační vložka 1m
				8,68	2	poškození povrchu, chybějící stěna	krátká sanační vložka 1m
				39,6m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
11A	12A	BET	300	39,67m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
12A	13A	BET	300	16,41	2	rozlomení, chybějící část potrubí	krátká sanační vložka 1m
				29,33m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
13A	14A	BET	300	48,06m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
14A	15	BET	300	45,35	2	rozlomení, chybějící část potrubí	krátká sanační vložka 1m
				48,88		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
15	16	BET	300	48,19		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku (1x přípojka)
16	17	BET	300	52,63		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
17	18	BET	300	32,35		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku (1x přípojka)
Š	18	BET	300	22,9	2	rozlomení, chybějící část potrubí	krátká sanační vložka 1m
						rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku (1x přípojka)
19	18	BET	300	61,16	2	rozlomení, chybějící část potrubí	krátká sanační vložka 1m
				68,62m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku (2x přípojka)
20	19	BET	300	46,92m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
21	20	BET	300	40,07		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
21	22	BET	300	12,22m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
22	23	BET	300	28,47m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
23	24	BET	300	37,05m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
25	24	BET	300	37,72m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
26	25	BET	400	13,98m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku

**ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4**

26	27	BET	400	34,16m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
27	28	BET	400	52,84m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
28	29	BET	400	27,32m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
29	30	BET	400	48,35m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
30	31	BET	400	48,68m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
31	32	BET	400	46,48m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
32	33	BET	400	48,02m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
33	34	BET	400	49,45m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
34	35	BET	500	8,87m	1	část potrubí neodborně dopojeno	krátká sanační vložka 1m
				48,08m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
35	36	BET	500	49,02m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
36	37	BET	500	48,71m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
37	38	BET	500	15,37m	2	poškození povrchu, chybějící stěna	krátká sanační vložka 1m
						pronikající okolní zemina - hrubý materiál	
				30,43m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
39	38	BET	500	1,7m			
39	P	BET	300	78,04m	2	posunutý trubní spoj - v úhlu	krátká sanační vložka 0,5m
				79,6m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
39	UK	BET	500	9,07m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
UK	39	BET	300	6,78m	2	rozlomení/destrukce stok a kanalizačních přípojek - chybějící části	krátká sanační vložka 1m
				8,19m	1	posunutý trubní spoj - v úhlu	lze bezvýkopem ( krátká sanační vložka ) / lépe vykopat
						zakřivení stoky - doprava	
				8,99m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
V	UK	BET	500	40,34m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
V	UK	BET	300	40,58m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
Ša	39	BET	300	12,91	1	vrůst kořenů	odfrézovat a převložkovat
				14,1	2	vrůst kořenů	odfrézovat a převložkovat
				24,68		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí, vrůst kořenů	sanace celého úseku

**ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 27, 143 20 Praha 4**

Šb	Ša	BET	300	1,49	2	praskliny, chybějící části potrubí	krátká sanační vložka 0,5m
				33,94m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku
Šb	Šc	BET	300	1,52	2	praskliny, chybějící části potrubí	krátká sanační vložka 0,5m
				47,84m		rozesazené spoje na celém úseku, koroze potrubí	sanace celého úseku