



**Poznámky:**

Potrubí v chodbě vedeno pod stropem.  
Připojení potrubí v kotelně bude řešeno při rekonstrukci kotelny.  
Potrubí v chodbě musí být uloženo ve smědu do kotelny.  
Pokud nebude mít potrubí v chodbě spád do kotelny, musí být na nejvyšším místě odvzdušňovací ventily!

VYPRACOVAL	ing. Miroslav Budín	Ing. Miroslav Budín
ZODP. PROJEKTANT	ing. Miroslav Budín	PROJEKTY VYTÁPĚNÍ
INVESTOR	Město Čáslav	IČ: 47859041
MÍSTO STAVBY	Masarykova 248/24, 28601 Čáslav	mobil: 737 850 262
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA OBJEKTU GYMNAZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ČÁSLAV VYTÁPĚNÍ	FORMÁT A3
		datum 4/2019
		stupeň DPS
		číslo zakázky 7/2019
OBSAH VÝKRESU	1.PP KOTELNA	měřítko 1:100
		číslo výkresu 1