

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

VON/2

Číslo ZBV:

6

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	398 460,00	398 460,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	398 460,00	398 460,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VON/2	Číslo ZBV: 6
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	19	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2, 3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis a zdůvodnění Změny

V období od **10.9.2019 do 5.11.2018 (celkem 56 dní)** byla stavba zastavena z důvodu nenormově uložených plynovodních přípojek. DIO bylo nutné v tomto období zachovat. V období od **19.12.2018 do 31.3.2019 (celkem 103 dní)** byla stavba přerušena z důvodu zimního období. DIO bylo nutné v tomto období zachovat. V období od **1.4.2019 do 10.6.2019 (celkem 70 dní)** pracovali v úseku II.a III. etapy správcí kanalizační, vodovodní a plynovodní sítě. Práce týkající se samotného projektu byly po tuto dobu zastaveny, ale silnice byla nadále neprůjezdná a bylo nutné zachovat DIO. Doložení termínů: v mailové korespondenci Objednatele (příloha č.9) uvedeno přerušení stavby od 10.9.2018 do 5.11.2018, dále přerušení prací od **19.12.2018** z důvodu zimního období které končí **31.3.2019**. V pokynu Objednatele z 1. 4. 2019 (příloha č. 10) je přerušení prací od **1. 4. 2019**. V mailové korespondenci Objednatele z 5.6.2019 (příloha č.09) je oznámení zahájení prací II.a III. etapy od **10.6.2019**. Celkový počet dní přerušené stavby: **229 dní**. Počet SDZ normální velikosti pro DIO 48 ks, zvětšených SDZ 18ks (příloha č.11).

Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby. Jedná se o Změnu nezbytnou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm. d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou k dokončení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	398 460,00	398 460,00	398 460,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jejichž oprávněná osoba je oprávněna jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. Změny dle přílohy č. 9 Smlouvy jsou dle § 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v souladu s tímto Změnovým listem. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Datum: 21. 11. 2019, IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	podpis

Číslo paré:

000002

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 6

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: VON/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 291 800,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	166 790,00	1 458 590,00	166 790,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	398 460,00	565 250,00	43,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 857 050,00	565 250,00	43,76%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:

Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatel:

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: VON/2 Vedlejší a ostatní náklady								č. 2					
Číslo a název rozpočtu: VON/2 Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: 4					
Pof. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						363 300,00	0,00	398 460,00	761 760,00	398 460,00	
15	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	10 500,000	21 492,000	10 992,000	25,00	262 500,00		274 800,00	537 300,00	274 800,00	104,69%
16	913121219R	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní velkoplošné za první a ZKD den použití	kus	3 360,000	7 482,000	4 122,000	30,00	100 800,00		123 660,00	224 460,00	123 660,00	122,68%
		Celkem						363 300,00	0,00	398 460,00	761 760,00	398 460,00	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	VON/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO VON po změně 2	2	
08 Zápisy z KD č. 8, 11 a 13	3	
09 Elektronická korespondence	6	
10 Pokyny Objednatele	2	
11 Doložení počtu dopravních značek na zajištění DIO z fakturace	2	
12 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
13 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	19	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO VON PO ZMĚNĚ 2 - ZBV 6

Stavba:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO VON

Místo:

Kladno

Investor:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOB	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	VON	SO VON				1 291 800,00		565 250,00		1 857 050,00	
1	ZS-001	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kpl	1,000	330 000,00	330 000,00	0,000	0,00	1,00	330 000,00	
2	PP-001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	60 000,00	60 000,00	0,000	0,00	1,00	60 000,00	
3	PP-002	Projekt DIO a DIR	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,00	1,00	20 000,00	
4	GP-001	Vytyčení stavby a geodetické práce dodavatele	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	0,000	0,00	1,00	90 000,00	
5	GP-002	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	0,000	0,00	1,00	40 000,00	
6	GP-003	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	0,000	0,00	1,00	70 000,00	
7	OST-001	Geotechnické práce na silničním spodku	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	0,000	0,00	1,00	120 000,00	
8	OST-002	Ostatní zkoušky neuvedené v jednotlivých objektech	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	0,000	0,00	1,00	65 000,00	
9	OST-003	Archeologický průzkum	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,00	1,00	15 000,00	
10	OST-004	Měření hluku před zahájením stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,00	25 000,00	
11	OST-005	Měření hluku po ukončení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,00	1,00	25 000,00	
12	OST-006	Informační tabule	kus	2,000	8 000,00	16 000,00	0,000	0,00	2,00	16 000,00	
13	91312111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	50,000	90,00	4 500,00	0,000	0,00	50,00	4 500,00	
14	91312119	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky velkoplošné 1000x1500	kus	16,000	3 000,00	48 000,00	0,000	0,00	16,00	48 000,00	
15	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	10 500,000	25,00	262 500,00	10 992,000	274 800,00	21 492,00	537 300,00	
		ZBV 6 - 48ks SDZ*229dní=10992									
16	913121219R	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní velkoplošné za první a ZKD den použití	kus	3 360,000	30,00	100 800,00	4 122,000	123 660,00	7 482,00	224 460,00	
		ZBV 6 - 18ks zvětšených SDZ*229dní=4122									
		Nové položky									
76	GP-002-R01	Geodetické práce - zaměření stávajícího stavu plynovodního potrubí, vč. zpracování protokolu	kpl	0,000	40 000,00	0,00	1,000	40 000,00	1,000	40 000,00	cenová nabídka
		ZBV1									
77	GP-003-R01	Geodetické práce - zaměření skutečného provedení ochrany plynovodního potrubí, vč. protokolu stávajícího výškového a směrového uložení stávajících plynových sítí	kpl	0,000	50 000,00	0,00	1,000	50 000,00	1,000	50 000,00	cenová nabídka

000007

		ZBV1									
78	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	0,000	63,20	0,00	20,000	1 264,00	20,000	1 264,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "mobilní plotová zábrana" 20									
79	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	0,000	33,70	0,00	20,000	674,00	20,000	674,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "mobilní plotová zábrana" 20									
80	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	0,000	352,00	0,00	36,000	12 672,00	36,000	12 672,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "pojezdový ocelový plech" 3*12									
81	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	0,000	170,00	0,00	36,000	6 120,00	36,000	6 120,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "pojezdový ocelový plech" 3*12									
82	911381212	Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 1 m výšk 0.5 m	m	0,000	3 310,00	0,00	14,000	46 340,00	14,000	46 340,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "ochranná zábrana betonová" 14									
83	911381222	Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 m výšky 0.5 m	m	0,000	2 430,00	0,00	4,000	9 720,00	4,000	9 720,00	CS ÚRS 2018 02
		ZBV1 "ochranná zábrana betonová" 4									

AKCE : III/2384 Kladno, oprava silnice

KONTROLNÍ DEN č. 8

DATUM : 2.10.2018

MÍSTO : Kladno

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD

1. Stavební práce pozastaveny z důvodu řešení kolize se sávajícími plynovodními přípojkami.
2. Dle telefonické dohody AD nejpozději do 3.10.2018 zašle výkaz vč. fin. ocenění na vícepráce vzniklé z důvodu kolize s plyn. přípojkami a jejich ochrany. Zhotovitel tyto vícepráce nacení a předloží objednateli k odsouhlasení a k vydání pokynu na provedení.
3. Zhotovitel po nacenění vzniklých víceprací připraví hmg na dokončení 2. etapy.

Příští KD se uskuteční v úterý 16.10.2018 od 9,00 hod. Sraz na stavbě.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

AKCE : III/2384 Kladno, oprava silnice

KONTROLNÍ DEN č. 11

DATUM : 11.12.2018

MÍSTO : Kladno

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD

1. Práce provedené za období od 27.11. do 11.12.2018
 - II. etapa mezi ulicí Štefánikova a točkou (ul.J.Fremla)
 - Práce na drenážích a osazování UV
 - Práce na ochranách plynovodních přípojek
 - Odtěžení na pláň
2. Práce předpokládné na další období od 11.12. do 19.12.2018
 - Dokončení prací na rozpracovaných drenážích a UV
 - Dokončení prací na ochranách plynovodních přípojek
 - pokládka ŠD v celém úseku vč.napojení vjezdů
3. TDS upozorňuje znovu zhotovitele na skutečnost, že práce nejsou prováděny v souladu s PD, TKP a platnými předpisy. Stále nedochází k postupnému předávání zakrývaných částí, konstrukcí a dílčích úseků. V průběhu prováděných prací dochází neustále k chybám a nepřesnostem, stále znovu se tyto nedostatky musí opravovat, předělávat.Následné opravy pak nejsou TDS opět předávány.
4. Zásypy a zakrytí plynovodních přípojek není ve SD průběžně předáváno správci sítí. Dle sdělení zástupce zhotovitele k těmto předáním dochází průběžně a zápis bude vydán až hromadě po dokončení všech ochran.
5. Závěrečná schůzka na stavbě před přerušením prací na zimní období se uskuteční ve středu 19.12.2018 od 9,00 hod.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

Stanovisko zástupce zhotovitele, stavbyvedoucího :

K bodu č.3 zhotovitel doloží doklady a zkoušky v souladu s TKP do pondělí 17.12.2018 se zprávou kvality k plnění 11/18 a 12/18.

Plynové přípojky jsou zástupci plynárny přejímány viz protokoly. Celkový zápis plynárny předloží nejpozději 14.12.2018.

Lukáš Jára

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace

AKCE : III/2384 Kladno, oprava silnice

KONTROLNÍ DEN č. 13

DATUM : 4.6.2019

MÍSTO : Kladno

PŘÍTOMNI : dle podpisů ve SD

1. Práce provedené za období od 21.5. do 4.6.2019 IV.etapa
 - napojení nové kanalizace do stávající šachty
 - provedení nové kanalizace mezi š0 – š2, vč.zpětného zásypu
2. Práce předpokládné na další období od 21.5 do 4.6.2019
 - dokončení pokládky nové kanalizace, vč.osazení šachet
 - provádění zpětného zásypu
 - 10.6.2019 opětovné zahájení prací na II.etapě, úprava pláně, revize a opravy drenáží a UV
3. Pokračování II.(III.) etapy je podmíněno předáním zaměření a vytyčením plynovodních přípojek ze strany objednatele. Veškeré tyto podklady KSUS předá nejpozději do 7.6.2019.
4. Veškeré kanalizační přípojky ve stavbě nejsou definovány ani polohově, ani výškově. Případné jejich poškození bude řešeno individuálně s objednatelem a s majitelem přípojky.
5. Upozorňujeme zhotovitele na důsledné zakrytí všech šachet ve stavbě.

Zapsal Ing. Michal Pietsch

Jiří Blochin

Od: Luděk Zeman
Odesláno: úterý 7. dubna 2020 8:40
Komu: Jiří Blochin
Předmět: FW: dodatek k SoD Doberská

Důležitost: Vysoká

Tady stojí, že na zimu se přerušilo od 19. 12.

Luděk ZEMAN
Stavbyvedoucí pokládky asf. směsí
SILNICE TOPOLANY a.s.
Tel: 724 708 716

From: KSUS / Karel Motal
Sent: Wednesday, January 9, 2019 10:15 AM
To:
Cc: I
Subject: dodatek k SoD Doberská
Importance: High

Dobrý den,

reaguji na Vámi zasláný dodatek č. 1 k SoD 1121/00066001/2018, akce III/2384 Kladno, oprava silnice.

- Návrh dodatku k SoD připraví oddělení zakázek KSÚS SK.

- Termín dokončení stavby je dle SoD 7 měsíců. Do realizace stavby se nepočítá přerušení stavby. K dnešnímu dni proběhla zatím proběhla realizace následovně :

Stavba zahájena - 11.6.2018 (na 7 měsíců)

Přerušení – 10.9.2018 - **prostavěné 3 měsíce**

Pokračování stavby od - 5.11.2018

Přerušení na zimu od – 19.12.2018 – **prostavěno – 1 měsíc a 14 dní**

Celkem prostavěno 4 měsíce 14 dní

Zbývá na dostavbu 2 měsíce a 16 dní

Ochrana plynu – od 5.11.2018 do 19.12.2018 tj. – 1 měsíc a 14 dní

Na úpravu pláně před zahájením prací a dokrytí plynu – navrhuje přidat 1 měsíc, což znamená **navýšení celkem o 2 měsíce a 14 dní**

Na jarní část stavby **zůstane 2 měsíce a 16 dní** z původního termínu + **navýšení 2 měsíce a 14 dní tj. celkem 5 měsíců** (se zahájením od 1.4.2019 a dokončení do 30.8.2019)

Prosím o zaslání žádosti (stačí mailem) o uzavření dodatku k SoD č.1 , ve kterém budou uvedeny důvody k prodloužení termínu stavby a požadovaná doba prodloužení, což jsou 2 měsíce a 14dní (max. by bylo akceptovatelné prodloužení o 3 měsíce).

Dále navrhuji společnou schůzku (2. polovina ledna), na které bychom probrali průběh prací pro letošní rok – napište možné termíny schůzky z vaší strany.

Předem děkuji
S pozdravem

000012



Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Zborovská 11

150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Od: KSUS / Karel Motal
Odesláno: úterý 9. dubna 2019 14:53
Komu:
Kopie:

Předmět: RE: Re[2]: Doberská - přerušení prací - DIO!!

Dobrý den,

Stavbu neřídí paní Novotná ani uliční výbor. Je třeba realizovat zneprůjezdnění silnice III/2384 směrem od Velké Dobré, proveďte revizi DIO a následnou realizaci dle požadavků OD Magistrátu Města Kladna. K situaci přispěje i zahájení prací na dešťové kanalizaci v rámci IV.

Provizorní zprovoznění v úseku II. a III. etapy bylo určeno pouze pro nejnutnější dopravní obsluhu a zásobování rezidentů a to platilo do zahájení stavebních prací 1.4.2019.

K realizaci havarijní výměny plynovodu - prosím zhotovitele reko. III/2384 a zástupce firmy REVIS o zaznamenání zahájení těchto prací ve SD.

10.4. v 9h se zúčastním kontrolní bude kontrolní prohlídka realizace havarijní výměny plynovodu, prosím též o účast zástupce našeho zhotovitele rekonstrukce III/2384.

Děkuji

S pozdravem

Karel Motal



Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Zborovská 11
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

From: I

Sent: Tuesday, April 09, 2019 9:14 AM

Subject: FW: Re[2]: Doberská - přerušení prací - DIO!!

Dobrý den,

za stavbu souhlasíme s názorem MMKladno a v kontextu zamezení dalších poškození díla je to nutné opatření. Tedy prosím o příkaz k provedení revize DIO v rozsahu stavby v kontextu požadavku MMKladno viz níže! Změny jsou zásadní! Po vydání rozhodnutí přepracujeme DIO a zaktivujeme ho.

□

000014

From:

Sent: Tuesday, April 9, 2019 8:56 AM

Subject: Re[2]: Doberská - přerušení prací

Dobrý den,

Co se dopravního opatření týká, požadavek na efektivní opatření zneprůjezdnění úsekem stavby, a to zejména trasy zneužívané tranzitním provozem V. Dobrá - Kladno, ze strany Magistrátu města Kladna, ODaS **trvá!**

Vzhledem k probíhajícím pracím v úseku 2. etapy je stávající opatření na ostatních vjezdech do úseku stavby, tj. zastavěné části města, dostatečné, ale je nutné bez kompromisů vyloučit provoz nemající v oblasti žádný cíl. V této záležitosti je názor obyvatel bezvýznamný a nemající žádnou váhu, a pro závaznost rozhodnutí je významné zákonné zmocnění, nikoli názor obyvatel.

V souvislosti s tímto je nutné provést revizi dopravního značení ve směru příjezdu od Velké Dobré, a to zejména doplnění předzvěsti před železničním přejezdem a provedení uzávěry dle stanovení přechodné úpravy provozu, tj. zábrany **Z 2** a dopr.značkou **B1**. Betonová svodidla nebo jiné efektivní opatření pak požadujeme umístit za zábrany tak, aby byl vyloučen průjezd vozidel po pouhém svévolném odstranění zábran, ke kterému opakovaně dochází.

S pozdravem

Jaroslav Fridrich
Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

www.mestokladno.cz

----- Původní zpráva -----

Odesílatel:

Příjemce:

Datum: 08.04.2019 11:56

Předmět: RE: Doberská - přerušení prací

Dobrý den,

velice se omlouvám, v pátek 5.4.19 byl na stavbě stavbyvedoucí p.Dršata za účelem úplného uzavření vjezdů do stavby (betonovými svodidly - dle požadavku města), okamžitě se na něho seběhli místní aktivisté s tím, že budou na Silnice Topolany popř KKP podávat trestní oznámení za nečinnost. Dále, že mají znalce na nemovitosti, na kterých chtějí proplatit škody, že se propadli vlivem činnosti další čtyři nebo pět přípojek kanalizace atd..... Že jim bylo slíbeno, že se na stavbu vždy dostanou atd...(p. Novotná se odvolává na pana Motaľa). Betonová svodidla tedy uložil na mezideponii a vyčkáme rozhodnutí. Aktuálně máme stavbu označenou v souladu se schváleným DIO, tedy nás nikdo nemůže peskovat popřípadě na nás podávat trestní oznámení apod....

Už se přiznám, že se v situaci přestávám orientovat. Asi někdo vydává jiná sdělení, než se domlouváme.

Dle pondělní dohody na KD nám také nevzniká žádná povinnost jakékoli činnosti na stavbě předávat, přejímat či koordinovat.

Tedy, na základě rozhodnutí našeho objednatele KSUS pokračuje přerušení prací na stavbě a to do výzvy - nejdříve však do 19.5.2019, dle dohody na posledním KD stavby ze dne 1.4.2019 . Aktuálně pracujeme na odsouhlasení ZBV (Ing. Švarc - Pragoprojekt) a na fakturaci již provedených prací (období 11-12/19)

S pozdravem
Lukáš Jára

KKP stavební s.r.o.
Myslotínská 1048
393 01 Pelhřimov

Chodovská 395/8
360 06 Karlovy Vary

From: |

Sent: Thursday, April 4, 2019 4:49 PM

Subject: Doberská - přerušení prací

Dobrý den, v příloze Vám posílám výzvu k přerušení prací z důvodu havarijní výměny plynovodu v Doberské.

S pozdravem

Karel Motal



Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

ZDOTOVSKA 11
150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001



Bez virů. www.avast.com

Jiří Blochin

Od: Luděk Zeman
Odesláno: pondělí 27. dubna 2020 15:05
Komu: Jiří Blochin
Předmět: FW: realizace Doberská

Luděk ZEMAN
Stavbyvedoucí pokládky asf. směsí
SILNICE TOPOLANY a.s.

From:
Sent: Wednesday, June 5, 2019 12:39 PM

Subject: realizace Doberská

Dobrý den, k aktuálnímu stavu realizace opravy v Doberské ulici. :

Stavby je rozdělena na IV úseky, z toho je I. úsek stavby hotový. Od března 2019 v prostoru II. a III. probíhala oprava inženýrských sítí - vodovodu a kanalizace, kterou realizoval majitel dotčených sítí, tj. Středočeská vodárenská a Město Kladno. Opravy těchto sítí byly dokončeny v polovině dubna.

KSÚS počítala se zahájením stavebních prací v termínu od 1.4.2019, ale těsně před zaháním stavebních prací přišel majitel plynovou v Doberské ulici (INNOGY) s požadavkem, na provedení kompletní výměny plynovodu a to včetně plynovodních přípojek (úsek Štefánikova až Zeyerova). K tomuto požadavku měla firma INNOGY vydaný protokol o havarijním stavu plynárenského zařízení.

V termínu od 1.4.2019 do 17. 5. 2019 probíhala havarijní výměna plynovodu, což nám znemožnilo provádět stavební práce v úseku II. a III. etapy.

Aby se tato změna dotkla co možná nejvíce konečného termínu dokončení stavby, zahájili jsme v dubnu výstavbu nové dešťové kanalizace v úseku IV. etapa (od autobusové otočky k žel. přejezdu).

Zahájení prací na II. a III. etapě bude v pondělí 10.6.2019 (před zahájením je třeba provést vytyčení nového plynovodu a kontrola položených drenáží, což probíhá tento týden).

S celkové dokončením stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ počítáme nejdéle do zimního období (do 31.10.2019), stavbu se pokusíme co nejvíce zkrátit. K prodloužení celkového dokončení stavby došlo vlivem oprav inženýrských sítí – výměna plynovodu.

Včera, 4.6. 2019 se na žádost p. Novotné z Doberské ulice uskutečnilo jednání za účasti vedoucího Odboru dopravy Krajského úřadu, kde se s p. Novotnou tato problematika projednávala.

Přeji pěkný den
S pozdravem
Karel Motal

Karel Motal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
vedoucí TSÚ - oblast Kladno

Zborovská 11
150 00 Praha 5 - Smíchov

000017

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE TOPOLANY a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vás dopis značky/ze dne
vlastní

Naše značka
č.j. 7713/18/KSUS/KLT/MOT
ev.č. 58324/2018-KSUS

Vyřizuje/telefon
Motal /

Praha
2.11.2018

**Věc : III/2384 Kladno, oprava silnice – úprava plynovodních přípojek, pokyn k realizaci
stavebních prací**

Při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ byly v úseku prováděné opravy zjištěny nenormově uložené plynovodní přípojky, tento stav brání k pokračování ve stavbě. Na základě těchto skutečností byl předložen zhotovitelem stavby, společností Silnice Topolany a.s. projektový návrh řešení, který byl odsouhlasen ze strany provozovatele plynovodu a dále rozpočet k těmto úpravám.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v Kladně souhlasí s tímto řešením a **vydává pokyn k realizaci díla**, tj. k pokračování ve stavbě - úpravám plynovodu dle předloženého návrhu, v termínu od 5.11.2018 a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování návrhu ZBV a jeho předložení ke schválení, v souladu se směrnicí KSUS SK která je přílohou SoD.

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Přílohy : bez příloh

*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

**SILNICE TOPOLANY a.s.,
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

*Vás dopis značek ze dne
vlastní*

*Naše značka
č.j. 2211/19/KSUS/KLT/MOT
ev.č. 17547/2019-KSÚS*

*Věříte/telefon
Motal /*

*Praha
1.4.2019*

Věc : III/2384 Kladno, oprava silnice - přerušení stavby

Z důvodu zjištěného havarijního stavu plynárenského zařízení - NTL plynovodu v délce 210m a 30ks plynovodních přípojek v ulici Doberská, v úseku od ulice Štefánikova po ulici Zeyerova bude majitel tohoto zařízení (společnost Innogy) zajišťovat v termínu od 1.4.2019 odstranění havarijního stavu, tj. výměnu předmětného plynovodu včetně plyn. přípojek.

Na základě této skutečnosti Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje v termínu od 1.4.2019 přerušuje stavbu „III/2384 Kladno, oprava silnice“. K pokračování stavby dojde po výzvě zhotoviteli ze strany KSUS SK.

S pozdravem

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Přílohy : bez příloh

DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTURA

Dodavatel: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Pížeňská 666

330 21 Líně

IČ : 25229761

DIČ : CZ25229761

ZAPSÁNO V OBCHODNÍM REJSTRÁKU VEDENÉHO KRAJSKÝM
SOUDEM V PLZNI ODDÍL C, VLOŽKA 10825

Držitel certifikátů systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce dle ČSN EN
ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN OHSAS 18001:2008

Číslo dokladu : **107190450**
Variabilní symbol

Objednávka : 03062019/135

Fax :

Odběratel: Silnice Topolany a.s.

Skladová 2438/6

Pížeň

Silnice Topolany a.s.

Došlo dne: 26.6.2019

Č.j.: 1414

30-06-2019

Příjemce: Silnice Topolany a.s. **ZAÚČTOVÁNO**

Skladová 2438/6

326 00 Pížeň

30-06-2019

IČ : 05758734

DIČ : CZ05758734

IČ : 05758734

DIČ : CZ05758734

Místo určení:

Datum splatnosti : 21.07.2019

Datum vystavení daňového dokladu : 21.06.2019

Datum uskutečnění zdanitelného plnění : 20.06.2019

IČ :

DIČ :

Forma úhrady : Platebním příkazem/30

Popis dodávky :

Způsob dopravy :

Zakázka : 20190512

Název stavby: Kladno III -oprava silnice

Řádek č.	Označení Zakázka	Popis dodávky Štředisko	Množství MJ	J.cena bez DPH	Úpr.ceny Sleva +/- %	C.cena bez DPH	DPH %	Celkem s DPH
-------------	---------------------	----------------------------	-------------	----------------	-------------------------	----------------	-------	--------------

Průběžný pronájem 4. - 20. 6. 2019

Položky faktury

Pronájem		4.6.2019 - 20.6.2019	= 17 dnů					
1	701 00000	Pronájem SDZ zvětšená, tabule 18x IP22	18,00 ks	8,00 / den	2 448,00	21		2 962,08
2	701 00001	Pronájem SDZ zákl. velikost 2x IS11b, 2x A9, 24x IS11b, 3x IS11c, 3x B24, 12x IP10a,b, 2x IS3a	48,00 ks	6,00 / den	4 896,00	21		5 924,16
3	701 00002	Pronájem Z4	20,00 ks	6,00 / den	2 040,00	21		2 468,40
4	701 00003	Pronájem Z2	6,00 ks	8,00 / den	816,00	21		987,36
			92,00		10 200,00			12 342,00

Účtovací předpis

Fakturace celkem Kč

12 342,00

Rekapitulace DPH

NÁJEMNÍ SMLOUVA

uzavřená mezi
pronajímatelem

SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

a
nájemcem

Číslo zakázky: 19/512

Firma: <i>ŠILNICE TOSPOVNY</i>	
Adresa:	
IC:	DIČ:
odpovědný zástupce:	
číslo občanského průkazu:	telefon:
místo stavby: <i>Kladruby</i>	

Nájem od: 4.6.19 do:

Celkem dnů:

[illegible]

montáž ☐ ano
☒ ne

demontáž ☒ ano
☐ ne

servis ☐ každý den
☐ 1x za 6 dnů
☒ bez servisu

doprava ☒ ano
☐ ne

dispečink na poruchu svět. signal. ☐ ano
☐ ne

Nájemce souhlasí s nájemními podmínkami uvedenými na druhé straně.

dnr: ~~4~~ 6 44

done:

převzal za nájemce	vrátil za nájemce
předal za pronajímatele	převzal za pronajímatele

000021

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vyřizuje/telefon
Motal/

Praha
16.5.2019

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny během výstavby

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 13.5.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změnu v konstrukční vrstvě silnice v úseku III. a IV. etapy, dále o použití provizorní vrstvy štěrkodrti v úseku II. etapy, nepřetržité zachování DIO během celé stavby a o opravy a úpravy nenormově uložených IS v úseku stavby.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

000022

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu: 30. ledna 2017
Spisová značka: B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma: Silnice Topolany a.s.
Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo: 057 58 734
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Projektová činnost ve výstavbě

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výkon zeměměřičských činností

Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK, I

Počet členů: 1

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

PETR KASPER,

člen dozorčí rady:

Ing. RADEK JÁRA, I

Den vzniku občanské právní osobnosti: 21. října 2013

Počet členů: 2

Akcie:

25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál: 2 500 000,- Kč

Splaceno: 2 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne **26.11.2019**



124335187-18000-191126154615

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/1

Číslo ZBV:

7

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
 Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	27 129,45	27 129,45

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	0,00	27 129,45	27 129,45

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS

301/1

Číslo ZBV:

7

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00065001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	14	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2, 3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při odtěžování starých konstrukčních vrstev v úseku 2.a 3 etapy byly nalezeny u č.p. 12, 31, 32, 34, 56 poruchy a netěsnosti na domovních kanalizačních přípojkách ústících do hlavního řádu. Jelikož správce sítě oznámil, že nemá kapacitu a finance na opravu, byl zástupcem investora stavby vydán pokyn zhotoviteli k opravě těchto přípojek a to včetně výkopových prací a likvidace vzniklých odpadů.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm.C), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	27 129,45	27 129,45	27 129,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu představují dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu uvedeném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Každá z těchto stran přisloužila osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	podpis

Číslo paré:

000002

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7**

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
908 779,40

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	908 779,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	27 129,45	27 129,45	2,99%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	935 908,85	27 129,45	2,99%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

000003

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 301/1 Odvodnění komunikace								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 301/1 Odvodnění komunikace								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						349 104,60	0,00	27 129,45	376 234,05	27 129,45	
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	962,000	970,000	8,000	100,00	96 200,00	0,00	800,00	97 000,00	800,00	0,83%
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	481,000	485,000	4,000	5,00	2 405,00	0,00	20,00	2 425,00	20,00	0,83%
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	477,600	481,100	3,500	90,00	42 984,00	0,00	315,00	43 299,00	315,00	0,73%
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 388,000	2 405,500	17,500	0,30	716,40	0,00	5,25	721,65	5,25	0,73%
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	429,840	436,140	6,300	60,00	25 790,40	0,00	378,00	26 168,40	378,00	1,47%
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	723,200	727,700	4,500	70,00	50 624,00	0,00	315,00	50 939,00	315,00	0,62%
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	238,800	242,300	3,500	110,00	26 268,00	0,00	385,00	26 653,00	385,00	1,47%
12	583312000	Štěrkopisec netříděný zásypový materiál	t	477,600	484,600	7,000	218,00	104 116,80	0,00	1 526,00	105 642,80	1 526,00	1,47%
		Nové položky											
36	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m3	0,000	3,500	3,500	17,20	0,00	0,00	60,20	60,20	60,20	100,00%
37	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	0,000	25,000	25,000	130,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
38	28611164	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN8	m	0,000	25,000	25,000	327,00	0,00	0,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	100,00%
39	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	0,000	5,000	5,000	124,00	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	100,00%
40	HZS1432	Napojení přípojek do stávající betonové kanalizace	hod	0,000	30,000	30,000	376,00	0,00	0,00	11 280,00	11 280,00	11 280,00	100,00%
		Celkem						349 104,60	0,00	27 129,45	376 234,05	27 129,45	

Název a evidenční číslo Stavby: **VZ-467/17 III/2384 Kladno**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	17 789 575,03
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 226 882,74
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	23 266 948,12
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,09%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Změny vyjma dle § 14, odst. 5), písm. b)	-18,34%

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000:37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadovat se znaménkem minus)	Změny kladné
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+37+39
		VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	- 2 906 362,20	4 345 882,74
VON	1	Vedlejší a ostatní náklady / geodetické práce, ochranné zábrany, ploškové plechy	0,00	166 780,00
101	2	Komunikace / ochrana plynovodu, úprava konstrukce vozovky	- 3 196,16	187 673,60
101/2	3	Komunikace / výměna konstrukčních vrstev	- 2 903 186,04	3 057 509,00
101/3	4	Komunikace / odstranění betonového podloží	0,00	238 109,50
101/4	5	Komunikace / provizorní vrstva ŠD	0,00	270 023,00
VON/2	6	Vedlejší a ostatní náklady / prohlídka DIO po dobu zastavení prací	0,00	398 460,00
301	7	Odvodnění komunikace / oprava kanalizačních přípojek, spásová kanalizace	0,00	27 138,45

- 4 -				- 5 -	
y nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nemající celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
398 460,00	2,24%	398 460,00	398 460,00	0,00	0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
398 460,00	2,24%	398 460,00	398 460,00		0,00%
0,00	0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 301 po změně 1	3	
08 Zápisy ze stavebního deníku	3	
09 Fotodokumentace	4	
10 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
11 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	14	

000006

		ZBV7 zkd 5*3,5=17,5m3									
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkově)	t	429,840	60,00	25 790,40	6,300	378,00	436,140	26 168,40	
		ZBV7 3,5*1,8=6,3t									
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	723,200	70,00	50 624,00	4,500	315,00	727,700	50 939,00	
		ZBV7 odkop-absyp; 8-3,5=4,5m3									
11	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	238,800	110,00	26 268,00	3,500	385,00	242,300	26 653,00	
		ZBV7 5*0,35*0,4*5=3,5m3									
12	583312000	Štěrkopísek netříděný zásypový materiál	t	477,600	218,00	104 116,80	7,000	1 526,00	484,600	105 642,80	
		ZBV7 3,5*2=7t									
13	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	346,000	26,00	8 996,00	0,000	0,00	346,000	8 996,00	
14	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	66,000	35,00	2 310,00	0,000	0,00	66,000	2 310,00	
15	817351121	Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 200	kus	1,000	780,00	780,00	0,000	0,00	1,000	780,00	
16	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	130,000	75,00	9 750,00	0,000	0,00	130,000	9 750,00	
17	286147230	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 6m	kus	22,000	3 640,00	80 080,00	0,000	0,00	22,000	80 080,00	
18	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	216,000	105,00	22 680,00	0,000	0,00	216,000	22 680,00	
19	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	kus	37,000	3 890,00	143 930,00	0,000	0,00	37,000	143 930,00	
20	877355129R	Vysazení odbočky na stávající kanalizaci, montáž včetně dodávky tvarovek	kus	30,000	1 870,00	56 100,00	0,000	0,00	30,000	56 100,00	
21	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	2 220,00	13 320,00	0,000	0,00	6,000	13 320,00	
22	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	216,000	22,00	4 752,00	0,000	0,00	216,000	4 752,00	
23	894411121R1	Šachta kanalizační Š1 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	
24	894411121R2	Šachta kanalizační Š2 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 780,00	24 780,00	0,000	0,00	1,000	24 780,00	
25	894411121R3	Šachta kanalizační Š3 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	
26	894411121R4	Šachta kanalizační Š4 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 890,00	21 890,00	0,000	0,00	1,000	21 890,00	
27	894411121R5	Šachta kanalizační Š5 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
28	894411121R6	Šachta kanalizační Š6 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
29	89491001R	Úprava stávající šachty (napojení stoky)	kus	1,000	5 470,00	5 470,00	0,000	0,00	1,000	5 470,00	

30	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	750,00	750,00	0,000	0,00	1,000	750,00	
31	286619350	Poklop kanalizační DN400, samonivelační, uzamykatelný	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	0,000	0,00	1,000	3 680,00	
32	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	10,000	2 480,00	24 800,00	0,000	0,00	10,000	24 800,00	
33	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	216,000	11,00	2 376,00	0,000	0,00	216,000	2 376,00	
34	8999001R	Oprava kanalizace do DN 1000 (dle výsledků kamerového průzkumu)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00	
35	998275101	Přesun hmot pro trubiční vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	35,992	150,00	5 398,80	0,000	0,00	35,992	5 398,80	
		Nové položky									
36	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m3	0,000	17,20	0,00	3,500	60,20	3,500	60,20	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 odkop-zásyp; 8-4,5=3,5m3									
37	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	0,000	130,00	0,00	25,000	3 250,00	25,000	3 250,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 5ks přípojek 5m; 5*5=25m									
38	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN8	m	0,000	327,00	0,00	25,000	8 175,00	25,000	8 175,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 5ks přípojek 5m; 5*5=25m									
39	28611360	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	0,000	124,00	0,00	5,000	620,00	5,000	620,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 čp.12,31,32,34,56									
40	HZS1432	Nápojení přípojek do stávající betonové kanalizace	hod	0,000	376,00	0,00	30,000	11 280,00	30,000	11 280,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 5ks*6h=30h									

POČASÍ: JASNO + 30°C

19.6. 2019

STAV: ZEMAN, BYTOVSKÝ, TÓTH, VARELÝ, KODRŠ
ČIŽEK, NOVÁK, TRUHLÁŘ, ČADKA R. GORDONPRAC. DOBA: 4 - 16⁰⁰

STROJE + ZAŘÍZENÍ:

T 815, MERCEDES 818 31

PASOVI BAGA 2x, VÁKUMČE 2x

VÝBAROVÍ DESKA

POPIS PRACÍ:

- DVOZ PŘEBÝTOVSKÝHO MŮT.

- VÁKUM STAVY C. 4

- ZABEZPEČENÍ STAVBY

2. etapa: Polračení odřezků na pláni v plan.
0150 - 0200Uvězňování na opravu kanalizační platby
mřížky z dřevu při nečistotě - minimum
za Kč - DN 200 - zkontrola správy a k provede-
na

POČASÍ: POLOJASNO + 25°C

20.6. 2019

STAV: ZEMAN, TÓTH, VARELÝ, KODRŠ, ČIŽEK, NOVÁK
TRUHLÁŘSTROJE + ZAŘÍZENÍ: T 815, Mercedes 818 31, 2x koberce
2x vařadacPRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

POPIS PRACÍ: - Uklid materiálu na 4. etapě

- probita příkopy mřížkou od 5. & 6. sachtě

- 2. etapa - polračení odřezků na pláni, obražování
mřížky a cívky z minimum.- zkontrola zkontrola TDI o zkontrolu a
převet pláni v úseku 0150 - 0200

ZATDÍ PLÁN VÝMĚNY PŘEDLOŽENÍ PŘI PŘEKŘE

VÝBAROVÍ DESKA, VÁKUMČE

- OŠKROVENÍ A NAKRÍDLENÍ UV 14.12.11

- BRANÁ KANAL. PŘÍPOJENÍ ČN 35 A K

Zhotovení žebří a kontroly a přívodu
UV a přívodu.

Dělo:

- OŠKROVENÍ A NAKRÍDLENÍ STAN 3

- NAKRÍDLENÍ ZATVÍNUTÍ ODVET A PŘÍPOJENÍ

- PŘÍPOJENÍ STAN 7 A VÝKOP

6.7.19

Počasí: jasno 20-25°C

Stav: Časák, Buzinský, Janoušek, + 3

Stroje: Bagr robot, Daf, Čelní smykový naložák
CAT

Pracovní doba: od 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Popis prací: sádkování výtoku c. 11, pokládka
betonu

Počasí: Polojasno 17°C - 20°C

Stav: Veselý, Čížek, Leman, Časák, Buzinský,
Janoušek, + 3, Fels, Kovář, Kodes

Stroje: Bagr robot, Bagr Terex 12,5, Tatra P15,
Mercedes Lx, Daf, CAT

Pracovní doba: od 7⁰⁰ - 16⁰⁰

Popis prací: Zhotovení nové kanalizační přípojky
č.p. 35 a 37 a otkrytí a
vyčištění sádkování c. 11, a
následným korytněním a kladním
překopáním nýčkových rododendů
přípojky č.p. 35, 37 a jejich opravy
Sádkování na plán 3. etapy.

060011

POČASÍ: ZATAŽENO 17°-20°C

9. 7. 19

STAV: VESELY, ČIZEK, ZEMAN, ČASAR, FUKS

KODEŠ, KOVAR, JANOŠEK + 2

STROJE: BAGR TEREX + VOLVO, MERCEDES, ZYTTAR 94
DAP CATPRACOVNÍ DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRŮBĚH PRÁCE: OBNOVA KANALIZACE PŘÍPOJKY

DOMU ČP 33 Z DUBODU PO PRAŠKAVÉ POUŽITÍ

BETONOVÝCH TRUBKY, USTAVBA ULIČNÍ VPUSTI

ČI M SCHVÁLENÍ STAV DOZORU NA ZASTAVU

PLÁNĚ BEZPEČNOSTNÍ OBTOKU VÁNY

PLYNOVÉ PŘÍPOJKY OD DOMU ČP 44 SMĚREM

DO ZEYKOVY ULICE ZHOŘOVEM DRENÁŽ

MEZI ÚSEKY 0430-0450 A JEJÍ ZAUSTĚNÍ

DO KANALIZACE ŠACHTY

ZADANÉ SCHVÁLENÍ STAV. DOZORU

POČASÍ: JASNO 20°-25°C

10. 7. 19

STAV: VESELY, ČIZEK, ZEMAN, ČASAR, FUKS, JANOŠEK

KODEŠ, KOVAR, ~~ČI M~~ LUKAŠČUK

STROJE: BAGR VOLVO TEREX, CAT MERCEDES, ZYTTAR 94

TATRA 815, DAP, CENTRÁLA, STAV PĚCH

PRACOVNÍ DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRŮBĚH PRÁCE: NA MÍSTĚ PLÁNĚ MEZI ÚSEKY 0390-

0450 NA POZEMET SÚS BYLA PROVEDENA

REVIZE STARÉ ŠACHTY NA

DĚSTOVOU VODU ČP 44 A NÁSLEDNÉ REŠENÍ

OPRAVU I PROPOJENÍM POTRUBÍ PŘES

ČERVENOU ZEMNÍ ŠACHTU NA STAVAXCÓ

ODTOKOVÉ POTRUBÍ DO KANALIZACE

POČASÍ: ZATAŽENO 17°-20°C

11. 7. 19

PRACOVNÍ DOBA 7⁰⁰ - 16⁰⁰

STAV: VESELY, KODEŠ, ČIZEK, ZEMAN, FUKS, KOVAR

LUKAŠČUK, JANOŠEK + 2



000013



000014





**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

*Vyřizuje/telefon
Motal/*

*Praha
16.5.2019*

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny během výstavby

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 13.5.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změnu v konstrukční vrstvě silnice v úseku III. a IV. etapy, dále o použití provizorní vrstvy štěrkodrti v úseku II. etapy, nepřetržité zachování DIO během celé stavby a o opravy a úpravy nenormově uložených IS v úseku stavby.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Sílnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda	
představenstva:	MAREK VOLÁK,
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí	
rady:	PETR KASPER,
člen dozorčí rady:	Ing. RADEK JÁRA,
Počet členů:	2
Akcie:	25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 500 000,- Kč Splaceno: 2 500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne **26.11.2019**



124335187-18000-191126154615

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/2

Číslo ZBV:

8

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společnosti

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	9 797,20	9 797,20

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	9 797,20	9 797,20

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré.

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS 301/2	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace		

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2, 3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
Další doklady	11	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

Z důvodu nenormově (mělko) uložené kanalizační sítě v ulici Kořenského nebylo možno provést přeložku přípojky. Tak bylo se souhlasem AD a investora provedeno obetonování jako ochrana této přípojky včetně výkopových prací a likvidace vzniklých odpadů

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm.C), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	9 797,20	9 797,20	9 797,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatele	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu oprávněním v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00000001

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	podpis
				Číslo paré

0000002

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/2	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
908 779,40

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	27 129,45	935 908,85	27 129,45

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	9 797,20	36 926,65	4,06%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	945 706,05	36 926,65	4,06%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatel:
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 301/2 Odvodnění komunikace								č. 2					
Číslo a název rozpočtu: 301/2 Odvodnění komunikace								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						192 895,80	0,00	9 797,20	202 693,00	9 797,20	
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	962,000	965,500	3,500	100,00	96 200,00	0,00	350,00	96 550,00	350,00	0,36%
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	481,000	482,750	1,750	5,00	2 405,00	0,00	8,75	2 413,75	8,75	0,36%
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	477,600	481,100	3,500	90,00	42 984,00		315,00	43 299,00	315,00	0,73%
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 388,000	2 405,500	17,500	0,30	716,40		5,25	721,65	5,25	0,73%
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	429,840	436,140	6,300	60,00	25 790,40		378,00	26 168,40	378,00	1,47%
32	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu. beton tř. C 12/15	m3	10,000	13,500	3,500	2 480,00	24 800,00		8 680,00	33 480,00	8 680,00	35,00%
		Nové položky											
36	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m3	0,000	3,500	3,500	17,20	0,00		60,20	60,20	60,20	100,00%
		Celkem						192 895,80	0,00	9 797,20	202 693,00	9 797,20	0,00%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	17 789 575,03
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 238 679,94
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	23 278 802,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	108,15%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 10 % pro podstatnou změnu pro změny zápatí dle § 18, odst. (5), písm. b)	-16,34%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 449 104,91
7=6/11*100	Sledování limitu 30 % součtu Skupiny 3 a Skupiny 4	8,15%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 336 872,51

$8=(32A/1)^*100$	Sledování limitů 50 % Skupina 3	38,58%
$10=(36A/1)^*100$	Sledování limitů 50 % Skupina 4	2,24%
$10A=32A+36A$	Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 261 669,31
$11=1^*C,5$	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	6 894 787,52

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000:37		149 224 000,00

dne: 19.11.2020		Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. 1b, písm. b)		-16,34%	

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 301 po změně 2	3	
08 Zápisy ze stavebního deníku	3	
09 Fotodokumentace	1	
10 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
11 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	11	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 301 PO ZMĚNĚ 2 (ZBV 8)

Stavba:

V2 467/17 III:2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO 301 Odvodnění komunikace

Kladno

Zamovatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství dle SOB	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOB	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	SO 301	SO 301 Odvodnění komunikace				908 779,40		36 926,65		945 706,05	
1	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	2,000	198,00	396,00	0,000	0,00	2,000	396,00	
2	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	50,000	130,00	6 500,00	0,000	0,00	50,000	6 500,00	
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	962,000	100,00	96 200,00	11,500	1 150,00	973,500	97 350,00	
		ZBV7 5ks přípojek délky 5m šířky 0,8 a hloubky 0,4m, 5*0,8*0,4*5= 8m3									
		ZBV8 přípojka délky 5m šířky 1,1m a hloubky 0,7m, 5*1*0,7*5= 3,5m3									
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkost horniny tř. 3	m3	481,000	5,00	2 405,00	5,750	28,75	486,750	2 433,75	
		ZBV7 50% výkopu									
		ZBV8 50% výkopu									
5	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 161,000	12,00	13 932,00	0,000	0,00	1 161,000	13 932,00	
6	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 161,000	4,00	4 644,00	0,000	0,00	1 161,000	4 644,00	
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	477,600	90,00	42 984,00	1,000	630,00	484,600	43 614,00	
		ZBV7 odkop-zásyp; 8-4,5=3,5m3									
		ZBV8 dtto odkop 3,5m3									

000007

8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 388,000	0,30	716,40	35,000	10,50	2 423,000	726,90	
		ZBV7 zkd 5*3,5=17,5m3									
		ZBV8 zkd 5*3,5=17,5m3									
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)	t	429,840	60,00	25 790,40	12,600	756,00	442,440	26 546,40	
		ZBV7 3,5*1,8=6,3t									
		ZBV8 3,5*1,8=6,3t									
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	723,200	70,00	50 624,00	4,500	315,00	727,700	50 939,00	
		ZBV7 odkop-obsyp: 8-3,5=4,5m3									
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	238,800	110,00	26 268,00	3,500	385,00	242,300	26 653,00	
		ZBV7 5*0,35*0,4*5=3,5m3									
12	53312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	477,600	218,00	104 116,80	7,000	1 526,00	484,600	105 642,80	
		ZBV7 3,5*2=7t									
13	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	346,000	26,00	8 996,00	0,000	0,00	346,000	8 996,00	
14	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	66,000	35,00	2 310,00	0,000	0,00	66,000	2 310,00	
15	817351121	Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 200	kus	1,000	780,00	780,00	0,000	0,00	1,000	780,00	
16	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	130,000	75,00	9 750,00	0,000	0,00	130,000	9 750,00	
17	286147210	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 6m	kus	22,000	3 640,00	80 080,00	0,000	0,00	22,000	80 080,00	
18	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	216,000	105,00	22 680,00	0,000	0,00	216,000	22 680,00	
19	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	kus	37,000	3 890,00	143 930,00	0,000	0,00	37,000	143 930,00	
20	877355129R	Vysazení odbočky na stávající kanalizaci, montáž včetně dodávky tvarovek	kus	30,000	1 870,00	56 100,00	0,000	0,00	30,000	56 100,00	
21	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	2 220,00	13 320,00	0,000	0,00	6,000	13 320,00	
22	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	216,000	22,00	4 752,00	0,000	0,00	216,000	4 752,00	
23	894411121R1	Šachta kanalizační Š1 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	
24	894411121R2	Šachta kanalizační Š2 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 780,00	24 780,00	0,000	0,00	1,000	24 780,00	
25	894411121R3	Šachta kanalizační Š3 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	
26	894411121R4	Šachta kanalizační Š4 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 890,00	21 890,00	0,000	0,00	1,000	21 890,00	

27	894411121R5	Šachta kanalizační Š5 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
28	894411121R6	Šachta kanalizační Š6 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
29	89491001R	Úprava stávy cí šachty (napojení stoky)	kus	1,000	5 470,00	5 470,00	0,000	0,00	1,000	5 470,00	
30	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	1,000	750,00	750,00	0,000	0,00	1,000	750,00	
31	286619150	Poklop kanalizační Ø400, samonivelační, uzamykatelný	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	0,000	0,00	1,000	3 680,00	
32	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 ZBV8 přípojka délky 5m šířky 1m a hloubky 0,7m 5*1*0,7*5= 3,5m3	m3	10,000	2 480,00	24 800,00	3,500	8 680,00	13,500	33 480,00	
33	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	216,000	11,00	2 376,00	0,000	0,00	216,000	2 376,00	
34	8999001R	Óprava kanalizace do DN 1000 (dle výsledků kamerového průzkumu)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,030	0,00	1,000	12 000,00	
35	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub keramických pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m Nové položky	t	35,992	150,00	5 398,80	0,000	0,00	35,992	5 398,80	
36	171201201	Uložení syparmy na deponii ZBV7 odkop-zásyp, 8-4,5=3,5m3 ZBV8 dtto odkop 3,5m3	m3	0,000	17,20	0,00	7,000	120,40	7,000	120,40	CS ÚRS 2019 01
37	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínatěnného SN 12 z polypropylen DN 150 ZBV7 5ks přípojek 5m; 5*5=25m	m	0,000	130,00	0,00	25,000	3 250,00	25,000	3 250,00	CS ÚRS 2019 01
38	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN8 ZBV7 5ks přípojek 5m; 5*5=25m	m	0,000	327,00	0,00	25,000	8 175,00	25,000	8 175,00	CS ÚRS 2019 01
39	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30° ZBV7 čp.12,31,32,34,56	kus	0,000	124,00	0,00	5,000	620,00	5,000	620,00	CS ÚRS 2019 01
40	HZS1432	Napojení přípojek do stávající betonové kanalizace ZBV7 5ks*6h=30h	hod	0,000	376,00	0,00	30,000	11 280,00	30,000	11 280,00	CS ÚRS 2019 01

Počasí: oblačno 18°C 8.8.19
 Zaměstnanci: Zeman L, Čížek, Janoušek, ex
 Goll, Kolný, Orlík, Párek, Vojta, Vychytil
 Truhlář, Brychta, Zeman L, Zeman V
 Pečlivá práce: 2x Baga, 3x Na 174,
 1x NA St, Válec, Dřeva
 - Provádění práce odlep a připe-
 něná odboček F Hamouze a J Fierula
 přeláda 1) 4/25 a 032
 - provedena samice PS + úhledu 520-530
 odle PD v mří 2,5 m
 - od st 0600 na zruce 3 etapy velké
 pokračovat se vykopáním práce dříví.
 pokračování práce podzemí

Počasí: Polojasno 14°C 9.8.19.
 Zaměstnanci: Zeman L, Janoušek, Goll, Pd
 Orlík, Kolný, Vojta, Vychytil, Párek,
 Čížek, Truhlář, Brychta,
 Pečlivá práce: 2x Baga, 6x NA 174,
 Fierula 1200, 2x Válec
 10 a 4 t.

Provádění práce: odlep odbočky
 korimského - zastaveno - dále práce
 m. potrubí je rozbité, místo poloviny
 mě - 2 posoupení stromu přístav
 práce mří (p. korimel)
 - Poláda M2K na odbočky v Fierula
 - J. Hamouze
 Provedena 24 v úhledu PS 580-60 (24) A
 (v mří 4 m)



**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

*Vyřizuje/telefon
Motal*

*Praha
16.5.2019*

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny během výstavby

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 13.5.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změnu v konstrukční vrstvě silnice v úseku III. a IV. etapy, dále o použití provizorní vrstvy šterkodrti v úseku II. etapy, nepřetržité zachování DIO během celé stavby a o opravy a úpravy nenormově uložených IS v úseku stavby.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu: 30. ledna 2017

Spisová značka: B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni

Obchodní firma: Silnice Topolany a.s.

Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň

Identifikační číslo: 057 58 734

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Projektová činnost ve výstavbě

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Výkon zeměměřičských činností

Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK,

Počet členů:

1

Způsob jednání:

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

PETR KASPER,

člen dozorčí rady:

Ing. RADEK JÁRA,

Počet členů:

2

Akcie:

25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

2 500 000,- Kč

Splaceno: 2 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

000014

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne 26.11.2019



124335187-18000-191126154615

000015

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/3

Číslo ZBV:

9

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Pízeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 9 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.3	0,00	11 248,12	11 248,12

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
9	0,00	11 248,12	11 248,12

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/3

Číslo ZBV

9

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	15	počet listů

Paré c.

Príjemce

1	Objednatel
2, 3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel:

Popis a zdůvodnění Změny:

V úseku staničení 0,550 PJP a 0,715 PJP byly stěny kanalizační šachty zvětřelé a zborcené. Na pokyn správce sítě a se souhlasem investora a AD bylo provedeno odbourání zvětřelé šachty a osazení nových skruží a zákrytové desky na těleso šachty včetně výkopových prací a likvidace vzniklých odpadů.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm.C), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřeshňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	11 248,12	11 248,12	11 248,12

Podpis vyjadruje súhlas se Zmenou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění. **Krajští správci ústecké silnice**
Změnovým listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitelé sjednané ve Smlouvě nedotčeny. **Střední odborná škola**
osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy **r. isněvková organizace**

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák MPA datum podpis

Zhotovitel	Jméno	Marek Volák	datum	podpis
------------	-------	-------------	-------	--------

Císlu paré

000002

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 9

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/3	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
908 779,40

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	36 926,65	945 706,05	36 926,65

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	11 248,12	48 174,77	5,30%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	956 954,17	48 174,77	5,30%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)

Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):

Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:

Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele:

Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové

projednání Změny:

Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 9													
Evidenční číslo a název stavby:				VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:				301/3		Odvodnění komunikace		č. 3					
Číslo a název rozpočtu:				301/3		Odvodnění komunikace		Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdí cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						130 384,80	0,00	11 248,12	141 632,92	11 248,12	8,63%
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	238,800	239,520	0,720	110,00	26 268,00	0,00	79,20	26 347,20	79,20	0,30%
12	58331200	šetrná: sek nečistý zásypový materiál	t	477,600	479,040	1,440	218,00	104 116,80	0,00	313,92	104 430,72	313,92	0,30%
		Nové položky											
41	HZS1212	Odkopání a obnažení stávající šachty a rozbité šachetní přechodové skruže - ruční	h	0,000	7,000	7,000	265,00	0,00	0,00	1 855,00	1 855,00	1 855,00	100,00%
42	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	0,000	1,000	1,000	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	100,00%
43	59224075	Deska betonová zákrytová k ukonč šachet 1000/625/200	kus	0,000	1,000	1,000	3 490,00	0,00	0,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	100,00%
44	452386111	Výrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	0,000	3,000	3,000	447,00	0,00	0,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	100,00%
45	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000	1,000	1,000	919,00	0,00	0,00	919,00	919,00	919,00	100,00%
46	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 82,5/130x60x12 cm	kus	0,000	1,000	1,000	2 560,00	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
		Celkem						130 384,80	0,00	11 248,12	141 632,92	11 248,12	8,63%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	9
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/3

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 301 po změně 3	4	
08 Zápisy ze stavebního deníku	3	
09 Fotodokumentace	4	
10 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
11 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	15	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 301 PO ZMĚNĚ 3 - ZBV 9

Stavba:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO 301 Odvodnění komunikace

Místo:

Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SoD	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	SO 301	SO 301 Odvodnění komunikace				908 779,40		48 174,77		956 954,17	
1	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jištovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	2,000	198,00	396,00	0,000	0,00	2,000	396,00	
2	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	50,000	130,00	6 500,00	0,000	0,00	50,000	6 500,00	
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	962,000	100,00	96 200,00	11,500	1 150,00	973,500	97 350,00	
		ZBV7 5ks přípojek délky 5m šířky 0,8 a hloubky 0,4m ; 5*0,8*0,4*5= 8m3									
		ZBV8 přípojka délky 5m šířky 1,m a hloubky 0,7m ; 5*1*0,7*5= 3,5m3									
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lapičkovost horniny tř. 3	m3	481,000	5,00	2 405,00	5,750	28,75	486,750	2 433,75	
		ZBV7 50% výkopu									
		ZBV8 50% výkopu									
5	151101102	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 161,000	12,00	13 932,00	0,000	0,00	1 161,000	13 932,00	
6	151101112	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 161,000	4,00	4 644,00	0,000	0,00	1 161,000	4 644,00	
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	477,600	90,00	42 984,00	7,000	630,00	484,600	43 614,00	
		ZBV7 odkop-zásvp: 8-4,5=3,5m3									
		ZBV8 dtto odkop 3,5m3									

000007

8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>ZBV7 zkd 5*3,5=17,5m3</i> <i>ZBV8 zkd 5*3,5=17,5m3</i>	m3	2 388,000	0,30	716,40	35,000	10,50	2 423,000	726,90	
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) <i>ZBV7 3,5*1,8=6,3t</i> <i>ZBV8 3,5*1,8=6,3t</i>	t	429,840	60,00	25 790,40	12,600	756,00	442,440	26 546,40	
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách <i>ZBV7 odkop-obsyp, 8-3,5=4,5m3</i>	m3	723,200	70,00	50 624,00	4,500	315,00	727,700	50 939,00	
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a miru zhutnění bez prohození sypaniny <i>ZBV7 5*0,35*0,4*5=3,5m3</i> <i>ZBV9 4*0,3*0,6=0,72m3</i>	m3	238,800	110,00	26 268,00	4,220	464,20	243,020	26 732,20	
12	58312000	Štěrkopisek netříděný zásypaný materiál <i>ZBV7 3,5*2=7t</i> <i>ZBV9 0,72*2=1,44t</i>		477,600	218,00	104 116,80	8,440	1 839,92	486,040	105 956,72	
13	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	346,000	26,00	8 996,00	0,000	0,00	346,000	8 996,00	
14	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	66,000	35,00	2 310,00	0,000	0,00	66,000	2 310,00	
15	817351121	Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 200	kus	1,000	780,00	780,00	0,000	0,00	1,000	780,00	
16	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	130,000	75,00	9 750,00	0,000	0,00	130,000	9 750,00	
17	286147230	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 6m	kus	22,000	3 640,00	80 080,00	0,000	0,00	22,000	80 080,00	
18	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	216,000	105,00	22 680,00	0,000	0,00	216,000	22 680,00	
19	286147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	kus	37,000	3 890,00	143 930,00	0,000	0,00	37,000	143 930,00	
20	877355129R	Vysazení odbočky na stávající kanalizaci, montáž včetně dodávky tvarovek	kus	30,000	1 870,00	56 100,00	0,000	0,00	30,000	56 100,00	
21	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	2 220,00	13 320,00	0,000	0,00	6,000	13 320,00	
22	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	216,000	22,00	4 752,00	0,000	0,00	216,000	4 752,00	
23	894411121R1	Šachta kanalizační Š1 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	
24	894411121R2	Šachta kanalizační Š2 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 780,00	24 780,00	0,000	0,00	1,000	24 780,00	
25	894411121R3	Šachta kanalizační Š3 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	

26	894411121R4	Šachta kanalizační Š4 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 890,00	21 890,00	0,000	0,00	1,000	21 890,00	
27	894411121R5	Šachta kanalizační Š5 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
28	894411121R6	Šachta kanalizační Š6 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
29	89491001R	Úprava stávající šachty (napojení stoky)	kus	1,000	5 470,00	5 470,00	0,000	0,00	1,000	5 470,00	
30	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	750,00	750,00	0,000	0,00	1,000	750,00	
31	28619350	Poklop kanalizační DN1000, samonivelační, uzamykací	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	0,000	0,00	1,000	3 680,00	
32	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15	m3	10,000	2 480,00	24 800,00	3,500	8 680,00	13,500	33 480,00	
		ZBV8 přípojka délky 5m šířky 1,1m a hloubky 0,7m; 5*1*0,7*5= 3,5m3									
33	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	216,000	11,00	2 376,00	0,000	0,00	216,000	2 376,00	
34	8999001R	Úprava kanalizace do DN 1000 (dle výsledků kamerového průzkumu)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00	
35	998275101	Přesun hmot pro trubi vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	35,992	150,00	5 398,80	0,000	0,00	35,992	5 398,80	
		Nové položky									
36	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m3	0,000	17,20	0,00	7,000	120,40	7,000	120,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 odkop-zásyp; 8-4,5=3,5m3									
		ZBV8 dtto odkop 3,5m3									
37	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	0,000	130,00	0,00	25,000	3 250,00	25,000	3 250,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 5ks přípojek 5m, 5*5=25m									
38	28611164	Trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN8	m	0,000	327,00	0,00	25,000	8 175,00	25,000	8 175,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 5ks přípojek 5m; 5*5=25m									
39	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	0,000	124,00	0,00	5,000	620,00	5,000	620,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 čp.12,31,32,34,56									
40	HZS1432	Napojení přípojek do stávající betonové kanalizace	hod	0,000	376,00	0,00	30,000	11 280,00	30,000	11 280,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV7 5ks*6hod=30hod									
41	HZS1212	Odkopání a obnažení stávající šachty a rozbité šachetní přechodové skruže - ruční	h	0,000	265,00	0,00	7,000	1 855,00	7,000	1 855,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV9 7 hodin									
42	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	0,000	690,00	0,00	1,000	690,00	1,000	690,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV9 1 kus									
43	59224075	Deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625/200	kus	0,000	3 490,00	0,00	1,000	3 490,00	1,000	3 490,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV9 1 kus									
44	452386111	Výrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm	kus	0,000	447,00	0,00	3,000	1 341,00	3,000	1 341,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV9 3 kusy									
45	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	0,000	919,00	0,00	1,000	919,00	1,000	919,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV9 1 kus									
46	59224168	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	0,000	2 560,00	0,00	1,000	2 560,00	1,000	2 560,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV9 1 kus									

Průběh práce: Luminární práce na 2 a 4 etapě
zakládání, podle toho je plán podmučení
a bahníků.

6.8.19

UH

Počasí: Polojasno 20°C

Komunistanci: Verch, Cizil, Buzel, Truh-
laci, Luman, Luman V

Průběh práce: maximi rozměry
elektr. na kabelu v ul. 0564 PS.
dle požární specifikace niti (p.korbel)

- potažení sítě sítě plátnem v úseku
L9 0520 - 0590 v šíři 3 m. dle PD

Nezaměstnaní: 2x Baqi Baqi, 3x NA, Viktor
dělá, také Hamm

- Probíhá poláčka asf. směsí ACP 16
a ACP 16 v úseku podél ního státní
a státní 0228 - 0269 PS

- Poláčka ceta: Luman 2, Janovský, Vojta,
Boll, Polný, Orliž, Mareš, Vachytil

- Nezaměstnaní: Vojtěch Poo, Vojtěch Hamm,
vibr. děla

Měření křehy: 162° - ACP
162° - ACP

Počasí: oblačno 20°C


4.8.

Větrání práce a oblédání na maximi
brouzi a podmučení koci - celkem
úseku zakládání.

Průběh práce: 1. 11. 1982	1/2 1/1
Průběh práce: 2. 11. 1982	
Průběh práce: 3. 11. 1982	
Průběh práce: 4. 11. 1982	
Průběh práce: 5. 11. 1982	
Průběh práce: 6. 11. 1982	
Průběh práce: 7. 11. 1982	
Průběh práce: 8. 11. 1982	
Průběh práce: 9. 11. 1982	
Průběh práce: 10. 11. 1982	
Průběh práce: 11. 11. 1982	
Průběh práce: 12. 11. 1982	
Průběh práce: 13. 11. 1982	
Průběh práce: 14. 11. 1982	1/2 1/1
Průběh práce: 15. 11. 1982	
Průběh práce: 16. 11. 1982	
Průběh práce: 17. 11. 1982	
Průběh práce: 18. 11. 1982	
Průběh práce: 19. 11. 1982	
Průběh práce: 20. 11. 1982	
Průběh práce: 21. 11. 1982	
Průběh práce: 22. 11. 1982	
Průběh práce: 23. 11. 1982	
Průběh práce: 24. 11. 1982	
Průběh práce: 25. 11. 1982	
Průběh práce: 26. 11. 1982	
Průběh práce: 27. 11. 1982	
Průběh práce: 28. 11. 1982	
Průběh práce: 29. 11. 1982	
Průběh práce: 30. 11. 1982	
Průběh práce: 1. 12. 1982	
Průběh práce: 2. 12. 1982	
Průběh práce: 3. 12. 1982	
Průběh práce: 4. 12. 1982	
Průběh práce: 5. 12. 1982	

KLADNO

JOHNNY SERVIS





000014



000015



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vyřizuje/telefon
Motal

Praha
16.5.2019

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny během výstavby

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 13.5.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změnu v konstrukční vrstvě silnice v úseku III. a IV. etapy, dále o použití provizorní vrstvy štěrkodrti v úseku II. etapy, nepřetržité zachování DIO během celé stavby a o opravy a úpravy nenormově uložených IS v úseku stavby.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Silnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda	
představenstva:	MAREK VOLÁK,
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí	
rady:	PETR KASPER,
člen dozorčí rady:	Ing. RADEK JÁRA,
Počet členů:	2
Akcie:	25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 500 000,- Kč Splaceno: 2 500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne 26.11.2019



124335187-18000-191126154615

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

301/4

Číslo ZBV:

10**Odvodnění komunikace**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno:

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Pízeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 10 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.3	0,00	35 503,88	35 503,88

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
10	0,00	35 503,88	35 503,88

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provazního souboru (SO/PS):

Odvodnění komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS

301/4

Číslo ZBV:

10

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Pízeň, společník Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady	16	počet listů

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel
2, 3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

V úseku staničení 0,680 U Zvonečku a 0,738 PJP byly stěny kanalizačních šachet zvětralé a zborcené. Na pokyn správce sítě a se souhlasem investora a AD bylo provedeno v km 0,680 odbourání zvětralé šachty, osazení PP roury DN1000 na vejčité dno stávající kanalizace a celkové obetonování včetně vejčité trouby. V km 0,738 bylo provedeno odbourání stávající šachty a vyždění nové z cihel a celkové obetonování. Při instalaci UV 21 bylo zjištěno, že je v kolizi s kanalizačním řádem. UV 21 byla posazena vedle kanalizačního řádu a z tohoto důvodu byla osazena nová vtoková mříž typu Radbuza - se souhlasem AD a investora.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm.C), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	35 503,88	35 503,88	35 503,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatel	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změna není podstatnou změnou dle § 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění pouze v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Návrh Změny je přílohou této Smlouvy.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Zborovská 81
150 21 Praha 5
IČ: 00066001

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel) jméno Mgr. Zdeněk Dvořák MPA datum 2020 podpis

Zhotovitel jméno Marek Volák datum 0 podpis

Číslo paré:

000002

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 10

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 301/4	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
908 779,40

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	48 174,77	956 954,17	48 174,77

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	35 503,88	83 678,65	9,21%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	992 458,05	83 678,65	9,21%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí)
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor)
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatele
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 10													
Evidenční číslo a název stavby:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS:								Č. 4					
Číslo a název rozpočtu:								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						0,00	0,00	35 503,88	35 503,88	35 503,88	
		Nové položky											
40	HZS1432	Napojení přípojek do stávající betonové kanalizace, napojení přípojek do nové revizní šachty v km 0,680	h	0,000	6,000	6,000	376,00	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	100,00%
47	HZS1292	Vybourání stávající šachty, oprava šachty st.0,738 PS - odkop, očištění, dozdivka	h	0,000	12,000	12,000	313,00	0,00	0,00	3 756,00	3 756,00	3 756,00	100,00%
48	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	0,676	0,676	3 030,00	0,00	0,00	2 048,28	2 048,28	2 048,28	100,00%
49	894812437	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světla hloubky 875 mm	kus	0,000	1,000	1,000	10 672,00	0,00	0,00	10 672,00	10 672,00	10 672,00	100,00%
50	899620141	Obetonování opravovaných šachet betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	2,840	2,840	2 990,00	0,00	0,00	8 491,60	8 491,60	8 491,60	100,00%
51	R1	Dodávka míče ušlechťovací UV 21 - RADBUZA	kus	0,000	1,000	1,000	8 280,00	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	35 503,88	35 503,88	35 503,88	

Stránka 2

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

12*(37/1)*100	Sledování limitů 15 %	0,00%
14=149224000-37	Sledování limitů 149 224 000 Kč	0,00%

40=(19/1)*100		Bledování limitu 15 % pro předcházení a mínus pro Změny záporné dle § 14, odst. 1) písm. b)			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	10
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Odvodnění komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/4

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 301 po změně 4	4	
08 Zápisy ze stavebního deníku	2	
09 Fotodokumentace	5	
10 Cena obrubníkové vpusti RADBUZA	1	
11 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
12 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	16	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 301 PO ZMĚNĚ 4 - ZBV 10

VZ 167/17 III/2 184 kladno, oprava silnice

Objekt:

SO 301 Odvodnění komunikace

Kladno

Zadavatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Uchazeč:

PC	Kód	Popis	MJ	Množství dle SoD	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SOB	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	SO 301	SO 301 Odvodnění komunikace				908 779,40		83 678,65		992 458,05	
1	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200	m	2,000	198,00	396,00	0,000	0,00	2,000	396,00	
2	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	50,000	130,00	6 500,00	0,000	0,00	50,000	6 500,00	
3	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	962,000	100,00	96 200,00	11,500	1 150,00	973,500	97 350,00	
		ZBV7 5ks přípojka délky 5m šířky 0,8 a hloubky 0,4m ; 5*0,8*0,4*5= 8m3									
		ZBV8 přípojka délky 5m šířky 1,1 a hloubky 0,7m ; 5*1*0,7*5= 3,5m3									
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	481,000	5,00	2 405,00	5,750	28,75	486,750	2 433,75	
		ZBV7 50% výkopu									
		ZBV8 50% výkopu									
5	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	1 161,000	12,00	13 932,00	0,000	0,00	1 161,000	13 932,00	
6	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	1 161,000	4,00	4 644,00	0,000	0,00	1 161,000	4 644,00	
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	477,600	90,00	42 984,00	7,000	630,00	484,600	43 614,00	
		ZBV7 odkop-zásyp; 8-4,5=3,5m3									
		ZBV8 dtto odkop 3,5m3									

200000

8	162701109	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 388,000	0,30	716,40	35,000	10,50	2 423,000	726,90	
		ZBV7 zkd 5*3,5=17,5m3									
		ZBV8 zkd 5*3,5=17,5m3									
9	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	429,840	60,00	25 790,40	12,600	756,00	442,440	26 546,40	
		ZBV7 3,5*1,8=6,3t									
		ZBV8 3,5*1,8=6,3t									
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	723,200	70,00	50 624,00	4,500	315,00	727,700	50 939,00	
		ZBV7 odkop-obsyp, 8-3,5=4,5m3									
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	238,800	110,00	26 268,00	4,220	464,20	243,020	26 732,20	
		ZBV7 5*0,35*0,4*5=3,5m3									
		ZBV9 4*0,3*0,6=0,72m3									
12	583312000	Skřepopsek netříděný zásypový materiál	t	477,600	216,00	104 116,80	8,440	1 839,92	486,040	105 956,72	
		ZBV7 3,5*2=7t									
		ZBV9 0,72*2=1,44t									
13	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	346,000	26,00	8 996,00	0,000	0,00	346,000	8 996,00	
14	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace	m	66,000	35,00	2 310,00	0,000	0,00	66,000	2 310,00	
15	817351121	Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových odbočných DN 200	kus	1,000	780,00	780,00	0,000	0,00	1,000	780,00	
16	871350410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 200	m	130,000	75,00	9 750,00	0,000	0,00	130,000	9 750,00	
17	Z86147230	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 6m	kus	22,000	3 640,00	80 080,00	0,000	0,00	22,000	80 080,00	
18	871370410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného SN 10 DN 300	m	216,000	105,00	22 680,00	0,000	0,00	216,000	22 680,00	
19	Z86147310	trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m	kus	37,000	3 810,00	143 930,00	0,000	0,00	37,000	143 930,00	
20	877355129R	Výsazení odbočky na stávající kanalizaci, montáž včetně dodávky tvarovek	kus	30,000	1 870,00	56 100,00	0,000	0,00	30,000	56 100,00	
21	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	6,000	2 220,00	13 320,00	0,000	0,00	6,000	13 320,00	
22	892381111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350	m	216,000	22,00	4 752,00	0,000	0,00	216,000	4 752,00	
23	894411121R1	Šachta kanalizační Š1 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	
24	894411121R2	Šachta kanalizační Š2 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 780,00	24 780,00	0,000	0,00	1,000	24 780,00	
25	894411121R3	Šachta kanalizační Š3 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	24 150,00	24 150,00	0,000	0,00	1,000	24 150,00	

26	894411121R4	Šachta kanalizační Š4 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 890,00	21 890,00	0,000	0,00	1,000	21 890,00	
27	894411121R5	Šachta kanalizační Š5 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
28	894411121R6	Šachta kanalizační Š6 z betonových dílců, kompletní dodávka a montáž podkladní desky, dna, skruží, prstenců, těsnění, stupadel, rámu, poklopu, apod.	kus	1,000	21 030,00	21 030,00	0,000	0,00	1,000	21 030,00	
29	89491001R	Úprava stávající šachty (napojení stoky)	kus	1,000	5 470,00	5 470,00	0,000	0,00	1,000	5 470,00	
30	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	1,000	750,00	750,00	0,000	0,00	1,000	750,00	
31	286619350	Poklop kanalizační DN400, samonivelační, uzamykatelný	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	0,000	0,00	1,000	3 680,00	
32	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 ZBV8 přípojka délky 5m šířky 1,1m a hloubky 0,7m : 5*1*0,7*5= 3,5m3	m3	10,000	2 480,00	24 800,00	3,500	8 680,00	13,500	33 480,00	
33	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	216,000	11,00	2 376,00	0,000	0,00	216,000	2 376,00	
34	8999001R	Opava kanalizace do DN 1000 (dle výsledků kamerového průzkumu)	kol	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00	
35	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	35,992	150,00	5 398,80	0,000	0,00	35,992	5 398,80	
		Nové položky									
36	171201201	Uložení sypaniny na deponii ZBV7 odkop-zrýp: 8-4, S=3,5m3 ZBV8 dtto odkop 3,5m3	m3	0,000	17,20	0,00	7,000	120,40	7,000	120,40	CS ÚRS 2019 01
37	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 ZBV7 5ks přípojek 5m; 5*5=25m	m	0,000	130,00	0,00	25,000	3 250,00	25,000	3 250,00	CS ÚRS 2019 01
38	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN8 ZBV7 5ks přípojek 5m; 5*5=25m	m	0,000	327,00	0,00	25,000	8 175,00	25,000	8 175,00	CS ÚRS 2019 01
39	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30° ZBV7 č.p.12,31,32,34,56	kus	0,000	124,00	0,00	5,000	620,00	5,000	620,00	CS ÚRS 2019 01
40	HZS1432	Napojení přípojek do stávající betonové kanalizace, napojení přípojek do nové revizní šachty v km 0,680 ZBV7 5ks*6hcd=30h ZBV10 2*3=6 h	h	0,000	376,00	0,00	36,000	13 536,00	36,000	13 536,00	CS ÚRS 2019 01
41	HZS1212	Odkopání a obnažení stávající šachty a rozbité šachetní přechodové skruže - ruční ZBV9 7 hodin	h	0,000	265,00	0,00	7,000	1 855,00	7,000	1 855,00	CS ÚRS 2019 02
42	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových ZBV9 1 kus	kus	0,000	690,00	0,00	1,000	690,00	1,000	690,00	CS ÚRS 2019 02
43	59224075	Deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625/200 ZBV9 1 kus	kus	0,000	3 490,00	0,00	1,000	3 490,00	1,000	3 490,00	CS ÚRS 2019 02
44	452386111	Výrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v do 100 mm ZBV9 3 kusy	kus	0,000	447,00	0,00	3,000	1 341,00	3,000	1 341,00	CS ÚRS 2019 02
45	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových ZBV9 1 kus	kus	0,000	919,00	0,00	1,000	919,00	1,000	919,00	CS ÚRS 2019 02
46	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm ZBV9 1 kus	kus	0,000	2 560,00	0,00	1,000	2 560,00	1,000	2 560,00	CS ÚRS 2019 02

000000

47	HZS1292	Vybourání stávající šachty a oprava šachty st 0,738 PS - odkop, očištění, dozdivka	hod	0,000	313,00	0,00	12,000	3 756,00	12,000	3 756,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV10 12 hodin									
48	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	3 030,00	0,00	0,676	2 048,28	0,676	2 048,28	CS ÚRS 2019 02
		ZBV10 1,3*1,3*0,4=0,676m3									
49	894812525	Revizní a čistící šachta z PP DN 1000 šachtová skruž světlé hloubky 875 mm	kus	0,000	10 672,00	0,00	1,000	10 672,00	1,000	10 672,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV10 1 kus									
50	899620141	Obetonování opravovaných šachet betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	0,000	2 990,00	0,00	2,840	8 491,60	2,840	8 491,60	CS ÚRS 2019 02
		ZBV10 (1,5*1,5*1,8+1,15*1,15*1,8)+(1,5*1,5*0,9-3,14*0,55*0,55*0,9) =2,84m3									
51	R1	Dodávka mříže uliční vpusti UV 21 - RADBUZA	kus	0,000	8 280,00	0,00	1,000	8 280,00	1,000	8 280,00	cena v příloze
		ZBV10 1 kus									

2015 7/14

30.7.75

1. V ET II. JE GLS LEFUNKOVIA SPRACU VODY
ZAKRYS PREDAV, METI KADNO VE SPOLUPRACI
S VKA DIERI OPRACU.
2. PRED 2 U. ZECERU. SUTIT CLAZM VE
GADOM CASTI. PROIST OPRACU VRSIT.
3. SACHTA V LYBOZU JE ZECERU. TIDE NA-
HRA ZODIA U.
4. VU 9.1 NUTU MOLEDEMA PROBRUBU.
5. ROBRUBA SACHTA V VU 28 NUTU POITAVIT NUTU
TIDE RETO VO TARD ZAV.
6. JOSTV DLE MEST UPORBU JE NA PRIPAD V UHLI STERONKAVO.
7. NA PLAM ET VELIKAVI STAF. ZAT ZK. NA PLAM.
RETENI VE SPOLUPRACI S AD ZAVO METI PREDLOVI
POHODZELI DO 13.8.19.
8. CLADNIK DIEL U ET. NUTU DEBIT ZAVO POIKUJEN
V RANCI STOVBY. SUPERSTANO PABEZME.

Feb 1

7E1721

ZÁPIS Z KP

30. 7. 15

1. V ET. II. JE ČLS NEFUNKČNÍ A STUPAL VODY
ZAKRÝS PŘEDÁNÍ. MÍSTO KLODNO VE SPOUPRACÍ
S VKN DOPŘÍ. OPRAVIL.

2. V PŘED. Z M. ZYERU. SMUT. CLAZM VE
CAOM. ČÁSTI. PROJEKT OPRAVUJI. VRSTEV.

3. SACHTA V LY. ČERN. JE ZYERU. BIDE. AA-
HRAZDA M.

4. VU. 71 BURE PROJEKCENA PODBRUMBOVA.

5. ROZARDA SACHTA V (VU. 71) NUTNO POITAVIT ADION
BURE REJOVO JAKO ZAV.

6. ZAJEV. DLE MONTA. UPODARUJE NA PROST. V ULI. STEFANKA.

7. MZ. PLAM. IV. ET. VEL. Y. HAZÍ. STAB. ZAT. ZK. NA PLAM.
REJ. ET. VU. SPOUPRAC. S AD. ZIN. MONT. PŘ. DLO. J.
PO. H. Z. P. 71. 10. 13. 8. 15.

8. CL. D. M. K. P. D. E. I. V. ET. NUTNO DOPŘÍ. 7. B. H. D. PO. K. V. J. E. N.
V RAN. STAV. Y. B. U. P. E. R. E. T. E. A. D. P. O. R. M. E. T. E.

HAJZEIL



000013






050015



000016




000017

Nacházíte se

- [pcvalfa.cz](#)
- [Venkovní kanalizace](#)
- [Poklopy a mříže](#)
- [Uliční vpusti a vtokové mříže](#)

VPUSŤ OBRUBNÍKOVÁ RADBUZA B 125 zkosená

Kód produktu:	RADBUZA
Jednotka:	Ks
Hmotnost:	89.00 kg
Cena bez DPH:	8 280,-
Sazba DPH:	21%
Cena s DPH:	10 018.80



Koupit Ks:

[Koupit](#)

Zeptejte se:

Vaše otázka:

Email / Telefon:

Po odeslání dotazu vás budeme v co nejkratší době kontaktovat. Děkujeme za vaši důvěru.

[Odeslat](#)

000018

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň

Vyřizuje/telefon
Motal/:

Praha
16.5.2019

Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny během výstavby

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 13.5.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změnu v konstrukční vrstvě silnice v úseku III. a IV. etapy, dále o použití provizorní vrstvy štěrkodrti v úseku II. etapy, nepřetržité zachování DIO během celé stavby a o opravy a úpravy nenormově uložených IS v úseku stavby.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Silnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	MAREK VOLÁK, MAREK VOLÁK
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.
Dozorčí rada:	
předseda dozorčí rady:	PETR KASPER,
člen dozorčí rady:	Ing. RADEK JÁRA, Den vzniku členství: 21. října 2019
Počet členů:	2
Akcie:	25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Základní kapitál:	2 500 000,- Kč Splaceno: 2 500 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne 26.11.2019



124335187-18000-191126154615

000022

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/5

Číslo ZBV:

11

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Společnost Kladno

vedoucí společník

Silnice Topolany a.s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň

IČ: 05758734

společník

Alpine Bau CZ a.s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 02604795

Rekapitulace ZBV č. 11 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.3	0,00	116 809,68	116 809,68

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
11	0,00	116 809,68	116 809,68

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

000001

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/5	Číslo ZBV: 11
--	--	--

Strany smlouvy o dílo č. 1121/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 20.4.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
 Zhotovitel: Společnost Kladno: vedoucí společník Silnice Topolany a s. Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, společník Alpine Bau CZ a s. Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 60%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	1	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady	14	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2, 3</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2, 3	Zhotovitel	4	Projektant	5	Stavební dozor
1. Krycí list	1	počet listů																														
2. Změnový list	1	počet listů																														
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																														
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																														
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																														
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																														
Další doklady	14	počet listů																														
Paré č.	Příjemce																															
1	Objednatel																															
2, 3	Zhotovitel																															
4	Projektant																															
5	Stavební dozor																															

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odtěžení konstrukčních vrstev 4.etapy byla odhalena betonová patka držící obrubník chodníku š. až 50cm. Patku bylo nutno šetrně odstranit tak, aby nedošlo k poškození obrubníků a jejich uvolnění při provádění konstrukčních vrstev a vylepšování zemin vč. odvozu a likvidace vzniklých odpadů.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5 písm.C), resp.podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	116 809,68	116 809,68	116 809,68

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Luděk Zeman	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jakub Pleiner	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Michal Pietsch	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz jeho příslušná osoba oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák MPA	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Marek Volák	datum	podpis

Číslo paré

000002

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 11

Název Stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
15 234 717,04

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	3 753 310,46	16 081 645,30	846 928,26

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	116 809,68	3 870 120,14	25,40%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-2 906 382,20	16 198 454,98	963 737,94	6,33%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Luděk Zeman

Projektant (autorský dozor):
Ing. Jakub Pleiner

Stavební dozor:
Ing. Michal Pietsch

Zástupce Objednatel:
Karel Motal

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:
Petr Heinrich

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 11													
Evidenční číslo a název stavby: VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 101/5 Komunikace								č. 5					
Číslo a název rozpočtu: 101/5 Komunikace								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem						16 349,04	0,00	116 809,68	133 158,72	116 809,68	714,47%
59	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně) betonového	t	138,242	205,842	69,600	120,00	16 349,04	0,00	8 352,00	24 701,04	8 352,00	51,09%
		Nové položky											
81	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	69,600	69,600	48,80	0,00	0,00	3 396,48	3 396,48	3 396,48	100,00%
82	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	0,000	1 322,400	1 322,400	13,00	0,00	0,00	17 191,20	17 191,20	17 191,20	100,00%
86	961044111	Bourání základů z betonu prostého ruční - palka obrubníku	m3	0,000	29,000	29,000	3 030,00	0,00	0,00	87 870,00	87 870,00	87 870,00	100,00%
		Celkem						16 349,04	0,00	116 809,68	133 158,72	116 809,68	714,47%

Název a evidenční číslo Stavby: **VZ-467/17 III/2384 Kladno**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	17 789 575,03
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	19 407 241,62
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	23 476 712,36
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,07%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(26/1)*100	Sledování změny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro posetátnou změnu pro změny záporné dle § 14, odst. 2) zákona č. 134/2016 Sb.)	-16,34%

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadatel se znaménkem minus)	Změny kladné
15	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39
		VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice	2 906 382,20	4 519 048,79
VON/1	1	Vedlejší a ostatní náklady / geodetické práce, ochranné zábrany, pojízdné plochy	0,00	166 790,00
101/1	2	Komunikace / ochrana plynovodů, úprava konstrukce vlnovky	3 186,16	187 673,69
101/2	3	Komunikace / výměna konstrukčních vrstev	2 903 186,04	3 057 505,00
101/3	4	Komunikace / odstranění betonového podlaží	0,00	238 109,57
101/4	5	Komunikace / provizorní vrstva SD	0,00	270 022,20
VON/2	6	Vedlejší a ostatní náklady / příslušenství DIO po dobu zastavení provozu	0,00	398 460,00
301/1	7	Odvodnění komunikace / oprava kanalizačních přípojek aseptické kanalizace	0,00	27 129,45
301/2	8	Odvodnění komunikace / ochrana měřko uložené kanalizace	0,00	9 797,20
301/3	9	Odvodnění komunikace / oprava kanalizační šachty	0,00	11 248,12
301/4	10	Odvodnění komunikace / opravy kanalizačních šachet a vpusť	0,00	35 503,88
101/5	11	Komunikace / odstranění betonové patky obrubníku ve 4 směrech	0,00	116 809,68

- 4 -				- 5 -	
y nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
14	35=(34/1)*100	38=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
398 460,00	2,24%	398 460,00	398 460,00	0,00	0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
398 460,00	2,24%	398 460,00	398 460,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%
	0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	11
Název a evidenční číslo stavby:	VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101 po změně 5	5	
08 Zápis ze stavebního jednání	1	
09 Fotodokumentace	4	
10 Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
11 Výpis z OR	3	
Počet listů celkem	14	

ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ SO 101 PO ZMĚNĚ 5 - ZBV 11

Stavba:

VZ-467/17 III/2384 Kladno, oprava silnice

Objekt:

SO 101 Komunikace

Místo:

Kladno

Uchazeč:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství dle SdD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] dle SdD	Množství Změna	Cena Změna	Množství Celkem	Cena Celkem	Cenová soustava JC nových položek
	SO 101	SO 101 Komunikace				15 234 717,04		963 737,94		16 198 454,98	
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	8 808,600	42,00	369 961,20	0,000	0,00	8 808,600	369 961,20	
2	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	359,500	52,00	18 694,00	0,000	0,00	359,500	18 694,00	
3	113154355	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	8 808,600	91,00	801 582,60	0,000	0,00	8 808,600	801 582,60	
4	113202111	Vytřhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	396,300	38,00	15 059,40	0,000	0,00	396,300	15 059,40	
5	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	173,250	20,00	3 465,00	0,000	0,00	173,250	3 465,00	
6	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	2 987,100	65,00	194 161,50	0,000	0,00	2 987,100	194 161,50	
7	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3 354,000	90,00	301 860,00	8,090	728,10	3 362,090	302 588,10	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091									
8	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	33 540,000	0,30	10 062,00	80,910	24,27	33 620,910	10 086,27	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy, 20km" 8,091*10=80,91									
9	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř 1 až 4	m3	366,900	28,00	10 273,20	0,000	0,00	366,900	10 273,20	
10	171101104	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuštění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS	m3	880,100	36,00	31 683,60	0,000	0,00	880,100	31 683,60	

000007

11	583312020	šterkodrt dodávka	t	3 364,660	197,00	662 838,02	0,000	0,00	3 364,660	662 838,02	
12	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5 376,780	60,00	322 606,80	14,560	873,60	5 391,340	323 480,40	
		ZBV2 "odkopávky pro základové prahy 1.8t/m3" 8,091*1.8=14.56									
13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	414,000	70,00	28 980,00	0,000	0,00	414,000	28 980,00	
14	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně ustatení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	12,00	15 492,00	0,000	0,00	1 291,000	15 492,00	
15	005724100	osivo směs travní parková	kg	19,365	105,00	2 033,33	0,000	0,00	19,365	2 033,33	
16	181951101	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 bez zhuštění	m2	1 298,000	6,00	7 788,00	0,000	0,00	1 298,000	7 788,00	
17	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěním	m2	8 449,800	9,00	76 048,20	0,000	0,00	8 449,800	76 048,20	
18	182301122	Rozprostření a urovňování omíčky ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2. tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 291,000	14,00	18 074,00	0,000	0,00	1 291,000	18 074,00	
19	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	348,570	300,00	104 571,00	0,000	0,00	348,570	104 571,00	
20	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 291,000	0,50	645,50	0,000	0,00	1 291,000	645,50	
21	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 291,000	3,00	3 873,00	0,000	0,00	1 291,000	3 873,00	
22	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	389,700	805,00	313 708,50	0,000	0,00	389,700	313 708,50	
23	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	3 915,000	14,00	54 810,00	43,483	608,76	3 958,483	55 418,76	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií" 0.5*85.96=43.483									
24	693111460	geotextilie netkaná PP 300 g/m2	m2	3 993,300	52,00	207 651,60	44,350	2 306,20	4 037,650	209 957,80	
		ZBV2 "opláštění potrubí geotextilií koef. 1,02" 43,483*1,02=44,353									
25	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku tříděného	m3	43,300	576,00	24 940,80	0,000	0,00	43,300	24 940,80	
26	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	1 566,000	115,00	180 090,00	0,000	0,00	1 566,000	180 090,00	
27	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m	m2	1 380,000	12,00	16 560,00	0,000	0,00	1 380,000	16 560,00	
28	693110040	geotextilie tkaná polypropylenová 280 g/m2	m2	1 587,000	44,00	69 828,00	0,000	0,00	1 587,000	69 828,00	
29	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 250 mm	m2	7 946,240	164,00	1 303 183,36	-18,321	-3 004,64	7 927,919	1 300 178,72	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -45,8*0,4=-18,321									
30	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	7 946,240	252,00	2 002 452,48	-6 333,000	-1 595 916,00	1 613,240	406 536,48	
		ZBV2 "tenčí konstrukce ze ŠD nad plynovody" -1,9*0,4=-0,76									
		ZBV3 dle geodetického zaměření I etapa 1614m2									
31	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	7 946,240	250,00	1 986 560,00	0,000	0,00	7 946,240	1 986 560,00	
32	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šterkodrti tl. 150 mm	m2	268,000	89,00	23 852,00	0,000	0,00	268,000	23 852,00	
33	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	7 946,240	17,00	135 086,08	0,000	0,00	7 946,240	135 086,08	
34	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	16 608,880	11,00	182 697,68	0,000	0,00	16 608,880	182 697,68	
35	576133121R	Asfaltový koberec mastixový se sníženou hlučností SMA 8 LA(AKMJ) s rozprostřením a se zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	m2	6 128,440	199,00	1 219 559,56	-4 514,440	-898 373,56	1 614,000	321 186,00	

		ZBV3 dle geodetického zaměření 1 etapa 1614m2									
36	576133221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	2 176,000	188,00	409 088,00	-2 176,000	-409 088,00	0,000	0,00	
		ZBV3 odpočet položky celkem 0									
37	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	8 304,440	255,00	2 117 632,20	0,000	0,00	8 304,440	2 117 632,20	
38	89499001R	Odvodňovací žlab DN300 s míží do bet. lože, dodávka a montáž	m	15,000	2 220,00	33 300,00	0,000	0,00	15,000	33 300,00	
39	89499002R	Žlabová vpust DN300, komplet dodávka a montáž	kus	1,000	3 120,00	3 120,00	0,000	0,00	1,000	3 120,00	
40	89499003R	Přesun uliční vpusti	kus	2,000	4 280,00	8 560,00	0,000	0,00	2,000	8 560,00	
41	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	31,000	1 100,00	34 100,00	0,000	0,00	31,000	34 100,00	
42	59223H	Vpust betonová uliční, kompletní sestava: dno, skruže, prstence, kalový koš - dodávka	kus	31,000	6 250,00	193 750,00	0,000	0,00	31,000	193 750,00	
43	895998001R	Kompletní vybourání uliční vpusti	kus	22,000	1 000,00	22 000,00	0,000	0,00	22,000	22 000,00	
44	899202111	Osazení míží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	31,000	750,00	23 250,00	0,000	0,00	31,000	23 250,00	
45	236619380	míží litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	31,000	3 810,00	118 110,00	0,000	0,00	31,000	118 110,00	
46	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	25,000	1 100,00	27 500,00	0,000	0,00	25,000	27 500,00	
47	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	87,000	650,00	56 550,00	0,000	0,00	87,000	56 550,00	
48	912211111	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního	kus	12,000	240,00	2 880,00	0,000	0,00	12,000	2 880,00	
49	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexi fólií směrový 1200 mm	kus	12,000	650,00	7 800,00	0,000	0,00	12,000	7 800,00	
50	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 063,000	250,00	265 750,00	0,000	0,00	1 063,000	265 750,00	
51	592174650	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	631,000	110,00	69 410,00	0,000	0,00	631,000	69 410,00	
52	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm	kus	398,000	115,00	45 770,00	0,000	0,00	398,000	45 770,00	
53	592174690R	obrubník betonový zastávkový 100x40x33 cm	kus	34,000	2 315,00	78 710,00	0,000	0,00	34,000	78 710,00	
54	919112233	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	55,00	6 490,00	0,000	0,00	118,000	6 490,00	
55	919122132	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm	m	118,000	50,00	5 900,00	0,000	0,00	118,000	5 900,00	
56	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	118,000	80,00	9 440,00	0,000	0,00	118,000	9 440,00	
57	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů na vzdálenost do 1 km	t	9 847,265	35,00	344 654,28	1 271,480	44 501,80	11 118,75	389 156,08	
		ZBV5 669,20*1,9=1271,48 t									
58	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	187 098,035	0,90	168 388,23	0,000	0,00	187 098,04	168 388,23	
59	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	136,242	120,00	16 349,04	262,560	31 507,20	398,802	47 856,24	
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 29*2,4=69,6t									
60	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	4 602,035	50,00	230 101,75	0,000	0,00	4 602,035	230 101,75	
61	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	5 108,988	40,00	204 359,52	0,000	0,00	5 108,988	204 359,52	
62	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	367,387	30,00	11 021,61	0,000	0,00	367,387	11 021,61	
		Nové položky									

63 (N)	131233101	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných <i>ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091</i>	m3	0,000	942,00	0,00	8,091	7 621,72	8,091	7 621,72	CS ÚRS 2019 01
64 (N)	131233109	Hloubení zapažených i nezapažených jam při překopech inženýrských sítí ručně objemu do 10 m3 s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3. Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 <i>ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25=8,091</i>	m3	0,000	138,00	0,00	8,091	1 116,56	8,091	1 116,56	CS ÚRS 2019 01
65 (N)	162201201	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4 <i>ZBV2 "odkopávky pro základové prahy" 0,4*0,1*202,25= 8,091</i>	m3	0,000	204,00	0,00	8,091	1 650,56	8,091	1 650,56	CS ÚRS 2019 01
66 (N)	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4, bez prohození sypaniny <i>ZBV2 "obsyp potrubí štěrkopískem" 24,35*0,2*0,2=0,974</i>	m3	0,000	367,00	0,00	0,974	357,46	0,974	357,46	CS ÚRS 2019 01
67 (N)	58331200	Štěrkopisek netříděný zásypový materiál <i>ZBV2 "koeficient množství" 2*0,974*1,948</i>	t	0,000	200,00	0,00	1,948	389,60	1,948	389,60	CS ÚRS 2019 01
68 (N)	273351121	Bednění základů, desek, zařízení <i>ZBV2 "bednění ochranné desky a přechodových klínů" 25+25=50</i>	m2	0,000	350,00	0,00	50,000	17 500,00	50,000	17 500,00	CS ÚRS 2019 01
69 (N)	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 <i>ZBV2 "základové prahy" 4,97</i>	m3	0,000	2 820,00	0,00	4,970	14 015,40	4,970	14 015,40	CS ÚRS 2019 01
70 (N)	631311224	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 <i>ZBV2 "ochranná deska a přechodové klíny" 6,212+17,582=23,794</i>	m3	0,000	3 510,00	0,00	23,794	83 516,94	23,794	83 516,94	CS ÚRS 2019 01
71 (N)	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm <i>ZBV2 "přechodové klíny" 17,582</i>	m3	0,000	814,00	0,00	17,582	14 311,75	17,582	14 311,75	CS ÚRS 2019 01
72 (N)	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm <i>ZBV2 "ochranná deska" 6,212</i>	m3	0,000	407,00	0,00	6,212	2 528,28	6,212	2 528,28	CS ÚRS 2019 01
73 (N)	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm <i>ZBV2 "ochranná deska" 6,212</i>	m3	0,000	124,00	0,00	6,212	770,29	6,212	770,29	CS ÚRS 2019 01
74 (N)	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI <i>ZBV2 "KARI síť ochranné desky 8/150" 0,493</i>	t	0,000	31 400,00	0,00	0,493	15 480,20	0,493	15 480,20	CS ÚRS 2019 01
75 (N)	919111111	Řezání dilatačních spár v čerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm <i>ZBV2 "řezání pracovních spár" 276 m</i>	m	0,000	86,50	0,00	276,000	23 874,00	276,000	23 874,00	CS ÚRS 2019 01
76 (N)	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm <i>ZBV3 dle GZ pod ACO mimo SC 6578-1971=4607m2</i>	m2	0,000	151,00	0,00	4 607,000	695 657,00	4 607,000	695 657,00	CS ÚRS 2019 02
77 (N)	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm <i>ZBV3 dle zápisu AD km 0,495-0,720 plocha 1971m2</i>	m2	0,000	404,00	0,00	1 971,000	796 284,00	1 971,000	796 284,00	CS ÚRS 2019 02
78 (N)	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	238,00	0,00	6 578,000	1 565 564,00	6 578,000	1 565 564,00	CS ÚRS 2019 02

		ZBV3 dle geodet.zaměření II.-III.etapa + IV.etapa 4756+1822=6578m2									
79 (N)	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	0,000	175,00	0,00	446,400	78 120,00	446,400	78 120,00	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 4.etapa délka 216*2+2*1,2=434,4m; výřez pro šachty 6*2=12m Celkem 446,4m									
80 (N)	113107230	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	0,000	99,20	0,00	804,000	79 756,80	804,000	79 756,80	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 3. etapa 70*3=210m2; 4. etapa 220*2,7=594m2; Celkem 804m2									
81 (N)	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,000	48,80	0,00	262,560	12 812,93	262,560	12 812,93	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 Betonová suť 804*0,1*2,4=192,96t									
		ZBV11 Betonová suť 24*2,4=69,6t									
82 (N)	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	0,000	13,00	0,00	4 988,640	64 852,32	4 988,640	64 852,32	CS ÚRS 2019 01
		ZBV4 zkd 19*192,96=3666,24t									
		ZBV11 zkd 19*69,6=1322,4t									
83 (N)	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - bez materiálu	m2	0,000	29,06	0,00	3 346,000	97 234,76	3 346,000	97 234,76	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m2									
84 (N)	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	0,000	34,90	0,00	3 346,000	116 775,40	3 346,000	116 775,40	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 Dle geodetického zaměření 3346m2									
85 (N)	171201201	Uložení sypaniny na deponii	m3	0,000	17,20	0,00	669,200	11 510,24	669,200	11 510,24	CS ÚRS 2019 01
		ZBV5 3346*0,2=669,2m3									
86 (N)	961044111	Bourání základů z betonu prostého ruční - patka obrubníku	m3	0,000	3 030,00	0,00	29,000	87 870,00	29,000	87 870,00	CS ÚRS 2019 02
		ZBV11 290*0,5*0,2*0,2=29 m3									

A₁

Počasí: Polojasno 26°C

30.8.19

Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Fiala, Bryella, Truhlář, Pař
Kumanč, Čeráň, Bernášek, Kocel, Kolář

Mechanizace: 2x Bager, 4x NA, Válec Hammel

- Provádění práce: Vykop a pokládka dřev
ní v úseku 0660 - 0720 PS od UV 28

- Záhyb sádky č. 4 (0628 - 0650) PS

- Ve 4. etapě pokračuje technologická příprava.

31.8.19

Počasí: Jasně 28°C

6

Zaměstnanci: Čížek, Čeráň, Bernášek

Mechanizace: 1x bager 61, 1x NA

Provádění práce: Vykop a pokládka dřev
ní v úseku 0660 - 0720 PS

Počasí: Polojasno 20°C

2.9.19

- Provádění práce: Záhyb dokončení rubu sít
v úseku 0550 - 0650 do koncové míčky.- Dokončení dřevní v úseku 0660 - 0720 s
napojením do řádky zamalování.Zaměstnanci: Veselý, Čížek, Truhlář, Bryella
Janoušek + 2, Kocel, Fiala, Kolář

Mechanizace: 2x bager, 4x NA, Válec Hammel

- Byla provedena 2x22 v úseku 4. etapy
s následným vykopáním.- Provedeno ochranné bet. paty obrob v
úseku 4. etapy.

3.9.19


Počasí: oblačno, 20°C

Zaměstnanci: Janoušek, Fiala, Čeráň, Bernášek
Rejšnář, Kouba, Kocel,

Mechanizace: 2x Bager, 4x NA, 1x Válec

000019

000013





000014



000015





**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Silnice Topolany a.s.
Skladová 2438/6
326 00 Plzeň**

*Vyřizuje/telefon
Motal/*

*Praha
21.8.2019*

**Věc: III/2384 Kladno, oprava silnice – změny v úseku IV. etapy a změna ve
výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy**

Na základě oznámení o zjištění skutečností ze dne 19.8.2019 při realizaci stavby „III/2384 Kladno, oprava silnice“ se jedná o změny v úseku IV. etapy – odstranění stávající betonová patky obrub chodníku, vylepšení zemní pláň, úprava stávajících podpěr NN a dále o změny ve výškovém uložení obrub v úseku II. a III. etapy.

Na základě těchto skutečností byl zhotovitelem stavby předložen návrh řešení.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. předmětné silnice III/2384 v obci Kladno, tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k realizaci navrženého řešení, a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování ZBV k této změně stavby v souladu s příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: bez příloh

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 1969

Datum vzniku a zápisu:	30. ledna 2017
Spisová značka:	B 1969 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	Silnice Topolany a.s.
Sídlo:	Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Identifikační číslo:	057 58 734
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výkon zeměměřičských činností Pronájem nebo propachtování nemovitých věcí a prostor

Statutární orgán - představenstvo:

předseda

představenstva:

MAREK VOLÁK

Počet členů:	1
Způsob jednání:	Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně.

Dozorčí rada:

předseda dozorčí

rady:

PETR KASPER,

člen dozorčí rady:

Ing. RADEK JÁRA

Počet členů:	2
---------------------	---

Akcie:

25 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

2 500 000,- Kč

Splaceno: 2 500 000,- Kč

Ostatní skutečnosti:

Akcie společnosti jsou omezeně převoditelné - převod akcií na jméno je podmíněn souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno s omezenou převoditelností v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií na jméno s omezenou převoditelností.

16
-U.S.

000019

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem **404128_003336**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **MILOSLAVA PARDUBSKÁ**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Kadaň 1**

Česká pošta, s.p. dne **26.11.2019**



124335187-18000-191126154615