



POSTUP VÝSTAVBY VE VAZBĚ NA OMEZENÍ NA DÁLNICI D10			
ETAPA	POPIS ČINNOSTÍ	OMEZENÍ NA D10	DOBA OMEZENÍ NAD10 (dny)
1	Frézování vozovky Demontáž oplocení Odstranění řím a zábradlí na polovině mostu Odstranění MZ, oddělení nosníků nad pilíři II a III	Bez omezení	
2	Příprava pro demolicí poloviny mostu Montáž provizorní podpory v SDP vč. betonového svodidla a plného zakrytí	Zúžení jízdních pásů na 7,5m	7
3	Demolice poloviny mostu - jízdní pás na Prahu Osazení betonového svodidla v SDP	Provoz 1+1, zúžení jízdního pásu na 7,5m	1.1
4	Dokončení uklidů jízdního pásu na Prahu Montáž provizorní plně stěny	Zúžení jízdních pásů na 7,5m	3
5	Demolice poloviny mostu - jízdní pás na ML. Boleslav Demontáž provizorní plně stěny	Provoz 1+1, zúžení jízdního pásu na 7,5m	1.1
6	Dokončení uklidů jízdního pásu na ML. Boleslav Osazení původních ocelových svodidel v SDP	Zúžení jízdních pásů na 7,5m	3
7	Osazení provizorních betonových svodidel Pažení podél P2 a P3 - první část	Zúžení jízdních pásů na 7,5m	14
8	Výkop podél P2 a P4 - figura 1 Dobourání dráků původních pilířů na základ Pažení podél P2 a P3 - dokončení	Zúžení jízdních pásů na 7,5m	14
9	Odbourání původních základů Podkladní betony pod pilíři Mikroploty (vrtání, injektáž) Základy, dráky pilířů Zásyp stavebních jam P2 a P3 Demontáž pažení	Zúžení jízdních pásů na 7,5m	70
10	Převedení dopravy směrem od SDP Bourání pilíře III na požadovanou úroveň Osazení provizorních betonových svodidel	Zúžení jízdních pásů na 7,5m	10

Pozn: V tabulce nejsou uvedeny práce, které nedotýkají provozu na D10

Objednatel stavby:		Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	
KŠÚS		Zborovská 11, 150 21 Praha 5	
IČ: 000 66 001			

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

ČÁST B

Číslo zakázky:	17 236 00	HIP:	Ing. Petr SOUČEK
Schválil:	Ing. Václav HYZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Jan BAŽIL
Tech. kontrola:	Ing. Ondřej DĚDEK	Vypracoval:	Ing. Jan BAŽIL

PONTEx S.R.O.	
Praha 4, Bezdov 1658, 147 14	
tel: +420 24462215 fax: +420 24461038	
e-mail: pontex@pontex.cz	

Objednatel:	KŠÚS Středočeského kraje	Obec:	Benátky nad Jizerou	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/610 Benátky n/J, most ev.č. 610-021a přes D10 před obcí Benátky n/J a oprava přilehlé komunikace ve staničení 22,353 km - 24,853 km - PD				Datum
Objekt:	SO 001 - Demolice stávajícího mostu				05/2018
Příloha:	SCHÉMA POSTUPU PRACÍ				PDPS
					Souprava
					Č. přílohy
					4